



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

DECRETO n. 329 del 11 novembre 2014

OGGETTO: Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio" – Codice Intervento "PZ017B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013. CUP: J23B10000530006 CIG: 42510361E2
Approvazione: Atti di contabilità finale. Certificato di regolare esecuzione. Relazione acclarante i rapporti tra il soggetto beneficiario, Comune di Campomaggiore (PZ) ed il Commissario straordinario.
Liquidazione: rata di saldo lavori in appalto – CIG: 42510361E2

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;

VISTO l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

VISTO l'art. 10 della Legge 11 agosto 2014 n. 116 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014;

VISTA l'O.C. n.2 del 22 settembre 2014;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale e riconferma, come prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico, gli interventi riportati nell'elenco ad essa allegato che comprende anche quello in oggetto;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011;

CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato e confermato nella richiamata delibera CIPE n.8/2012 che nell'allegato alla D.G.R. n.1943/2011 è compreso l'intervento, denominato "Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio" – Codice Intervento "PZ017B/10" per l'importo complessivo di € 80.000,00 a valere sulle risorse a valere sulle risorse del P.O. FESR Basilicata 2007/2013;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

VISTO

il Decreto Commissariale n. 53 del 15 Maggio 2012 avente ad oggetto "Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio" – Codice Intervento "PZ017B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013. CUP: J23B10000530006" APPROVAZIONE Progetto Esecutivo – Quadro Economico – Lettera di invito alla procedura negoziata – Schema di contratto dell'importo di €80.000,00 avente il seguente quadro economico:

A -LAVORI

A1) Importo dei lavori a misura	€ 50.696,54
A2) Oneri per la sicurezza	€ 1.608,58

Sommano i lavori a misura (A1+A2)	€ 52.305,12
-----------------------------------	-------------

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1) Lavori in economia,	€ 4.300,00
b2) Indagini geologiche	€ 4.726,27
b3) Spese generali	€ 1.534,78
b4) Incentivo ex art.92 del D.Lgs. n.163/06	€ 1.226,63
b5) Spese per attività tecnico amministrative	€ 2.705,31
b6) I.V.A. 21% (su A e b1+b2+b3)	€ 13.201,89

Totale Somme a Disposizione Amm.ne	€ 27.694,88
------------------------------------	-------------

TOTALE GENERALE	€ 80.000,00
------------------------	--------------------

VISTO

il Decreto Commissariale n. 68 del 12 giugno 2012 avente ad oggetto: "Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio" - Codice "PZ017B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013. CUP: J23B10000530006. CIG 42510361E2. APPROVAZIONE: Verbale di gara.";

VISTO

il Decreto Commissariale n. 109 del 31 luglio 2012 avente ad oggetto: "Accordo di Programma 14 dicembre 2010. "Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio" - Codice "PZ017B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013. CUP: J23B10000530006. CIG 42510361E2. APPROVAZIONE: Aggiudicazione Definitiva all'impresa "Forastiero Romeo Costruzioni via Kennedy n.4 – 85043 Latronico (PZ)" che ha offerto il ribasso del 29,382 % corrispondente ad un importo netto di € 35.800,88 ed € 1.608,88 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 177 del 15 novembre 2012 avente ad oggetto: "Accordo di Programma 14 dicembre 2010. "Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio" - Codice "PZ017B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013. Decreto Commissariale n.35 del 13 aprile 2012. CUP: J23B10000530006 CIG 42510361E2. Approvazione "Contratto rep.20 del 5 novembre 2012 e registrato a Matera il 13 novembre 2012 al n. 3039";

VISTO

il Decreto Commissariale n. 178 del 15 novembre 2012 avente ad oggetto: "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto in data 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata.
Disposizione di pagamento MAV n. 01030466828641010 per contribuzione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

VISTO il Decreto Commissariale n. 193 del 30 novembre 2012 avente ad oggetto: "Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio" - Codice "PZ017B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013. CUP: J23B10000530006 CIG: Z2404EABB5.
Decreto Commissariale n. 35 del 13 aprile 2012
Disposizione di pagamento indagini geologiche;

VISTO il Decreto Commissariale n. 441 del 24 ottobre 2013 avente ad oggetto: "Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio" - Codice "PZ017B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013. CUP: J23B10000530006. CIG: 42510361E2
Liquidazione: Certificato di pagamento n.1 e Disposizione di pagamento 1° SAL;

VISTO il Decreto Commissariale n. 452 del 29 ottobre 2013 avente ad oggetto: "Accordo di Programma 14 dicembre 2010. "Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio" - Codice "PZ017B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013. Decreto Commissariale n.35 del 13 aprile 2012. CUP: J23B10000530006 CIG 42510361E2.
APPROVAZIONE: Perizia di variante e suppletiva – Nuovo Quadro Economico - Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi." **avente il seguente quadro economico:**

A) LAVORI A CORPO	
Totale lavori a misura	€ 69.191,97
A detrarre ribasso del 29,382%	€ 20.329,98
Restano nette	€ 48.861,99
oneri per la sicurezza	€ 1.608,58
Totale lavori al netto del ribasso	€ 50.470,57
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1) Lavori in economia	€ 6.900,00
B2) Indagini e sondaggi (compreso IVA)	€ 4.726,27
B3) Spese generali (copie eliografiche, contributo a favore	€ 1.743,95
B4) Spese ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006	€ 1.554,01
B5) Spese per attività tecnico-amministrativa	€ 1.600,00
B6) IVA al 22% sui A+b1+b3	€ 13.005,19
Totale somme a disposizione	€ 29.529,43
Totale progetto	€ 80.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 509 del 26 novembre 2013 avente ad oggetto: "Accordo di Programma 14 dicembre 2010. "Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio" - Codice "PZ017B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013. Decreto Commissariale n.35 del 13 aprile 2012.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

CUP: J23B10000530006.. CIG: Z170C61142.

Disposizione di pagamento per fornitura di copie eliografiche;

- VISTO il Decreto Commissariale n. 546 del 6 dicembre 2013 avente ad oggetto: "Accordo di Programma 14 dicembre 2010. "Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio" - Codice "PZ017B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013. Decreto Commissariale n.35 del 13 aprile 2012. CUP: J23B10000530006 CIG 42510361E2. PRESA D'ATTO "Atto di Sottomissione rep.n.90 del 2 dicembre 2013 e registrato a Matera il 5 dicembre 2013 al n.3133";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 26 del 18 gennaio 2014 avente ad oggetto: "Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio" - Codice "PZ017B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013. CUP: J23B10000530006. Liquidazione: Certificato di pagamento n.2 e Disposizione di pagamento 2° ed ultimo SAL. CIG: 42510361E2. Lista in economia. CIG: ZBA0D477A2;
- VISTA la nota del Ufficio Difesa del Suolo di Potenza prot. 101648/160° del 23 giugno 2014 acquisita al protocollo commissariale n. 1084 il 23 giugno 2014, con la quale il Responsabile del Procedimento ha trasmesso gli elaborati a corredo della contabilità finale per il saldo della rata finale inerente l'intervento denominato: "Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio" – Codice Intervento "PZ017B/10";
- VISTI in particolare lo stato finale predisposto dal Direttore dei lavori in data 15 febbraio 2014 e sottoscritto in pari data, senza riserva alcuna dall'Impresa, ed il Certificato di regolare esecuzione firmato, dal Direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento in data 14 marzo 2014 dai quali risulta che i predetti lavori ... "sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta appaltatrice Forastiero Romeo Costruzioni via Kennedy n.4 – 85043 Latronico (PZ) e Liquidata in € 50.429,72 il totale netto dei lavori, compreso oneri di sicurezza e liquida la rata di saldo spettante all'Impresa per l'importo di € 252,72, tenuto conto dei certificati n. 1 e 2 di pagamento pari ad € 50.177,00, che può essere pagata all'Impresa Forastiero Romeo Costruzioni via Kennedy n.4 – 85043 Latronico (PZ).. a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori sopra indicati...";
- RISCONTRATA la regolarità degli atti di contabilità finale e tenuto conto che non risultano notificati atti comunque impeditivi o di cessione dei crediti da parte dell'Impresa;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 3 settembre 2013 che stabiliva il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori il giorno 2 novembre 2013 prorogato al 22 novembre 2013 in base alla concessione di una proroga di giorni 20;
- VISTO il verbale di ultimazione dei lavori in data 21 novembre 2013 e quindi in tempo utile;
- CONSIDERATO che si deve ritenere svincolata, ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. n.207/2010, la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del codice dei contratti e all'art. 123 del D.P.R. n.207/2010, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- CONSIDERATO che le opere come realizzate sono state di fatto trasferite al soggetto beneficiario "Comune di Campomaggiore" e per essa all'Ufficio Servizio Tecnico Lavori Pubblici, che ne ha assentito la custodia come evidenziato con la sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione, da parte del Responsabile di detto ufficio;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

- VISTA** l'Ordinanza Commissariale n. 6 del 18 ottobre 2012 che fissa nel 2% dell'importo programmato l'incidenza degli "Oneri connessi all'attuazione del D.P.C.M. 21 gennaio 2011" di cui 0,86% per compenso al Commissario e 1,14% per spese generali;
- CONSIDERATO** che il 2% fissato nel quadro economico dell'intervento in argomento per la voce "Spese per attività tecnico amministrative" ammonta ad **€ 1.600,00** e che detta somma è da ritenersi compensativa di parte delle spese già sostenute in attuazione del D.P.C.M. 21 gennaio 2011;
- VISTA** la D.G.R. 971/2001 con la quale è stato approvato il Regolamento sulla disciplina degli incentivi alla progettazione ex art. 18- comma 1- della legge 109/94 e successive modificazioni;
- VISTA** la D.G.R. 2806/2004 concernente direttive in materia di conferimento e remunerazione di incarichi al personale regionale ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R. 10/2002, ed in particolare l'Allegato 1, che costituisce modalità di applicazione della D.G.R. 971/2001;
- VISTO** l'art. 92, comma 5 del D.L.gs. 12/04/2006, n.163 e successive mm. e ii. che ripropone, con modifiche, l'art. 18 della Legge 11/02/1994 n. 109 e success. mm. e ii., fissando al 2% il limite massimo della percentuale da applicare per la quantificazione dell'incentivo di cui trattasi;
- VISTA** la D.G.R. 672/2011 con la quale la percentuale massima dell'incentivo di cui all'art. 92, comma 5 del D.L.gs. 163/2006, disciplinato con D.G.R. 971/2001 e con l'Allegato 1 della D.G.R. 2806/2004, è stata adeguata alla percentuale del 2% prevista dalla norma nazionale;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 181 del 28 luglio 2014 avente ad oggetto: "Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio" – Codice Intervento "PZ017B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013. CUP: J23B10000530006 CIG: 42510361E2- Liquidazione: Incentivo ex art. 92 del D.lgs. 163/2006 – Progettazione esecutiva—Verifica e validazione- Direzione lavori, Coordinamento della progettazione- Collaudo tecnico-amministrativo con la quale è stata liquidata al somma di €. 1.522,21 in favore dei funzionari regionali incaricati dello svolgimento delle attività relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della progettazione, collaudo tecnico-amministrativo e di collaborazione tecnico-amministrativa e di quelle svolte dal R.U.P.;
- VISTA** la Relazione acclarante i rapporti tra il soggetto beneficiario, Regione Basilicata ed il Commissario straordinario, redatta dal Direttore dei Lavori e RUP, trasmessa con la citata nota n 101648/160A del 23 giugno 2014 acquisita al protocollo commissariale in data 1 luglio 2014 al n. 1084, che, tra l'altro, evidenzia, come riportato nel prospetto seguente, tutti gli importi accertati, liquidati e da liquidare nonché la somma da considerare come "economia" sull'importo complessivo programmato ed approvato:

		Progetto somme impegnate €.	Importi accertati €.	Importi liquidati €.	Importi da liquidare €.	Economie (+) Maggiori Spese (-)
A - IMPORTO LAVORI						
A1)	Lavori a misura al netto rib. del 30,29%	48.861,99	48.822,44	48.569,72	252,72	39,55
A2)	Oneri per la sicurezza, non soggetti a rib.	1.608,58	1.607,28	1.607,28	0,00	1,30
A)	Importo Lavori	50.470,57	50.429,72	50.177,00	252,72	40,85
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed	6.900,00	6.883,34	6.883,34	0	16,66



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

	esclusi dall'appalto					
B2)	Indagini geologiche IVA compresa	4.726,27	5.718,79	5.718,79	0,00	-992,52
B3)	Spese generali di cui:	1.743,95	0,00	0,00	0,00	1.743,95
B3.1)	Spese per assicurazione dipendenti	0,00	80,00	80,00	0,00	-80,00
B3.2)	Copie eliografiche IVA compresa	0,00	207,89	207,89	0,00	-207,89
B3.3)	Contributo AVCP	0,00	30,00	30,00	0,00	-30,00
B3.4)	Compenso per verifica progetto	0,00	106,20	106,20	0,00	-106,20
B4)	Incentivo ex art. 92 D.lgs. 163/2006	1.554,01	1.416,01	1.416,01	0,00	138,00
B5)	Spese per attività tecnico amministrative	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
B6)	IVA, altre imposte e contributi dovuti					
	IVA 22% su A)+B1)+B3)	13.005,19	12.608,87	12.553,27	55,60	396,32
B)	Totale somme a disposizione	29.529,43	28.651,10	28.595,50	55,60	878,33
	Importo complessivo	80.000,00	79.080,82	78.772,50	308,32	919,18

CONSIDERATO che le spese sostenute corrispondono alle previsioni progettuali per "qualità e quantità" salvo lievi variazioni, come si rileva dal soprariportato prospetto;

CONSIDERATO che le opere risultano regolarmente eseguite, nei tempi contrattuali e per le somme previste e contrattualizzate e che non risultano in atto contenziosi con l'Impresa esecutrice;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori eseguiti "a corpo" è pari ad € 50.429,72 e che, essendo stati emessi due certificati di pagamento per un importo complessivo, per lavori, di € 50.177,00, oltre € 11.038,94 per IVA, liquidati con Decreti Commissariali n. 441 del 24 ottobre 2013 e n. 26 del 18 gennaio 2014, resta il credito di €. 252,72 oltre IVA per €. 55,60 e quindi di complessivi €. 308,32 a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori relativi ai: "Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio" – Codice Intervento "PZ017B/10";

VISTA la fattura n. 13/2014 emessa in data 13 maggio 2014 dell'Impresa Forastiero Romeo Costruzioni via Kennedy n.4 – 85043 Latronico (PZ) – Partita IVA n. 00810270769, aggiudicataria dei lavori in oggetto dell'importo complessivo €. 308,32 di cui € 252,72 per lavori ed €. 55,60 per IVA al 22% relativa alla liquidazione dell'ultimo certificato di pagamento;

CONSIDERATO che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi per i lavori di che trattasi come da DURC prot. 30237237 del 26 maggio 2014 emesso dalla Cassa Edile in data 6 giugno 2014;

VISTA l'autocertificazione del 07 gennaio 2014 per il versamento dell'IVA e delle ritenute Irpef dei lavoratori dipendenti dell'Amministratore della società presentata, ai sensi dell'articolo 13-ter della legge n. 134/2012 e dalla circolare n.40/E dell'8 ottobre 2012, dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata dal sig. Romeo Forastieri, legale rappresentante dell'Impresa "Forastiero Romeo Costruzioni via Kennedy n.4 – 85043 Latronico (PZ), P.I. 00810270769";

RITENUTO di poter liquidare all'Impresa Impresa Forastiero Romeo Costruzioni via Kennedy n.4 – 85043 Latronico (PZ), P.I. 00810270769 l'importo complessivo di €. 308,32 di cui €. 252,72 a saldo dei lavori eseguiti ed €. 55,60 per IVA al 22%, come da fattura n. 13/2014 emessa in data 13 maggio 2014 sopra richiamata;

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:
CUP: J23B10000530006 CIG: 42510361E2

VISTO il sopra citato "Contratto rep.20 del 5 novembre 2012 e registrato a Matera il 13 novembre 2012 al n. 3039" e l'"Atto di Sottomissione rep.n.90 del 2 dicembre 2013 e



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

registrato a Matera il 5 dicembre 2013 al n.3133" che riportano i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;

VISTA la disponibilità della somma complessiva di **€. 308,32** nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, giusta imputazione effettuata con i Decreti Commissariali n. 53 del 15 Maggio 2012 e n. 452 del 29 ottobre 2013;

TUTTO ciò premesso e considerato

DECRETA

di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di approvare a tutti gli effetti gli Atti di contabilità finale sopra richiamati ed il relativo certificato di regolare esecuzione redatto ai sensi dell'art.237 del D.P.R. n.207/2010;
2. di confermare la somma complessivamente occorsa per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto riportato in premessa nell'ambito dei lavori dell' Intervento dei "Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio" – Codice Intervento "PZ017B/10", in netti **€. 50.429,72**, comprensivi di €. 1.607,28 per oneri della sicurezza
3. di approvare la Relazione acclarante i rapporti tra il soggetto beneficiario, Regione Basilicata, e il Commissario straordinario che:
 - 3.1 definisce in **€. 79.080,82** la spesa complessiva occorsa per Intervento dei "Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio" – Codice Intervento "PZ017B/10";
 - 3.2 definisce in **€. 919,18** la somma da considerare come "economia" sull'importo complessivo programmato ed approvato;
 - 4.3 riporta tutti gli importi accertati come il prospetto sotto riportato:

		Progetto somme impegnate €.	Importi accertati €.
A - IMPORTO LAVORI			
A1)	Lavori a misura al netto rib. del 30,29%	48.861,99	48.822,44
A2)	Oneri per la sicurezza, non soggetti a rib.	1.608,58	1.607,28
A)	Importo Lavori	50.470,57	50.429,72
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	6.900,00	6.883,34
B2)	Indagini geologiche IVA compresa	4.726,27	5.718,79
B3)	Spese generali di cui:	1.743,95	0,00
B3.1)	Spese per assicurazione dipendenti	0,00	80,00
B3.2)	Copie eliografiche IVA compresa	0,00	207,89
B3.3)	Contributo AVCP	0,00	30,00
B3.4)	Compenso per verifica progetto	0,00	106,20
B4)	Incentivo ex art. 92 D.lgs. 163/2006	1.554,01	1.416,01
B5)	Spese per attività tecnico amministrative	1.600,00	1.600,00
B6)	IVA, altre imposte e contributi dovuti		
	IVA 22% su A)+B1)+B3)	13.005,19	12.608,87
B)	Totale somme a disposizione	29.529,43	28.651,10
Importo complessivo		80.000,00	79.080,82



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

4. di prendere atto del disimpegno della cauzione definitiva prestata, dall'impresa "Forastiero Romeo Costruzioni via Kennedy n.4 – 85043 Latronico (PZ), P.I. 00810270769" in sede di contratto relativo ai lavori di che trattasi a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione;
5. di delegare il RUP a consegnare le opere, così come realizzate, alla Regione Basilicata, comunicando al Soggetto Attuatore Delegato l'avvenuta consegna;

DISPONE

- il pagamento della somma complessiva di **€. 308,32** di cui €. 252,72 per lavori ed €. 55,60 per IVA al 22% per la rata di saldo prevista dallo Stato Finale, all'Impresa "Forastiero Romeo Costruzioni via Kennedy n.4 – 85043 Latronico (PZ), P.I. 00810270769" come da fattura n. 13/2014 emessa in data 13 maggio 2014 citata in premessa nell'ambito dell'Intervento di "Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio" – Codice Intervento "PZ017B/10";
- che l'Ufficio Ragioneria prelevi dalla contabilità speciale n. 5594 denominata "C.S. Rischio Idrogeo. Basilicata" aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, la somma complessiva di **€. 308,32** per consentire il pagamento degli importi ancora da liquidare per l'intervento approvato con Decreto commissariale n. 53 del 15 Maggio 2012;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi sotto riportati, prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata", a favore di:

- Forastiero Romeo Costruzioni via Kennedy n.4 – 85043 Latronico (PZ), P.I. 00810270769 dell'importo complessivo di **€. 308,32**, a mezzo bonifico bancario sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN [REDACTED]

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento ed al dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza, in qualità di Responsabile della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013 ed al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 11 novembre 2014

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

Ing. Gerardo Calvello



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

DECRETO n. 329 del 11 novembre 2014

OGGETTO: Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio" – Codice Intervento "PZ017B/10" finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013. CUP: J23B10000530006 CIG: 42510361E2

Approvazione: Atti di contabilità finale. Certificato di regolare esecuzione. Relazione acclarante i rapporti tra il soggetto beneficiario, Comune di Campomaggiore (PZ) ed il Commissario straordinario.

Liquidazione: rata di saldo lavori in appalto – CIG: 42510361E2

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 11 novembre 2014

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

Ing. Gerardo Calvello



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.