



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

DECRETO n. 28 del 5 febbraio 2015

OGGETTO: Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. Intervento relativo ai "Lavori di sistemazione idrogeologica – Località Seta Gremile". Comune di Lauria (PZ). Codice Intervento "PZ033A/10". CUP: J93B1000062000.

Approvazione: Atti Finali di contabilità. Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione

Relazione Acclarante i rapporti Soggetto Attuatore- Soggetto Beneficiario

Liquidazione: saldo Lavori principali

Liquidazione: saldo incentivo ex. Art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/06

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTO** l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** l'art. 10 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 11 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014;
- VISTA** l'O.C. n.2 del 22 settembre 2014;
- VISTA** la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico gli interventi riportati nell'elenco ad essa allegato e che comprende anche quello in oggetto;
- VISTO** il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011;
- CONSIDERATO** che tra gli interventi individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato e confermato nell'allegato della su richiamata Delibera CIPE n.8 del 20 gennaio 2012 è compreso l'intervento, identificato dal codice "PZ033A/10", "Lavori di sistemazione idrogeologica – Località Seta Gremile" - Comune di Lauria (PZ);



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

VISTO

il Decreto Commissariale n. 152 del 19 ottobre 2012 avente ad oggetto "Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. Intervento relativo ai "Lavori di sistemazione idrogeologica – Località Seta Gremile". Comune di Lauria (PZ). Codice Intervento "PZ033A/10".
CUP: J93B1000062000.
APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo – Piano di esproprio -Schema Lettera di invito - Schema contratto avente il seguente Quadro Economico:

	Importo	Totale
A - IMPORTO LAVORI		
A1) Importo lavori a corpo soggetti a ribasso	€ 324.000,00	
Importo Totale Lavori (soggetti a ribasso)		€ 324.000,00
A2) Oneri per la sicurezza, non sottoposti a ribasso	€ 6.000,00	
A) Totale Importo Lavori		€ 330.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1a) Intervento di rimozione materiale franato (IVA compresa)	€ 14.600,00	
B1b) Disponibilità per ulteriori imprevisti (IVA compresa)	€ 4.955,00	
B1) Totale Imprevisti	€ 19.555,00	
B2a) Acquisizione aree	€ 6.000,00	
B2b) Onorario professionale IVA compresa per relazione geologica	€ 2.500,00	
B2c) Spese artt. 90 c. 5 e 92 c.7bis del Codice	€ 250,00	
B2d) Indennità ex art. 92 c. 5 del Codice	€ 6.600,00	
B2e) Oneri D.P.C.M. 21/01/2011	€ 9.000,00	
B2) Totale spese attuaz. e gest. Appalto	€ 24.350,00	
B3a) IVA sui lavori (oneri per la sicurezza compresi)	€ 69.300,00	
B3b) Accantonamento art. 6 c. 1 L.R. 27/07	€ 45,00	
B3) Totale IVA ed accantonamento	€ 69.345,00	
B4) Lavori in economia per adempimento alle prescrizioni autorizzativa e spese per assicurazioni	€ 6.750,00	
B) In uno a disposizione		€ 120.000,00
Importo complessivo		€ 450.000,00

VISTO

il Decreto Commissariale n. 100 del 11 aprile 2013 avente ad oggetto "Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. Intervento relativo ai "Lavori di sistemazione idrogeologica – Località Seta Gremile". Comune di Lauria (PZ). Codice Intervento "PZ033A/10".
CUP: J93B10000620001. CIG: Z440974C23
APPROVAZIONE Atto di liquidazione indennità di esproprio;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 128 del 2 maggio 2013 avente ad oggetto "Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. "Lavori di sistemazione idrogeologica – Località Seta Gremile". **Comune di Lauria (PZ)**. Codice Intervento "PZ033A/10". CUP: J93B1000062000. CIG: 50364344D0 APPROVAZIONE: verbale di gara";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 190 del 10 giugno 2013 avente ad oggetto "Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. "Lavori di sistemazione idrogeologica – Località Seta Gremile". **Comune di Lauria (PZ)**. Codice Intervento "PZ033A/10". CUP: J93B1000062000. CIG: 50364344D0 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 221 del 26 giugno 2013 avente ad oggetto "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto in data 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata ed Atto Integrativo. Disposizione di pagamento MAV n. 01030496033561816 per contribuzione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 290 del 30 luglio 2013 avente ad oggetto "Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. "Lavori di sistemazione idrogeologica – Località Seta Gremile". **Comune di Lauria (PZ)**. Codice Intervento "PZ033A/10". CUP: J93B1000062000. CIG: 50364344D0 APPROVAZIONE "Contratto rep.n.48 del 26 luglio 2013 e registrato a Matera al n.19557 in data 30 luglio 2013";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 405 del 2 ottobre 2013 avente ad oggetto "Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. "Lavori di sistemazione idrogeologica – Località Seta Gremile". **Comune di Lauria (PZ)**. Codice Intervento "PZ033A/10". CUP: J93B10000620001. CIG: 50364344D0 LIQUIDAZIONE Certificato di pagamento n.1 e Disposizione di pagamento;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 562 del 12 dicembre 2013 avente ad oggetto "Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. "Lavori di sistemazione idrogeologica – Località Seta Gremile". **Comune di Lauria (PZ)**. Codice Intervento "PZ033A/10". CUP: J93B1000062000. CIG: 50364344D0 APPROVAZIONE: Perizia di variante e suppletiva. Nuovo quadro economico. Schema atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi" avente il seguente nuovo Quadro Economico:

	Importo €	Totale €
A - IMPORTO LAVORI		
A1) Importo lavori a corpo soggetti a ribasso	324.000,00	
A2) Ribasso d'asta del 12,05%	39.042,00	
A3) Importo netto lavori a corpo	284.958,00	
A2) Oneri per la sicurezza, non sottoposti a ribasso	6.000,00	



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

A3)	Importo di aggiudicazione	290.958,00
A4)	Lavori netti aggiuntivi di Perizia	42.542,10
A)	Importo totale lavori di Perizia	333.500,10
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1a)	Intervento di rimozione materiale franato (IVA compresa)	14.600,00
B1)	Totale Imprevisti	14.600,00
B2a)	Acquisizione aree	6.000,00
B2b)	Onorario professionale IVA compresa per relazione geologica	2.500,00
B2c)	Spese artt. 90 c. 5 e 92 c.7bis del Codice	250,00
B2d)	Indennità ex art. 92 c. 5 del Codice	6.600,00
B2e)	Oneri D.P.C.M. 21/01/2011	9.000,00
B2)	Totale spese attuazione e gestione Appalto	24.350,00
B3a)	IVA al 21% sui lavori già contabilizzati pari ad €. 261.514,05	54.917,95
B3b)	IVA al 22% sul saldo dei lavori pari ad €. 333.500,10-261.514,05= 71.986,05	15.836,94
B3b)	Accantonamento art. 6 c. 1 L.R. 27/07	45,00
B3)	Totale IVA ed accantonamento	70.799,90
B4)	Lavori in economia non previste tra i lavori principali (IVA compreso)	6.750,00
B)	In uno a disposizione	116.499,90
Importo Perizia di Variante (A+B)		450.000,00

VISTO

il Decreto Commissariale n. 569 del 13 dicembre 2013 avente ad oggetto "Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. "Lavori di sistemazione idrogeologica – Località Seta Gremile". Comune di Lauria (PZ). Codice Intervento "PZ033A/10".
CUP: J93B1000062000. CIG: 50364344D0
PRESA D'ATTO "Atto di Sottomissione rep.n.92 del 12 dicembre 2013 e registrato a Matera il 13 dicembre 2013 al n.3178";

VISTO

il Decreto Commissariale n. 575 del 14 dicembre 2013 avente ad oggetto "Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. "Lavori di sistemazione idrogeologica – Località Seta Gremile". Comune di Lauria (PZ). Codice Intervento "PZ033A/10".
CUP: J93B10000620001. CIG: 50364344D0
LIQUIDAZIONE Lavori in economia e Certificato di pagamento n.2 e Disposizione di pagamento 2° ed ultimo SAL";

VISTO

il Decreto Commissariale n. 323 del 11 novembre 2014 avente ad oggetto "Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

Intervento relativo ai **"Lavori di sistemazione idrogeologica – Località Seta Gremile"**.
Comune di Lauria (PZ). Codice Intervento "PZ033A/10".
CUP: J93B1000062000 – CIG: 50364344D0
DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO perizia geologica";

- VISTA la nota del Comune di Lauria (PZ) – Dirigente Tecnico – prot. 19280 del 11 novembre 2014, acquisita al protocollo commissariale n. 1041 del 14 novembre 2014, con la quale il Responsabile del Procedimento Ing. Biagio Papaleo, ha trasmesso la documentazione per la liquidazione dello stato finale dei lavori, il Certificato di regolare esecuzione, la Relazione sul conto finale e la Relazione acclarante i rapporti tra Soggetto Attuatore e Soggetto Beneficiario nell'ambito dell'intervento in oggetto;
- VISTI in particolare il Certificato di Regolare Esecuzione firmato, dal Direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento in data 23 ottobre 2014 dai quali risulta che i predetti lavori ... *"sono stati regolarmente eseguiti dalla Impresa "Costruzioni Carlomagno Francesco Srl con sede in Lauria alla via C. Alberto n.165/B – P.I.01085000766" e liquida in €. 333.500,10 il totale netto dei lavori, e che essendo stati emessi acconti a favore dell'Impresa per un importo complessivo di €. 331.862,60 resta un credito della stessa di €. 1.637,50 oltre IVA a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori sopra indicati....;*
- VISTO il Verbale di consegna lavori sotto riserva di legge, in data 24 giugno 2013 con effettivo inizio in data 1° agosto 2013 e che fissava al 28 dicembre 2013 il termine per l'ultimazione dei lavori ;
- VISTO il Verbale di ultimazione dei lavori in data 12 dicembre 2013 e quindi terminati in tempo utile;
- CONSIDERATO che si deve ritenere svincolata, ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. n.207/2010, la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del codice dei contratti e all'art. 123 del D.P.R. n.207/2010, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- CONSIDERATO che le opere come realizzate sono state di fatto trasferite al soggetto beneficiario "Comune di Lauria" e per essa all'Ufficio Servizio Tecnico Lavori Pubblici, che ne ha assentito la custodia come evidenziato con la sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione, da parte del Responsabile di detto Ufficio;
- CONSIDERATO che le opere risultano regolarmente eseguite, nei tempi contrattuali e per le somme previste e contrattualizzate e che non risultano in atto contenziosi con l'Impresa esecutrice;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 6 del 18 ottobre 2012 che fissa nel 2% dell'importo programmato l'incidenza degli "Oneri connessi all'attuazione del D.P.C.M. 21 gennaio 2011" di cui 0,86% per compenso al Commissario e 1,14% per spese generali;
- CONSIDERATO che l'importo fissato nel quadro economico dell'intervento in argomento per la voce "Oneri connessi al D.P.C.M. 21 gennaio 2011" pari ad €. 9.000,00 è da ritenersi compensativa di parte delle spese già sostenute in attuazione del D.P.C.M. 21 gennaio 2011;
- VISTA la D.G.R. 971/2001 con la quale è stato approvato il Regolamento sulla disciplina degli incentivi alla progettazione ex art. 18 - comma 1- della legge 109/94 e successive modificazioni;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

- VISTA** la D.G.R. 2806/2004 e successive modifiche ed integrazioni concernente direttive in materia di conferimento e remunerazione di incarichi al personale regionale ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R. 10/2002, ed in particolare l'**Allegato 1**, che costituisce modalità di applicazione della D.G.R. 971/2001;
- VISTO** l'art. 92, comma 5 del D.L.gs. 12/04/2006, n.163 e successive mm. e ii. che ripropone, con modifiche, l'art. 18 della Legge 11/02/1994 n. 109 e success. mm. e ii., fissando al 2% il limite massimo della percentuale da applicare per la quantificazione dell'incentivo di cui trattasi;
- VISTO** il Regolamento del Comune di Lauria (PZ) per la distribuzione del fondo di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- VISTO** il prospetto riepilogativo inerente la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92 c. 5 del D.Lgs 163/2006 trasmesso con la citata nota prot. 19280 del 11 novembre 2014, qui di seguito indicato:

Importo dell'Opera	Indennità totale	Ripartizione								Totale
		RUP	Prelim	Esec	CSP	coll	DL	CSE	coll	
	2%	15%	10%	20%	5%	10%	20%	5%	15%	
€ 330.000,00	€ 6.600,00	€ 990,00	€ 660,00	€ 1.320,00	€ 330,00	€ 660,00	€ 1.320,00	€ 330,00	€ 990,00	€ 6.600,00
Ing. Pasquale Alberti			€ 660,00							€ 660,00
Ing. Biagio Papaleo		€ 990,00		€ 1.056,00	€ 330,00		€ 1.056,00	€ 330,00		€ 3.762,00
Arch. M. Luigia Carlomagno				€ 264,00			€ 264,00			€ 528,00
Geom. Gaetano Cantisani						€ 660,00			€ 990,00	€ 1.650,00
Totale		€ 990,00	€ 660,00	€ 1.320,00	€ 330,00	€ 660,00	€ 1.320,00	€ 330,00	€ 990,00	€ 6.600,00

- VISTA** la Relazione acclarante i rapporti tra il soggetto beneficiario, Comune di Lauria (PZ) ed il Commissario straordinario, redatta dal Direttore dei Lavori e RUP, trasmessa con la citata nota del prot. 19280 del 11 novembre 2014, acquisita al protocollo commissariale n. 1041 del 14 novembre 2014, che, tra l'altro, **evidenzia, come riportato nel prospetto seguente, tutti gli importi accertati, liquidati e da liquidare nonché la somma da considerare come "economia" sull'importo complessivo programmato ed approvato:**

		Progetto somme impegnate	Importi accertati	Importi liquidati	Importi da liquidare	Economie (+) Maggiori spese (-)
A) Lavori						
A1)	Importo lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 12,05	€ 284.958,00	€ 284.958,00	€ 283.320,50	€ 1.637,50	€ 0,00
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00
A3)	Importo lavori netti aggiuntivi di perizia	€ 42.542,10	€ 42.542,10	€ 42.542,10	€ 0,00	€ 0,00
A)	Totale importo lavori	€ 333.500,10	€ 333.500,10	€ 331.862,60	€ 1.637,50	€ 0,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione						
B1)	Imprevisti (IVA compresa)	€ 14.600,00	€ 14.589,74	€ 14.589,74	€ 0,00	€ 10,26
B2a)	Acquisizione aree	€ 6.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
B2b)	Relazione geologica (IVA e Cassa compresa)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
B2c)	Spese ex art. 90 c. 5 e 92 c. 7 bis del Codice (Assicurazioni, AVCP)	€ 250,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00	€ 25,00



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

B2d)	Indennità ex art. 92 c. 5 del Codice (incentivo)	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 6.600,00	€ 0,00
B2e)	Oneri DPCM 21 gennaio 2011 (2% Importo intervento)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
B3a)	IVA al 21% sui lavori (1° sal già liquidato)	€ 54.917,95	€ 54.917,95	€ 54.917,95	€ 0,00	€ 0,00
B3b)	IVA al 22% sui lavori già liquidati	€ 15.836,95	€ 15.476,68	€ 15.476,68	€ 0,00	€ 360,27
B3c)	IVA al 22% sui lavori da liquidare	€ 0,00	€ 360,25	€ 0,00	€ 360,25	-€ 360,25
B3d)	Accantonamento art. 6 c. 1 LR 27/07	€ 45,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,00
B4)	Lav. in econ. non previsti tra i lavori principali (IVA compr.)	€ 6.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.750,00
B)	Totale Importo somme a disposizione	€ 116.499,90	€ 107.169,62	€ 100.209,37	€ 6.960,25	€ 9.330,28
	Importo complessivo (A+B)	€ 450.000,00	€ 440.669,72	€ 432.071,97	€ 8.597,75	€ 9.330,28

CONSIDERATO che le spese sostenute corrispondono alle previsioni progettuali per "qualità e quantità" salvo lievi variazioni, come si rileva dal soprariportato prospetto;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori eseguiti è pari ad € 333.500,10 oltre IVA e che, essendo stati emessi due certificati di pagamento per un importo complessivo, per lavori, di € 331.862,60, oltre € 70.394,33 per IVA, liquidati con Decreti Commissariali n. 405/2013 e n. 575/2013, resta il credito dell'impresa aggiudicatrice pari a complessive €. 1.997,75 di cui €. 1.637,50 per lavori ed €. 360,25 per IVA al 22% per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO che le opere risultano regolarmente eseguite, nei tempi contrattuali e per le somme previste e contrattualizzate e che non risultano in atto contenziosi con l'impresa esecutrice;

VISTA la fattura n. 77/2014 emessa in data 31 dicembre 2014 dall'impresa "Costruzioni Carlomagno Francesco Srl con sede in Lauria alla via C. Alberto n.165/B – P.I.01085000766" aggiudicataria dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di €. 1.997,75 di cui €. 1.637,50 per lavori ed €. 360,25 per IVA al 22%;

RITENUTO di dover liquidare, in favore dell'impresa "Costruzioni Carlomagno Francesco Srl con sede in Lauria alla via C. Alberto n.165/B – P.I.01085000766" la somma complessivamente derivante dallo Stato Finale e dal Certificato di regolare esecuzione pari ad €. 1.997,75 di cui €. 1.637,50 per lavori ed €. 360,25 per IVA al 22%;

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:
CUP: J93B10000620001. CIG: 50364344D0;

VISTO l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che demanda all'AVCP la determinazione della contribuzione da parte dei soggetti pubblici e privati, sottoposti alla sua riscossione;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 221 del 26 giugno 2013 avente ad oggetto "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto in data 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata ed Atto Integrativo.
Disposizione di pagamento MAV n. 01030496033561816 per contribuzione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici";



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale con la quale il Responsabile del Procedimento ha liquidato la somma pari ad **€ 6.600,00** a saldo dell'incentivo, ex art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006, così ripartito:

Importo dell'Opera	Indennità totale	Ripartizione								Totale
		RUP	Prelim	Esec	CSP	coll	DL	CSE	coll	
	2%	15%	10%	20%	5%	10%	20%	5%	15%	
€ 330.000,00	€ 6.600,00	€ 990,00	€ 660,00	€ 1.320,00	€ 330,00	€ 660,00	€ 1.320,00	€ 330,00	€ 990,00	€ 6.600,00
Ing. Pasquale Alberti			€ 660,00							€ 660,00
Ing. Biagio Papaleo		€ 990,00		€ 1.056,00	€ 330,00		€ 1.056,00	€ 330,00		€ 3.762,00
Arch. M. Luigia Carliomagno				€ 264,00			€ 264,00			€ 528,00
Geom. Gaetano Cantisani						€ 660,00			€ 990,00	€ 1.650,00
Totale		€ 990,00	€ 660,00	€ 1.320,00	€ 330,00	€ 660,00	€ 1.320,00	€ 330,00	€ 990,00	€ 6.600,00

CONSIDERATO che l'importo complessivo di **€ 6.600,00** trova copertura tra le somme previste nel Quadro Economico del progetto esecutivo approvato con il succitato Decreto Commissariale n. 152/2012 e confermato nel Quadro Economico della Perizia di Variante approvata con il succitato Decreto Commissariale n. 562/2013;

RITENUTO di poter liquidare la somma di **€ 660,00** a titolo di incentivo alla progettazione preliminare mediante accredito sulla Tesoreria Unica della Regione Basilicata, che successivamente provvederà alla opportuna ripartizione secondo il prospetto riportato:

Matricola	Cognome	Nome	Importo lordo	Imponibile	CPDEL	EMPDEP	totale Contributi	Totale
					23,80%	0,093%		
1828	ALBERTI	Pasquale	€ 660,00	€ 502,31	€ 157,08	€ 0,61	€ 157,69	€ 502,31
			€ 660,00	€ 502,31	€ 157,08	€ 0,61	€ 157,69	€ 502,31

RITENUTO di poter liquidare la rimanente somma di **€ 5.940,00** a titolo di incentivo alla progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Sicurezza e Collaudo mediante accredito sulla Tesoreria Unica del Comune di Lauria (PZ) che successivamente provvederà alla opportuna ripartizione secondo quanto suindicato;

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;

VISTA la disponibilità della somma complessiva di **€ 8.597,75** nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, giusta imputazione effettuata con il Decreto Commissariale n. 152/2012;

TUTTO ciò premesso e considerato

DECRETA

di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di approvare la Relazione acclarante i rapporti tra il soggetto beneficiario, Comune di Lauria, e il Commissario straordinario che:



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

- 1.1. definisce in **€ 440.669,72** la spesa complessiva occorsa per Intervento dei "Lavori di sistemazione idrogeologica – Località Seta Gremile". Comune di Lauria (PZ). Codice Intervento "PZ033A/10";
- 1.2. definisce in **€ 9.330,28** la somma da considerare come "economia" sull'importo complessivo programmato ed approvato;
- 1.3. riporta tutti gli importi accertati come il prospetto sotto riportato:

	Progetto somme impegnate	Importi accertati
A) Lavori		
A1) Importo lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 12,05	€ 284.958,00	€ 284.958,00
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.000,00	€ 6.000,00
A3) Importo lavori netti aggiuntivi di perizia	€ 42.542,10	€ 42.542,10
A) Totale importo lavori	€ 333.500,10	€ 333.500,10
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) Imprevisti (IVA compresa)	€ 14.600,00	€ 14.589,74
B2a) Acquisizione aree	€ 6.000,00	€ 3.500,00
B2b) Relazione geologica (IVA e Cassa compresa)	€ 2.500,00	€ 2.500,00
B2c) Spese ex art. 90 c. 5 e 92 c. 7 bis del Codice (Assicurazioni, AVCP)	€ 250,00	€ 225,00
B2d) Indennità ex art. 92 c. 5 del Codice (incentivo)	€ 6.600,00	€ 6.600,00
B2e) Oneri DPCM 21 gennaio 2011 (2% Importo intervento)	€ 9.000,00	€ 9.000,00
B3a) IVA al 21% sui lavori (1° sal già liquidato)	€ 54.917,95	€ 54.917,95
B3b) IVA al 22% sui lavori già liquidati	€ 15.836,95	€ 15.476,68
B3c) IVA al 22% sui lavori da liquidare	€ 0,00	€ 360,25
B3d) Accantonamento art. 6 c. 1 LR 27/07	€ 45,00	€ 0,00
B4) Lav. in econ. non previsti tra i lavori principali (IVA compr.)	€ 6.750,00	€ 0,00
B) Totale Importo somme a disposizione	€ 116.499,90	€ 107.169,62
Importo complessivo (A+B)	€ 450.000,00	€ 440.669,72

2. di delegare il RUP a consegnare le opere, così come realizzate, al Comune di Lauria (PZ), comunicando al Soggetto Attuatore Delegato l'avvenuta consegna;

DISPONE

- Il pagamento della somma complessiva di **€ 8.597,75** per la liquidazione del saldo degli incentivi alla progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza, collaudo ai funzionari della P.A. incaricati ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006 nonché l'Impresa esecutrice dei lavori a titolo di saldo, nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione idrogeologica – Località Seta Gremile". Comune di Lauria (PZ). Codice Intervento "PZ033A/10";
- che l'Ufficio Ragioneria prelevi dalla contabilità speciale n. [REDACTED] denominata "C.S. Rischio Idrogeo. Basilicata" aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, la somma complessiva di **€ 8.597,75** per consentire il pagamento degli importi ancora da liquidare per l'intervento approvato con Decreto commissariale n. 152/2012;

ED AUTORIZZA

10



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione dei seguenti ordinativi di pagamento in favore di:

- 1) *Comune di Lauria (PZ) – Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia dell'importo complessivo di €. 5.940,00 a mezzo bonifico bancario sul c.c.b. avente il seguente codice giroconto [REDACTED]*
- 2) *Regione Basilicata - Tesoreria Unica n. [REDACTED] dell'importo complessivo di €. 660,00;*
- 3) *Impresa "Costruzioni Carlomagno Francesco Srl con sede in Lauria alla via C. Alberto n.165/B – P.I.01085000766" dell'importo complessivo di €. 1.997,75 a mezzo bonifico bancario sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: [REDACTED] in essere presso il [REDACTED]*

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. [REDACTED] aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale ed all'Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane della Regione Basilicata ed al RUP dell'intervento, Ing. Biagio Papaleo, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 5 febbraio 2015

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

Ing. Gerardo Calvello



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.