



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

DECRETO n. 287 del 7 dicembre 2015

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. "Intervento di regimazione acque superficiali mediante profilatura in località Carolanza" - Comune di Terranova di Pollino – Codice "PZ073A/10".
CUP: J13B10000430001 CIG: 5601098C47

APPROVAZIONE: 1° Stato d'Avanzamento lavori a tutto il 24 novembre 2015.
DIPOSIZIONE di liquidazione 1° certificato di Pagamento.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTO** l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** l'art. 10 della Legge 11 agosto 2014 n. 116 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014;
- VISTA** l'O.C. n.2 del 22 settembre 09.2014;
- VISTA** la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico gli interventi riportati nell'elenco ad essa allegato e che comprende anche quello in oggetto;
- VISTO** il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- CONSIDERATO** che tra gli interventi individuati nell'Accordo di Programma sopra citato e confermato nella richiamata delibera CIPE n.8/2012, è compreso l' "Intervento di regimazione acque superficiali mediante profilatura in località Carolanza" - Comune di Terranova di Pollino (PZ) – Codice "PZ073A/10". CUP. J13B10000430001 per l'importo complessivo di €. 100.000,00, a valere sulla risorse di cui alla deliberazione CIPE n.8 del 20 gennaio 2012;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 591 del 24 dicembre 2013 avente ad oggetto: "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. "Intervento di regimazione acque superficiali mediante profilatura in località Carolanza" - Comune di Terranova di Pollino



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

- Codice "PZ073A/10". CUP. J13B10000430001 APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo.
Schema di contratto" avente il seguente quadro economico:

A - Lavori		€	€
A1)	Lavori a misura	57.575,05	
A2)	Incidenza manodopera sui lavori a misura	10.132,30	
A3)	Oneri per la sicurezza	3.460,77	
	Totale lavori		71.168,12
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1)	Spese generali (copie eliografiche, AVCP, verifica e validazione, gara, etc.)	890,76	
B2)	Somme in economia per lavori di difficile valutazione non previsti in progetto	5.984,37	
B3)	Spese per occupazione temporanea	1.000,00	
B4)	Oneri connessi al D.M. 21/01/2011	2.000,00	
B5)	Incentivi ex art. 92 c. 5 D.lgs. 163/2006	1.563,05	
B6)	IVA al 22% sui lavori e sulle spese generali	17.393,70	
	Totale Somme a disposizione		28.831,88
TOTALE GENERALE INTERVENTO (A+B)			100.000,00

- VISTO il Decreto Commissariale n. 118 del 03 marzo 2014 con il quale è stato approvato il verbale di gara del 28 febbraio 2014 (acquisito in data 3 marzo 2014 al protocollo commissariale n.0745) della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, espletato ai sensi dell'art.57 comma 6 e 122 comma 7 del Codice dei Contratti, per l'affidamento dei lavori a misura con il criterio del prezzo più basso, e con il quale si è altresì preso atto dell'aggiudicazione provvisoria dell' "Intervento di regimazione acque superficiali mediante profilatura in località Carolanza" - Comune di Terranova di Pollino (PZ) - Codice "PZ073A/10" CUP. J13B10000430001 - CIG: 5601098C47", all'impresa "Geovertical srl via XXV Aprile n.24/b - 85044 Lauria (PZ)", che ha offerto il ribasso del 18,75% corrispondente ad un importo netto di €. 46.779,73 per lavori a misura, €. 10.132,30 per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed €. 3.460,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l'importo complessivo di €. 60.372,80;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 160 del 17 luglio 2014 di: "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 269 del 7 ottobre 2014 di: "APPROVAZIONE Contratto rep. n. 144 del 15 settembre 2014 e registrato a Matera al n. 1607 in data 23 settembre 2014";
- VISTA la nota prot. 1667 del 3 ottobre 2014 del Soggetto Attuatore Delegato di nomina del nuovo RUP, individuato nell'Arch. Gaspare Buonsanti - funzionario del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, in distacco presso la Struttura Commissariale;
- VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 18 dicembre 2014 che fissa il termine per l'ultimazione dei lavori al giorno 15 febbraio 2015;
- VISTO il Verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 20 gennaio 2015 motivato dalle avverse condizioni meteorologiche caratterizzate da forti precipitazioni che rendono impraticabile l'area oggetto di intervento;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

- VISTO il Verbale di ripresa dei lavori n. 1 in data 8 giugno 2015 con il quale è stato rettificato il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al giorno 4 luglio 2015;
- VISTO il Verbale di sospensione dei lavori n. 2 in data 26 giugno 2015 per motivi di forza maggiore, dovuti ad eventi atmosferici;
- VISTO il Verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data 23 novembre 2015 con il quale è stato rettificato il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al giorno 1° dicembre 2015;
- VISTA la proposta in data 23 novembre 2015 del Direttore dei Lavori – geol. Gerardo Colangelo – di concessione di una proroga di giorni 22 (ventidue) per l'ultimazione dei lavori ed il parere favorevole del Responsabile del Procedimento – Arch. Gaspare Buonsanti che indica il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al giorno 23 dicembre 2015,
- VISTA la nota del 3 dicembre 2015, acquisita al protocollo commissariale n. 1220, con la quale il Responsabile del Procedimento – arch. Gaspare Buonsanti – ha trasmesso la documentazione contabile relativa al 1° Stato d'Avanzamento lavori;
- VISTO in particolare il 1° Stato d'Avanzamento dei lavori a tutto il 24 novembre 2015, sottoscritto dalle parti, per un importo lordo dei lavori pari ad €. 46.887,90 che, al netto del ribasso d'asta del 18,75% pari ad €. 7.091,22, fa risultare un credito netto dell'impresa appaltatrice pari ad €. 39.796,68;
- VISTO il 1° Certificato di Pagamento in data 2 dicembre 2015, rilasciato dal Responsabile del Procedimento – arch. Gaspare Buonsanti – per un importo complessivo di €. 48.309,19 di cui €. 39.597,70 per lavori al netto delle ritenute per infortuni ed €. 8.711,49 per IVA al 22%;
- VISTA la fattura elettronica n. 8 emessa in data 4 dicembre 2015 dall'Impresa appaltatrice: "GEOVERTICAL S.r.l. con sede legale in via XXV Aprile n.24/b – 85044 Lauria (PZ) – C. F. e P. IVA n. 01867380766", acquisita al protocollo commissariale n. 1223 in pari data, dell'importo complessivo di €. 48.309,19 di cui €. 39.597,70 per lavori ed €. 8.711,49 per IVA al 22%;
- VISTO il DURC ON-LINE prot. INAIL_1380901 emesso in data 28 ottobre 2015 e scadenza validità il 25 febbraio 2016, che riporta la regolarità contributiva INPS, INAIL e Cassa Edile di competenza;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:
CUP. J13B10000430001 CIG: 5601098C47
- VISTO il sopra citato "Contratto rep. n. 144 del 15 settembre 2014 e registrato a Matera al n. 1607 in data 23 settembre 2014" che riporta i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- RITENUTO di poter liquidare all'Impresa "GEOVERTICAL S.r.l. con sede legale in via XXV Aprile n.24/b – 85044 Lauria (PZ) – C. F. e P. IVA n. 01867380766" l'importo complessivo di €. 48.309,19 di cui €. 39.597,70 per lavori ed €. 8.711,49 per IVA al 22% come da fattura elettronica n. 8 emessa in data 4 dicembre 2015 sopra richiamata;
- ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;

