



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

DECRETO n. 12 del 28 gennaio 2016

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto Integrativo.
"Intervento urgente di consolidamento e messa in sicurezza dell'area Centro Abitato" Comune di Colobraro (MT) – "Cod. MT093A/11".
CUP: J23B11000430001 - CIG: 5302438E3F

APPROVAZIONE Stato Finale dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul conto finale.
LIQUIDAZIONE rata di saldo lavori principali.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTO** l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** l'art. 10 della Legge 11 agosto 2014 n. 116 pubblicata sulla G.U Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014;
- VISTA** l'O.C. n. 2 del 22 settembre 2014;
- VISTA** l'O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015;
- VISTA** la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico gli interventi riportati nell'elenco ad essa allegato e che comprende anche quello in oggetto;
- VISTO** il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- CONSIDERATO** che tra gli interventi individuati nell'allegato 1-elenco A dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma sopra citato e confermato nella richiamata delibera CIPE n.8/2012, è compreso "Intervento urgente di consolidamento e messa in sicurezza dell'area Centro Abitato" Comune di Colobraro (MT) – "Cod. MT0093A/11" per l'importo complessivo di €. 500.000,00 a valere sulle risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 288 del 30 luglio 2013 di: "DISPOSIZIONE di pagamento indagini geologiche";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 322 del 22 agosto 2013 di *APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo. Piano particellare di esproprio*, avente il seguente quadro economico:

A) Lavori



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

A1) Oneri per la sicurezza no soggetti a ribasso	€. 9.630,18
A2) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€. 349.635,38
A3) Totale lavori a base d'asta	€. 359.265,56
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1) Imprevisti, compresi gli accantonamenti di cui all'art. 133 c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006	€. 8.000,00
B2) Lavori in economia	€. 2.873,97
B3) Oneri per occupazione temporanea	€. 200,00
B4) Spese generali, comprese le somme di cui agli art. 92 comma 7 e 7 bis del D.Lgs. 163/2006 (2% di A3)	€. 7.185,31
B5) Incentivi ex art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 (66% del 2% di A3)	€. 4.742,31
B6) Oneri per verificatore ex art. 112 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 (0,15% di A3)	€. 538,90
B7) Polizza assicurativa verificatore (art. 112 del D.Lgs. 163/2006) – (0,04% di A3)	€. 143,70
B8) Oneri connessi al D.P.C.M. 21.01.2011	€. 10.000,00
B9) Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€. 11.010,00
B10) Oneri previdenziali (4% Cassa ingegneri, 2% Cassa geologi)	€. 380,40
B11) Indagini geognostiche	€. 12.841,79
B12) IVA al 21% (A3)	€. 75.445,77
B13) IVA su B1)+B2)+B9)+B10)+B11)	€. 7.372,29
B) Totale " Somme a disposizione dell'Amministrazione (somma da B1 a B13)	€. 140.734,44
Costo complessivo progetto (A + B)	€. 500.000,00

VISTO

il Decreto Commissariale n. 355 del 5 settembre 2013 di *APPROVAZIONE: Variazione Quadro Economico*", avente il seguente nuovo quadro economico:

A) Lavori

A1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 9.630,18
A2) Costo della manodopera , al netto di spese generali ed utili , non soggetti a ribasso	€. 94.665,57
A3) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 254.969,81
A) Totale lavori a base d'asta	€. 359.265,56
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1) Imprevisti, compresi gli accantonamenti di cui all'art. 133 c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006	€. 8.000,00
B2) Lavori in economia	€. 2.873,97
B3) Oneri per occupazione temporanea	€. 200,00



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

B4) Spese generali, comprese le somme di cui agli art. 92 comma 7 e 7 bis del D.Lgs. 163/2006 (2% di A3)	€ 7.185,31
B5) Incentivi ex art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 (66% del 2% di A3)	€ 4.742,31
B6) Oneri per verificatore ex art. 112 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 (0,15% di A3)	€ 538,90
B7) Polizza assicurativa verificatore (art. 112 del D.Lgs. 163/2006) – (0,04% di A3)	€ 143,70
B8) Oneri connessi al D.P.C.M. 21.01.2011	€ 10.000,00
B9) Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 11.010,00
B10) Oneri previdenziali (4% Cassa ingegneri, 2% Cassa geologi)	€ 380,40
B11) Indagini geognostiche	€ 12.841,79
B12) IVA al 21% (A3)	€ 75.445,77
B13) IVA su B1)+B2)+B9)+B10)+B11)	€ 7.372,29
B) Totale “ Somme a disposizione dell’Amministrazione (somma da B1 a B13)	€ 140.734,44
Costo complessivo progetto (A + B)	€ 500.000,00

- VISTO il Decreto Commissariale n. 363 del 10 settembre 2013 di: “DISPOSIZIONE di pagamento spese tecniche”;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 383 del 19 settembre 2013 di: “APPROVAZIONE verbale di gara e presa d’atto dell’aggiudicazione provvisoria”;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 421 del 10 ottobre 2013 di: “LIQUIDAZIONE premio polizze assicurative per le attività di verifica svolte dal personale dipendente del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. di Puglia e Basilicata”;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 482 dell’11 novembre 2013 di: “AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA all’impresa “FALBIT S.r.l. con sede in Ferrandina (MT)” che ha offerto il ribasso del 35,685 % corrispondente all’importo netto per lavori di € 163.983,84 oltre € 9.630,18 per oneri della sicurezza ed € 94.665,57 per costo della manodopera, non soggetti a ribasso, quindi per l’importo complessivo netto di € 268.279,59”;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 36 del 24 gennaio 2014 di: “APPROVAZIONE “Contratto rep. n. 95 dell’8 gennaio 2014 e registrato a Matera al n.44 in data 9 gennaio 2014”;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 105 del 25 febbraio 2014 di: “DISPOSIZIONE di pagamento per fornitura di copie eliografiche”;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 130 del 5 marzo 2014 di: “DISPOSIZIONE di pagamento MAV n. 01030523977191954 per contribuzione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici”;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 301 del 27 ottobre 2014 di: “APPROVAZIONE 1° Stato d’Avanzamento dei lavori e disposizione di liquidazione 1° Certificato di pagamento”;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 342 del 19 novembre 2014 di: “DISPOSIZIONE di pagamento acconto spese generali art. 92 c. 7 e 7 bis del D.Lgs. 163/2006”;





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

VISTO il Decreto Commissariale n. 36 del 13 febbraio 2015 di: "APPROVAZIONE 2° SAL a tutto il 22 dicembre 2014 e liquidazione 2° Certificato di Pagamento in data 23 dicembre 2014";

VISTO il Decreto Commissariale n. 98 del 14 aprile 2015 di APPROVAZIONE Perizia di Variante e Suppletiva – Nuovo Quadro Economico – Schema Atto Aggiuntivo" avente il seguente quadro economico:

A) Lavori

A1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	6.712,87
A2) Costo della manodopera , al netto di spese generali ed utili , non soggetti a ribasso	€.	124.314,46
A3) Importo lavori al netto del ribasso del 35,685%	€	215.342,94

A) Totale lavori variati **€. 346.370,27**

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Imprevisti, compresi gli accantonamenti di cui all'art. 133 c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006	€.	3.370,05
B2) Lavori in economia	€.	4.000,00
B3) Oneri per occupazione temporanea ed espropri	€.	650,00
B4) Economie derivanti dal ribasso d'asta compresa IVA	€.	15.732,26
B5) Spese generali, comprese le somme di cui agli art. 92 comma 7 e 7 bis del D.Lgs. 163/2006	€.	5.361,55
B6) Incentivi ex art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006	€.	4.742,31
B7) Oneri per verificatore ex art. 112 comma 4 del D.Lgs. 163/2006	€.	538,90
B8) Polizza assicurativa verificatore art. 112 del D.Lgs. 163/2006	€.	143,70
B9) Oneri connessi al D.P.C.M. 21.01.2011	€.	10.000,00
B10) Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€.	11.010,00
B11) Oneri previdenziali (4% Cassa ingegneri, 2% Cassa geologi)	€.	380,40
B12) Indagini geognostiche	€.	12.841,79
B13) Espletamento indagini geognostiche integrative (IVA compresa)	€.	1.947,14
B14) IVA al 22% sulla voce A)	€.	76.201,46
B15) IVA al 22% su B1)+B2)	€.	1.621,41
B16) IVA già liquidata al 21% su B10)+B11)+B12)	€.	5.088,76

B) Totale " Somme a disposizione dell'Amministrazione (somma da B1 a B16) **€. 153.629,73**

Costo complessivo progetto (A + B) **€. 500.000,00**

VISTO il Decreto Commissariale n. 114 del 30 aprile 2015 di: "APPROVAZIONE: Atto Aggiuntivo rep. 171 del 27 aprile 2015 registrato a Matera al n. 463 il 28 aprile 2015";

VISTO il Decreto Commissariale n. 168 del 6 luglio 2015 di: "APPROVAZIONE 3° SAL a tutto il 16 giugno 2015 e liquidazione 3° Certificato di Pagamento in data 30 giugno 2015";

VISTO il Decreto Commissariale n. 227 del 29 settembre 2015 di: "APPROVAZIONE 4° ed ultimo SAL a tutto il 13 agosto 2015 e liquidazione 4° Certificato di Pagamento";

VISTO il Decreto Commissariale n. 233 del 7 ottobre 2015 di: "DISPOSIZIONE di pagamento indagini geognostiche integrative – Ditta Falbit S.r.l. con sede in Ferrandina (MT)";





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

- VISTA la nota del 23 dicembre 2015 di prot. n. 0004885 del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Sede coordinata di Potenza, di trasmissione degli atti relativi alla contabilità finale compresi i certificati di collaudo statico e di regolare esecuzione elaborati nell'ambito dell'intervento denominato: "Intervento urgente di consolidamento e messa in sicurezza dell'area Centro Abitato – Comune di Colobraro - Cod. "MT0093A/11";
- VISTO il processo verbale di consegna dei lavori in data 19 febbraio 2014;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 4 aprile 2014
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 1 in data 28 maggio 2014;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 2 in data 4 aprile 2014;
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data 17 settembre 2014;
- VISTO il verbale di sospensione parziale dei lavori n. 3 in data 12 novembre 2014;
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 3 in data 5 maggio 2015;
- VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 13 agosto 2015 che, tenuto conto della proroga concessa per complessivi giorni 30 come da nota prot. 0005067 del 24 settembre 2014 e tenuto conto dell'estensione contrattuale di giorni 100 concessi con la Perizia di Variante su richiamata ed approvata con Decreto Commissariale n. 98 del 14 aprile 2015, fanno risultare un giorno di ritardo rispetto al termine prestabilito, fatto eccezione per piccole lavorazioni del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera;
- VISTO in particolare lo Stato Finale dei Lavori in data 7 ottobre 2015 dal quale si evince l'importo complessivo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale del 35,685%, è pari ad €. 342.632,93, che detratto delle rate di acconto già corrisposte per complessivi €. 338.896,00, fa risultare una rata di saldo per lavori al netto di €. 3.736,93 oltre IVA;
- VISTI la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 22 dicembre 2015 dal quale si evince che i lavori di cui all' "...Intervento urgente di consolidamento e messa in sicurezza dell'area Centro Abitato" Comune di Colobraro (MT)" – "Cod. MT093A/11" sono collaudabili in quanto corrispondono esattamente alle registrazioni contabili, risultano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che, pertanto, può essere corrisposta all'Impresa esecutrice la rata di €. 3.736,93 oltre IVA, risultante dallo Stato Finale a saldo dell'importo dei lavori eseguiti per complessivi €. 342.632,93...";
- VISTA la dichiarazione relativa agli Avvisi ad Opponendum in data 22 dicembre 2015, redatta dal Direttore dei lavori e vistata dal Responsabile del Procedimento;
- VISTA la certificazione in data 22 dicembre 2015, redatta dal Responsabile del Procedimento sulla regolarità assicurativa e previdenziale dell'Impresa aggiudicatrice FALBIT S.r.l. con sede in Via Stefano Pirretti, snc – 75013 Ferrandina (MT) – Partita IVA 00455380774;
- VISTO l'Atto Unico di Collaudo statico redatto dall'Ing. Pietro Perrone dell'Ufficio Difesa del Suolo in data 4 dicembre 2015;
- VISTA la fattura elettronica n. 0002/A emessa in data 15 gennaio 2016 dall'Impresa FALBIT S.r.l. con sede in Via Stefano Pirretti, snc. – 75013 Ferrandina (MT) – Partita IVA



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

00455380774, acquisita al protocollo commissariale n. 23 in pari data, aggiudicataria dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo € **4.559,05** di cui € 3.736,93 per imponibile ed € 822,12 per IVA al 22% relativa alla liquidazione della rata di saldo lavori;

- VISTO il DURC-on line del 17 novembre 2015 prot. INAIL_1683920 rilasciato in data 3 dicembre 2015 dalla Sede INAIL competente;
- VISTA la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "Split payment" nel caso in cui "...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito"...";
- VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17- ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- RITENUTO di applicare il c.d. "split payment", previsto dall'art. 17 ter. Del DPR 633/1972 e quindi di versare al percipiente l'importo al netto dell'IVA, ed alla Regione Basilicata l'importo dell'IVA affinché, in qualità di sostituto di imposta, la riversi all'Erario nei tempi e modi previsti dalla legge;
- RITENUTO di poter liquidare all'Impresa FALBIT S.r.l. con sede in Via Stefano Pirretti, SNC – 75013 Ferrandina (MT) – Partita IVA 00455380774 l'importo complessivo di complessivo € **4.559,05** di cui € 3.736,93 per imponibile ed € 822,12 per IVA al 22%, come da fattura elettronica n. 0002/A emessa in data 15 gennaio 2016 sopra richiamata;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:
CUP: J23B11000430001 - CIG: 5302438E3F
- VISTO il sopra citato "Contratto rep. n. 95 dell'8 gennaio 2014 e registrato a Matera al n.44 in data 9 gennaio 2014" che riporta i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- VISTA la disponibilità della somma complessiva di € **4.559,05** nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, giusta imputazione effettuata con il Decreto Commissariale n. 322 del 22 agosto 2013;
- TUTTO ciò premesso e considerato

DECRETA

di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di approvare a tutti gli effetti gli Atti di contabilità finale sopra richiamati ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione redatto ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n.207/2010;
2. di prendere atto del disimpegno della cauzione definitiva prestata, dall'impresa "FALBIT S.r.l. con sede in Via Stefano Pirretti, SNC – 75013 Ferrandina (MT) – Partita IVA 00455380774" in sede di contratto relativo ai lavori di che trattasi a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione;
3. di delegare il RUP a consegnare le opere, così come realizzate, al Comune di Colobraro (MT) comunicando al Soggetto Attuatore Delegato l'avvenuta consegna;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

DISPONE IL PAGAMENTO

della somma complessiva di **€. 4.559,05** per la liquidazione della rata di saldo lavori all'Impresa "FALBIT S.r.l. con sede in Via Stefano Pirretti, SNC – 75013 Ferrandina (MT) – Partita IVA 00455380774", come da fattura elettronica n. 0002/A emessa in data 15 gennaio 2016 nell'ambito dell'intervento denominato "Intervento urgente di consolidamento e messa in sicurezza dell'area Centro Abitato" Comune di Colobraro (MT)" – "Cod. MT093A/11";

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore di:

1. **Impresa "FALBIT S.r.l.** con sede in Via Stefano Pirretti, SNC – 75013 Ferrandina (MT) – Partita IVA 00455380774" dell'importo complessivo di **€. 3.736,93** a mezzo bonifico bancario, sul c.c.b. della [REDACTED] avente il seguente codice IBAN: [REDACTED]
2. **Regione Basilicata** – Tesoreria Unica n. 31649 – dell'importo pari ad **€. 822,12** a titolo di Sostituto d'Imposta per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (... IVA versata dal Committente);

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, all'Ing. Vito Sivoiella del Provveditorato Interregionale alle OO.PP – sede coordinata di Potenza in qualità di RUP dell'intervento in argomento, per i successivi adempimenti di propria competenza;

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull'albo pretorio informatico presso il sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 28 gennaio 2016

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

Ing. Gerardo Calvello



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.