



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 1 del 31 gennaio 2017)

**DECRETO n. 21 del 10 marzo 2017**

**OGGETTO:** Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. "Eliminazione condizioni di rischio idrogeologico nel centro storico" - Comune di Nova Siri - Codice " MT045A/10".  
CUP: J53B10000710001 - CIG: 5974176DFB

**APPROVAZIONE: Commessa in Amministrazione Diretta del 1° giugno 2016**

**DISPOSIZIONE di liquidazione lavori in economia Impresa S.J.L.E.S. S.r.l - Società Jonica Lavori Edili e Stradali S.r.l. con sede in Policoro (MT).**

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

**VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;

**VISTO** l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

**VISTO** l'art. 10 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 11 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014;

**VISTA** l'O.C. n. 1 del 31 gennaio 2017;

**VISTA** la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – "Nuovo Codice dei Contratti";

**CONSIDERATO** che tra gli interventi individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma in argomento 11 è compreso l'intervento denominato "Eliminazione condizioni di rischio idrogeologico nel centro storico" Comune di Nova Siri (MT) - Codice "MT045A/10", per l'importo complessivo di € 500.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 293 del 22 ottobre 2014 di: "APPROVAZIONE Progetto esecutivo", avente il seguente quadro economico:

	Importo	Totale
<b>A - LAVORI</b>		
A	Importo lavori a corpo soggetti a ribasso	€ 305.315,77
	Di cui:	
A1)	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 204.648,37



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 1 del 31 gennaio 2017)

A2)	Incidenza della manodopera al netto delle spese generali e utile d'impresa non soggetta a ribasso d'asta	€. 94.533,96	
A3)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 6.133,44	
	<b>Importo Totale Lavori</b>		<b>€. 305.315,77</b>

**B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1)	Lavori in economia per ripristino muretti a secco e gradinata e imprevisti	€. 42.161,79	
B2)	Espropriazione e occupazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€. 8.378,38	
B3)	Spese di cui agli articoli 90 c. 5 e 92 c. 7 bis del Codice	€. 610,63	
B4)	Importi relativi all'incentivo ex art. 92 c. 5 del Codice	€. 6.106,32	
B5)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione	€. 1.234,85	
B6)	Spese per attività tecnico amministrative	€. 7.500,00	
B7)	Spese per collaudi	€. 1.000,00	
B8)	IVA 22% sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€. 271,67	
B9)	IVA al 22% sui lavori	€. 67.169,47	
B10)	IVA al 22% sulle altre voci delle somme a disposizione della Stazione appaltante	€. 11.118,84	
B11)	Accantonamento art. 6 c. 1 L.R. 27/07	€. 30,66	
B)	<b>In uno a disposizione</b>		<b>€. 194.684,23</b>
	<b>Importo complessivo intervento</b>		<b>€. 500.000,00</b>

VISTO il Decreto Commissariale n. 330 del 11 novembre 2014 di: "RETTIFICA al Decreto n. 293 del 22 ottobre 2014 di: Approvazione Progetto - Quadro Economico.- Schema di lettera di invito – Schema di contratto";

VISTO il Decreto Commissariale n. 331 del 19 novembre 2014 di: "APPROVAZIONE Verbale di gara e presa d'atto aggiudicazione provvisoria" e presa d'atto dell'aggiudicazione provvisoria all'impresa "S.j.l.e.s. Società Jonica Lavori Edili e Stradali srl, Via Salerno, 111/B – 75025 Policoro (MT)" che ha offerto il ribasso del 24,350%, e seconda classificata l'impresa "Consorzio Stabile Lucania Appalti scarl, Via Messina n.201 – 85100 Potenza (PZ)" che ha offerto il ribasso del 24,121%;

VISTO il Decreto Commissariale n. 388 del 18 dicembre 2014 di: "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" ed affidamento dei lavori per un importo contrattuale netto di €. 255.483,89;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in data 22 dicembre 2014;

VISTO il Verbale di sospensione dei lavori numero 1 in data 10 gennaio 2015 per consentire l'acquisizione della disponibilità dell'area oggetto di intervento;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art. 10)  
(O.C. n. 1 del 31 gennaio 2017)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 47 del 13 febbraio 2015 di: "APPROVAZIONE: Contratto rep. n. 162 del 11 febbraio 2015 registrato a Matera al n. 176 in data 12 febbraio 2015";
- VISTO il Verbale di ripresa dei lavori numero 1 in data 27 marzo 2015;
- VISTO il Verbale di sospensione dei lavori numero 2 in data 27 aprile 2015 per consentire l'esecuzione di ulteriori indagini geognostiche;
- VISTO il Verbale di ripresa n. 2 dei lavori in data 4 gennaio 2016 che fissa il nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori al giorno 13 maggio 2016;
- VISTO il Verbale di sospensione dei lavori numero 3 in data 8 febbraio 2016 per consentire la redazione della Perizia di Variante;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 26 del 18 febbraio 2016 di: "APPROVAZIONE 1° SAL a tutto il 2 febbraio 2016 e Liquidazione Certificato di pagamento n.1", con il quale è stato disposto il pagamento della prima rata di acconto sui lavori in appalto per complessivi €. 93.778,28 di cui €. 76.867,44 per lavori ed €. 16.910,84 per IVA al 22%;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 89 del 3 maggio 2016 di: "APPROVAZIONE Perizia di Variante e suppletiva, Nuovo Quadro Economico e Schema di Atto di Sottomissione", avente il seguente nuovo quadro economico:

		Progetto somme impegnate
<b>A) Lavori</b>		
A1)	Importo lavori a corpo di variante al lordo del ribasso	€ 251.791,86
A2)	A detrarre il ribasso contrattuale del 24,350%	-€ 61.311,32
A3)	Importo dei lavori variante al netto del ribasso contrattuale	€ 190.480,54
A4)	Oneri della sicurezza	€ 6.133,44
A5)	Costo della manodopera non soggetta a ribasso	€ 108.700,00
	Totale Importo lavori	€ 305.313,98
<b>A) Totale Importo netto lavori</b>		
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 32.707,71
B2)	Demolizione controllata di massi in pietra e opere di sicurezza (IVA compresa)	€ 46.902,72
B3)	Per rilievi topografici (cassa ed IVA compresi)	€ 3.774,68
B4)	Incentivo ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006 già liquidato	€ 2.442,53
B4a)	Incentivo per il personale Regionale ancora da liquidare	€ 4.889,98
B4b)	Per accantonamento art- 93 c. 7 quater L. 114/2014	€ 1.000,00
B4c)	Collaudi tecnico-amministrativi e consulenze (IVA e cassa compresi)	€ 2.788,03
B5a)	Per copie e stampe (IVA compresa)	€ 1.500,00
B5b)	Per verifica e validazione	€ 550,00
B5c)	Per contributo AVCP	€ 225,00



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 1 del 31 gennaio 2017)

B5d)	Per assicurazione dipendenti (anticipati sul PTSG)	€ 500,00
B5e)	Per straordinario dipendenti PA	€ 3.237,79
B5f)	Per missioni e rimborsi dipendenti PA	€ 3.500,00
B6)	Per indagini geognostiche già eseguite (IVA comprese)	€ 7.138,62
B6a)	Per indagini aggiuntive (IVA compresa)	€ 3.000,00
B7)	Per studi geologici già liquidati (Cassa ed IVA compresi)	€ 3.359,88
B8)	Oneri DPCM 21 gennaio 2011	€ 10.000,00
B9)	IVA al 22% sui lavori	€ 67.169,08
<b>B)</b>	<b>Totale importo somme a disposizione</b>	<b>€ 194.686,02</b>
	<b>Importo complessivo (A+B)</b>	<b>€ 500.000,00</b>

- VISTO il Verbale di ripresa n. 3 dei lavori in data 9 maggio 2016 che fissa il nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori al giorno 11 settembre 2016;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 99 del 16 maggio 2016 di: "APPROVAZIONE Atto Aggiuntivo rep. 193 del 29 9 maggio 2016, registrato a Matera al n. 557 il 10 maggio 2016";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 148 del 30 agosto 2016 di: "APPROVAZIONE: 2° ed ultimo Stato d'Avanzamento dei lavori a tutto il 2 agosto 2016. DISPOSIZIONE di liquidazione 2ª rata di acconto Impresa S.J.L.E.S. S.r.l - Società Jonica Lavori Edili e Stradali S.r.l. con sede in Policoro (MT)", con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 276.842,36 di cui € 226.919,97 per imponibile ed € 49.922,39 per IVA al 22%;
- VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori in data 2 agosto 2016, dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in tempo utile rispetto al termine del 11 settembre 2016;
- CONSIDERATO che nell'ambito dell'intervento in oggetto, al fine di rendere sicura l'intera area di intervento dalla possibile caduta di massi presenti nelle immediate adiacenze del cantiere, è stata ipotizzata dalla Direzione dei Lavori, la collocazione di specifiche barriere eseguite con reti paramassi;
- CONSIDERATO altresì che l'Impresa esecutrice ha richiesto, al Sindaco del Comune di Nova Siri, l'emissione dell'ordinanza di chiusura della strada sottostante l'area oggetto di intervento, indispensabile per permettere alla stessa la fornitura e posa delle barriere paramassi in condizioni di sicurezza;
- RITENUTO dalla Direzione dei Lavori che detti lavori rivestono carattere di urgenza, anche al fine di non vanificare quelli già appaltati ed eseguiti dall'Impresa esecutrice;
- VISTA la "Commessa lavori in Amministrazione Diretta" del 1° giugno 2016, acquisita al protocollo commissariale n. 448 in pari data, per la "demolizione controllata di massi rocciosi", per un prezzo netto a misura di €/mc. 243,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed incidenza della manodopera non soggetto a ribasso oltre IVA;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 1 del 31 gennaio 2017)

- CONSIDERATO che la Commessa sopra indicata è stata concessa all' Impresa S.J.L.E.S. S.r.l - Società Jonica Lavori Edili e Stradali S.r.l. con sede in Policoro (MT), già esecutrice dei lavori appaltati;
- VISTA la nota del Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Pietro Perrone – del 1° marzo 2017, acquisita al protocollo commissariale prot. 113 in pari data, di trasmissione della documentazione contabile completa relativa ai lavori in amministrazione diretta;
- VISTO in particolare lo Stato d'Avanzamento dei Lavori sottoscritto in data 22 febbraio 2017 dell'importo complessivo dei lavori a misura pari a netti €. 45.067,17 di cui €. 38.370,07 per demolizione controllata massi in pietra ed €. 6.697,10 per ricostruzione del muretto in pietra e pulizia della scalinata, il tutto al netto del ribasso contrattuale del 24,35%;
- VISTO il Certificato di pagamento n. 1 in data 22 febbraio 2017, dell'importo complessivo di €. 54.982,24 di cui €. 45.067,41 per lavori e somministrazioni ed €. 9.914,83 per IVA al 22%, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento ing. Pietro Perrone;
- VISTA la fattura elettronica n. 03FE emessa il 22 febbraio 2017 ed acquisita al protocollo commissariale n. 111 in data 27 febbraio 2017, dell'impresa "SJLES S.r.l. Società Jonica lavori edili e stradali con sede in Viale Salerno, 111/B 75025 Policoro (MT) avente Codice Fiscale e partita IVA n. 00154560775" dell'importo complessivo di €. 54.982,24 di cui €. 45.067,41 per imponibile ed €. 9.914,83 per IVA al 22%;
- VISTO il DURC on-line protocollo INPS\_4886078 emesso in data 10 novembre 2016 e scadenza validità il 10 marzo 2017, che certifica la regolarità contributiva dell'Impresa S.J.L.E.S. S.r.l con sede in Policoro (MT) al Viale Salerno, 111/B, avente Partita IVA n. 00154560775;
- VISTA la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "Split payment" nel caso in cui "...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito"...";
- VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17- ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- RITENUTO di applicare il c.d. "split payment", previsto dall'art. 17 ter. Del DPR 633/1972 e quindi di versare al percipiente l'importo al netto dell'IVA, ed alla Regione Basilicata l'importo dell'IVA affinché, in qualità di sostituto di imposta, la riversi all'Erario nei tempi e modi previsti dalla legge;
- RITENUTO quindi di poter liquidare all'impresa "SJLES S.r.l. Società Jonica lavori edili e stradali con sede in Viale Salerno, 111/B 75025 Policoro (MT) avente Codice Fiscale e partita IVA n. 00154560775" l'importo complessivo di €. 54.982,24 di cui €. 45.067,41 per imponibile ed €. 9.914,83 per IVA al 22% come da fattura elettronica n. 03FE emessa il 22 febbraio 2017 ed acquisita al protocollo commissariale n. 111 in data 27 febbraio 2017 sopra richiamata;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 1 del 31 gennaio 2017)

CUP: J53B10000710001 - CIG: 5974176DFB

VISTA	la sopra citata commessa lavori in amministrazione diretta in data 1° giugno che riporta i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
ACCERTATA	la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
VISTA	la disponibilità della somma complessiva di <b>€. 54.982,24</b> nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, giusta imputazione effettuata con il Decreto Commissariale n. 293 del 22 ottobre 2014;
TUTTO	ciò premesso e considerato

**DECRETA**

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare a tutti gli effetti, il 1° ed ultimo Stato d'Avanzamento dei Lavori in Amministrazione diretta dell'importo complessivo dei lavori a misura pari a netti **€. 45.067,17** di cui **€. 38.370,07** per demolizione controllata massi in pietra ed **€. 6.697,10** per ricostruzione del muretto in pietra e pulizia della scalinata, il tutto al netto del ribasso contrattuale del 24,35%, eseguiti dall'Impresa "S.J.L.E.S. S.r.l. Società Jonica lavori edili e stradali con sede in Viale Salerno, 111/B 75025 Policoro (MT) avente Codice Fiscale e partita IVA n. 00154560775" nell'ambito dei lavori denominati: "Eliminazione condizioni di rischio idrogeologico nel centro storico" - Comune di Nova Siri - Codice "MT045A/10" - CUP: J53B10000710001 - CIG: 5974176DFB;

**DISPONE IL PAGAMENTO**

della somma complessiva di **€. 54.982,24** per la liquidazione del 1° ed ultimo certificato di pagamento relativo ai lavori in Amministrazione diretta all'Impresa "S.J.L.E.S. S.r.l. Società Jonica lavori edili e stradali con sede in Viale Salerno, 111/B 75025 Policoro (MT) avente Codice Fiscale e partita IVA n. 00154560775" come da fattura elettronica n. 03FE emessa il 22 febbraio 2017 ed acquisita al protocollo commissariale n. 111 in data 27 febbraio 2017 nell'ambito dell'intervento denominato "Eliminazione condizioni di rischio idrogeologico nel centro storico" - Comune di Nova Siri - Codice "MT045A/10" - CUP: J53B10000710001 - CIG: 5974176DFB;

**ED AUTORIZZA**

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

1. Impresa "S.J.L.E.S. S.r.l. Società Jonica lavori edili e stradali con sede in Viale Salerno, 111/B 75025 Policoro (MT) avente Codice Fiscale e partita IVA n. 00154560775" dell'importo complessivo di **€. 45.067,41**a mezzo bonifico bancario, sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN;
2. **Regione Basilicata** – Tesoreria Unica n. 31649 – dell'importo pari ad **€. 9.914,83** a titolo di Sostituto d'Imposta per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (... IVA versata dal Committente);



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 1 del 31 gennaio 2017)

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento Ing. Pietro Perrone dell'Ufficio Difesa del Suolo di Matera ed all'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale del Dipartimento Presidenza della Giunta per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull'albo pretorio informatico presso il sito del Commissario [www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it](http://www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it) e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Potenza, 10 marzo 2017

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**  
Avv. Vito Marsico



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.