



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 457 del 13 agosto 2025

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE AGROMONTE MILEO" nel Comune di Latronico (PZ) - Codice ReNDiS 17IR191/G1 CUP: G73B16000020002

AFFIDAMENTO DEI LAVORI GARA CIG: 95290672DA

APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE LAVORI, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO LAVORI

APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO CONTEGGIO REVISIONALE AI SENSI DEL D.L. 50/2022

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- DATO ATTO** che per l'espletamento delle attività di cui all'art.7, comma 2, del citato decreto legge n.133 del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della Regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano possono assumere direttamente le funzioni



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all' Unione europea;

- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
- CONSIDERATO che il CIPE, con propria deliberazione n. 26 "FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno assegnazione di risorse ai Patti per il Sud" in data 10 agosto 2016;
- VISTA la delibera CIPE n. 64/2019 che ha disposto modifiche alla Delibera CIPE n. 26/2016 circa le modalità di finanziamento e trasferimento delle risorse per gli interventi per la Mitigazione del Rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale;
- ATTESO che risulta attivata la contabilità speciale n. 5594 "Rischio Idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
17IR191/G1	G73B16000020002	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE AGROMONTE MILEO	F	LATRONICO	PZ	€ 1.000.000,00

- VISTO il Decreto Commissariale n. 105 del 22 marzo 2022 recante il provvedimento di APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO e del quadro economico rimodulato;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 147 del 22 aprile 2022 recante il provvedimento di APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO AL 2022 e del quadro economico rimodulato nonché di determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 245 del 3 agosto 2022 recante la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori nell'ambito dell'intervento in oggetto, per un importo pari ad €. 681.582,51 IVA esclusa di cui €. 18.451,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 114 del 11 aprile 2023 di aggiudicazione dei lavori nell'ambito dell'intervento denominato: "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE AGROMONTE MILEO" nel Comune di Latronico (PZ) - Codice ReNDiS 17IR191/G1 CUP: G73B16000020002" CIG: 95290672DA in favore della Ditta SMEDA S.r.l., C.F./P.IVA: 00536270770, per l'importo di €. **542.966,57** oltre IVA di cui €. 18.984,84 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente al ribasso offerto del 26,555% sull'importo a base di gara;
- VISTO il Contratto di Appalto Rep. 429 del 23 maggio 2023 registrato a Matera al n. 717 di Repertorio Mod. 3 "Atti Privati" in data 9 giugno 2023;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VISTO il Decreto Commissariale n. 213 del 13 giugno 2023 recante: "Approvazione del contratto di appalto Rep.429 del 23 maggio 2023;

VISTO il Decreto Commissariale n. 253 del 23 giugno 2023 recante: "PRESA D'ATTO DEL NUOVO FINANZIAMENTO ASSENTITO A VALERE SUL PSC BASILICATA DI CUI ALLA D.G.R. 842/2022. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO POST GARA" con il quale l'importo di finanziamento sale ad €. 1.151.426,57 a seguito della D.G.R. n. 202200842 del 2 dicembre 2022, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO POST GARA (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
A)	LAVORI	€
1	lavori a misura	€ 0,00
2	lavori a corpo	€ 713.434,17
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 713.434,17
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 18.984,84
5	Ribasso d'asta del 26,555%	€ 189.452,44
TOTALE LAVORI APPALTATI (2 + 4 - 5)		€ 542.966,57
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 0,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e indennizzi (ivi comprese spese di procedura)	€ 7.225,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 30.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 (IVA compresa)	€ 1.953,72
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 73.363,41
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori	€ 35.704,95
8.b.1	Eventuali spese tecniche per attività aggiuntive	€ 18.000,00
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 11.718,70
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 17.271,40
8.e	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa ove prevista)	€ 8.297,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 13.612,14
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 31.523,04
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"		€ 209.490,64
9	I.V.A. sui lavori 22%	€ 119.452,65
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 6.600,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 2.606,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI		€ 377.328,03
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€
1	Forniture	€ 0,00



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	Totale "Forniture"	€ 0,00
D)	ECONOMIE RINVENIENTI DAL RIBASSO D'ASTA	€
1	Ribasso d'asta del 26,555%	€ 189.452,44
2	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 41.679,54
	Totale "Economie"	€ 231.131,98
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C + D)	€ 1.151.426,57
	IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	€ 1.000.000,00
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE (cofinanziamento FSC Regione Basilicata)	€ 151.426,57

VISTA la nota PEC del 5 giugno 2024 con la quale il Direttore dei lavori comunicava la data di consegna dei lavori di cui in oggetto per il giorno 11 giugno 2024;

VISTO il Decreto Commissariale n. 258 del 27 giugno 2024 recante: "Disposizione di liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale" per un importo complessivo pari ad **€ 198.725,76** di cui € 162.889,97 per imponibile ed € 35.835,79 per IVA al 22%;

VISTO il Decreto Commissariale n. 279 del 27 luglio 2024 recante l'approvazione della PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, con un aumento dei lavori pari ad € 32.071,79 oltre IVA, al netto del ribasso contrattuale del 26,555%, con il seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)				
		POST GARA	VARIANTE	DIFF
A)	LAVORI	€	€	€
1	lavori a misura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	lavori a corpo	€ 713.434,17	€ 713.434,17	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	€ 713.434,17	€ 713.434,17	€ 0,00
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 18.984,84	€ 51.056,63	€ 32.071,79
5	Ribasso d'asta del 26,555%	€ 189.452,44	€ 189.452,44	€ 0,00
	TOTALE LAVORI APPALTATI (2 + 4 - 5)	€ 542.966,57	€ 575.038,36	€ 32.071,79
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e indennizzi (ivi comprese spese di procedura)	€ 7.225,00	€ 2.500,00	-€ 4.725,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 30.000,00	€ 20.000,00	-€ 10.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 (IVA compresa)	€ 1.953,72	€ 1.953,72	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 73.363,41	€ 73.363,41	€ 0,00



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori	€ 35.704,95	€ 45.338,43	€ 9.633,48
8.b.1	Eventuali spese tecniche per attività aggiuntive	€ 18.000,00	€ 4.000,00	-€ 14.000,00
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 11.718,70	€ 12.231,85	€ 513,15
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 17.271,40	€ 17.271,40	€ 0,00
8.e	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa ove prevista)	€ 8.297,00	€ 8.297,00	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 13.612,14	€ 0,00	-€ 13.612,14
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 31.523,04	€ 27.426,75	-€ 4.096,28
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	€ 209.490,64	€ 187.928,85	-€ 21.561,79
9	I.V.A. sui lavori 22%	€ 119.452,65	€ 126.508,44	€ 7.055,79
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 6.600,00	€ 4.400,00	-€ 2.200,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 2.606,02	€ 1.965,23	-€ 640,80
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI	€ 377.328,03	€ 345.256,23	-€ 32.071,79
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale "Forniture"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D)	ECONOMIE RINVENIENTI DAL RIBASSO D'ASTA	€	€	€
1	Ribasso d'asta del 26,555%	€ 189.452,44	€ 189.452,44	€ 0,00
2	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 41.679,54	€ 41.679,54	€ 0,00
	Totale "Economie"	€ 231.131,98	€ 231.131,98	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C + D)	€ 1.151.426,57	€ 1.151.426,57	€ 0,00
	IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE (cofinanziamento FSC Regione Basilicata)	€ 151.426,57	€ 151.426,57	

VISTO il Decreto Commissariale n. 443 del 30 novembre 2024 recante il provvedimento di Approvazione del 1° SAL per lavori a tutto il 26 novembre 2024 e disposizione di liquidazione e pagamento del 1° certificato di pagamento, per l'importo complessivo pari ad **€ 287.095,18** di cui € 235.323,92 per lavori ed € 51.771,26 per IVA al 22%;

VISTO il Decreto Commissariale n. 293 del 22 maggio 2025 recante il provvedimento di approvazione della PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA e del nuovo quadro economico di intervento oltre alla PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. n. 590 DEL 17 ottobre 2024 RECANTE: "D.G.R. 723/2021 - PSC Basilicata. Presa d'atto degli esiti del Comitato di Sorveglianza del 17.07.2024" con un importo aggiuntivo di finanziamento pari ad € 100.000,00;

VISTO il nuovo quadro economico di intervento alla luce dei due successivi cofinanziamenti, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE CO-FINANZIAMENTO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)					
		POST-GARA	VARIANTE	VARIANTE 2	DIFFERENZE
A)	LAVORI	€	€	€	€
1	lavori a misura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	lavori a corpo	€ 713.434,17	€ 713.434,17	€ 947.061,23	€ 233.627,06



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 713.434,17	€ 713.434,17	€ 947.061,23	€ 233.627,06
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 18.984,84	€ 51.056,63	€ 51.056,63	€ 0,00
5	Ribasso d'asta del 26,555%	€ 189.452,44	€ 189.452,44	€ 251.492,11	€ 62.039,67
TOTALE LAVORI APPALTATI (2 + 4 - 5)		€ 542.966,57	€ 575.038,36	€ 746.625,75	€ 171.587,39
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e indennizzi (ivi comprese spese di procedura)	€ 7.225,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00	€ 5.000,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 70.000,00	€ 50.000,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 (IVA compresa)	€ 1.953,72	€ 1.953,72	€ 0,00	-€ 1.953,72
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:				
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.086,41	€ 31.086,41
8.a.1	Spese ARPAB	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.277,00	€ 42.277,00
8.a.2	Spese connesse alla valutazione ARPAB (per prelievo terreni) oltre IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.518,85	€ 1.518,85
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori (Già affidati)	€ 35.704,95	€ 45.338,43	€ 35.704,95	-€ 9.633,48
8.b.1	Spese tecniche per attività aggiuntive	€ 18.000,00	€ 4.000,00	€ 35.922,84	€ 31.922,84
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 0,00	€ 12.231,85	€ 19.962,36	€ 7.730,50
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e di verifica e validazione	€ 17.271,40	€ 17.271,40	€ 18.771,40	€ 1.500,00
8.d.1	Supporto al RUP ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023 (nella misura del 1% dell'importo lavori ivi compreso oneri riflessi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.376,66	€ 12.376,66
8.e	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa ove prevista)	€ 8.297,00	€ 8.297,00	€ 8.297,00	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 13.612,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 15.383,08	€ 11.286,80	€ 32.862,18	-€ 4.096,28
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"		€ 108.268,57	€ 98.425,49	€ 238.779,65	€ 114.682,51
9	I.V.A. sui lavori 22%	€ 119.452,65	€ 126.508,44	€ 164.257,67	€ 7.055,79
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 6.600,00	€ 4.400,00	€ 15.400,00	-€ 2.200,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 2.606,02	€ 1.965,23	€ 2.863,50	-€ 640,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI		€ 276.105,96	€ 255.752,87	€ 504.800,82	€ 171.943,78
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€	€
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale "Forniture"		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D)	ECONOMIE RINVENIENTI DAL RIBASSO D'ASTA	€	€	€	€
1	Ribasso d'asta del 26,555% (quota residua)	€ 189.452,44	€ 189.452,44	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 41.679,54	€ 41.679,54	€ 0,00	€ 0,00
Totale "Economie residue"		€ 231.131,98	€ 231.131,98	€ 0,00	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C + D)		€ 1.050.204,51	€ 1.061.923,21	€ 1.251.426,57	€ 343.531,17



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

	IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	
	IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE (cofinanziamento PSC Regione Basilicata DGR842/2022)	€ 151.426,57	€ 151.426,57	€ 151.426,57	
	COFINANZIAMENTO REGIONALE (DGR 590/2024)	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
	TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO	1.151.426,57 €	1.151.426,57 €	€ 1.251.426,57	

DATO ATTO che l'importo dei lavori, alla luce della predetta perizia di variante in corso d'opera, diviene pari ad €. 746.625,75 oltre IVA, al netto del ribasso contrattuale del 26,555% e quindi con un aumento complessivo pari ad €. 203.659,18 oltre IVA al 22% rispetto all'importo contrattuale originario;

VISTO il Decreto Commissariale n. 337 del 13 giugno 2025 recante il provvedimento di Approvazione del 2° SAL per lavori a tutto il 26 maggio 2025 e disposizione di liquidazione e pagamento del 2° certificato di pagamento, per l'importo complessivo pari ad €. **381.738,00** di cui €. 312.900,00 per imponibile ed €. 68.838,00 per IVA al 22%;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il D.lgs. 36 del 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (*pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12*);

VISTA la nota PEC in data 4 agosto 2025 acquisita al protocollo commissariale n. 1949 in pari data, con la quale il RUP ha trasmesso la contabilità finale dei lavori, costituita dai seguenti elaborati contabili:

1. Libretto delle misure relative allo stato finale
2. Registro di contabilità finale
3. Sommario del registro di contabilità
4. Stato Finale dei Lavori
5. Libretto dei sotto computi n. 3
6. Certificato di regolare esecuzione
7. Certificato di ultimazione dei lavori
8. Relazione sul conto finale
9. Computo metrico aggiornamento prezzi OO.PP regione Basilicata ed. 2024 e determinazione dell'importo maggiorazioni ai sensi del D.L. 50/2022
10. Certificato di pagamento 1 bis

VISTO nello specifico lo Stato Finale dei lavori in data 11 luglio 2025 dal quale si evince che l'importo totale dei lavori eseguiti è pari ad €. 746.625,75 al netto del ribasso del 26,555%, di cui €. 51.056,63 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, oltre IVA;

VISTO nello specifico il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa esecutrice in data 30 luglio 2025, dal quale si evince il credito netto dell'impresa pari ad €. 35.511,86 oltre IVA come per legge;

VISTO nello specifico il conteggio revisionale, firmato dal Direttore dei Lavori e dall'impresa esecutrice in data 30 luglio 2025, ai sensi del D.L. 50/2022 dal quale si evince che, al netto dell'alea prevista per legge del 20%, il credito residuo dell'impresa risulta essere pari ad €. 68.844,55 oltre IVA come per legge;

VISTO nello specifico il certificato di pagamento n. 1 Bis in data 25 luglio 2025, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal RUP in data 4 agosto 2025, relativo al credito dell'impresa esecutrice a titolo di maggiorazioni ex D.L. 50/2022, pari ad €. 68.844,55 oltre IVA come per legge;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO** nello specifico la Relazione sul conto finale sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 30 luglio 2025 dal quale si evince che complessivamente resta il credito di impresa da liquidare pari ad €. 104.356,41 oltre IVA come per legge;
- RICHIAMATO** il Contratto d'Appalto 429 del 23 maggio 2023, registrato a Matera al n. 717 di Repertorio Mod. 3 "Atti Privati" in data 9 giugno 2023";
- RICHIAMATO** il Decreto Commissariale n. 293 del 22 maggio 2025;
- VISTA** la fattura elettronica n. 2/34 del 4 agosto 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1954 in data 5 agosto 2025, di importo complessivo pari ad €. **43.324,47** di cui €. 35.511,86 per imponibile ed €. 7.812,61 per IVA al 22%, emessa dalla Ditta SMEDA S.r.l. C.F./P.IVA: 00536270770, a titolo di saldo lavori come da certificato di regolare esecuzione, riportante la dizione "scissione dei pagamenti IVA";
- VISTA** la fattura elettronica n. 2/35 del 4 agosto 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1953 in data 5 agosto 2025, di importo complessivo pari ad €. **83.990,35** di cui €. 68.844,55 per imponibile ed €. 15.145,80 per IVA al 22%, emessa dalla Ditta SMEDA S.r.l. C.F./P.IVA: 00536270770, a titolo di saldo maggiorazioni ex D.L. 50/2022, riportante la dizione "scissione dei pagamenti IVA";
- VISTO** il DURC on-line prot. INPS_46159156 emesso il 05/06/2025 e scadenza validità il 03/10/2025 che riporta la posizione regolare della Ditta SMEDA S.r.l., C.F./P.IVA: 00536270770;
- VISTO** il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- VISTA** la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "Split payment" nel caso in cui "...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito";
- CONSIDERATO** che con l'art. 12 del D.lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (pubblicato nella GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse successivamente alla data del 15 luglio 2018;
- RITENUTO** quindi di APPLICARE IL C.D. SPLIT PAYMENT, previsto dall'art. 17 ter. Del DPR 633/1972 e quindi di versare al percipiente l'importo al netto dell'IVA e versare direttamente all'Erario l'Imposta sul valore aggiunto;
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:
CUP: G73B16000020002 – CIG: 95290672DA;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- VISTA** la disponibilità della somma di €. **127.314,82** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;
- RITENUTO** di dover provvedere alla relativa liquidazione;
- TUTTO CIÒ PREMESSO**

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

2. **DI APPROVARE** la contabilità finale dei lavori trasmessa dal RUP in data 4 agosto 2025 acquisita al protocollo commissariale n. 1949, costituita dagli elaborati nelle premesse indicati che qui si intendono per integralmente riportati;
3. **DI APPROVARE** nello specifico lo Stato Finale dei lavori in data 11 luglio 2025 dal quale si evince che l'importo totale dei lavori eseguiti è pari ad €. 746.625,75 al netto del ribasso del 26,555%, di cui €. 51.056,63 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, oltre IVA;
4. **DI APPROVARE** nello specifico il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa esecutrice in data 30 luglio 2025, dal quale si evince il credito netto dell'impresa pari ad €. 35.511,86 oltre IVA come per legge;
5. **DI APPROVARE** nello specifico il conteggio revisionale, firmato dal Direttore dei Lavori e dall'impresa esecutrice in data 30 luglio 2025, ai sensi del D.L. 50/2022 dal quale si evince che, al netto dell'alea prevista per legge del 20%, il credito residuo dell'impresa risulta essere pari ad €. 68.844,55 oltre IVA come per legge;
6. **DI APPROVARE** nello specifico il certificato di pagamento n. 1 Bis in data 25 luglio 2025, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal RUP in data 4 agosto 2025, relativo al credito dell'impresa esecutrice a titolo di maggiorazioni ex D.L. 50/2022, pari ad €. 68.844,55 oltre IVA come per legge;
7. **DI APPROVARE** nello specifico la Relazione sul conto finale sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 30 luglio 2025 dal quale si evince che complessivamente resta il credito di impresa da liquidare pari ad €. 104.356,41 oltre IVA come per legge;
8. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 2/34 del 4 agosto 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1954 in data 5 agosto 2025, di importo complessivo pari ad €. **43.324,47** di cui €. 35.511,86 per imponibile ed €. 7.812,61 per IVA al 22%, emessa dalla Ditta SMEDA S.r.l. C.F./P.IVA: 00536270770, a titolo di saldo lavori come da certificato di regolare esecuzione, riportante la dizione "scissione dei pagamenti IVA";
9. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 2/35 del 4 agosto 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1953 in data 5 agosto 2025, di importo complessivo pari ad €. **83.990,35** di cui €. 68.844,55 per imponibile ed €. 15.145,80 per IVA al 22%, emessa dalla Ditta SMEDA S.r.l. C.F./P.IVA: 00536270770, a titolo di saldo maggiorazioni ex D.L. 50/2022, riportante la dizione "scissione dei pagamenti IVA";
10. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di €. **127.314,82** giusto Decreto Commissariale n. 293 del 22 maggio 2025 con il quale si impegnava la spesa necessaria all'affidamento dei lavori de quo sulla contabilità speciale C.S: 5594;
11. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
12. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

1. **SMEDA S.r.l.** con sede in Tursi (MT), alla Zona PIP, lotto 2, C.F./P.IVA: 00536270770 dell'importo complessivo di €. **35.511,86** a titolo di saldo della fattura elettronica n. 2/34 del 4 agosto 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1954 in data 5 agosto 2025, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN::;
2. **Erario** – dell'importo pari ad €. **7.812,61** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (... IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);
3. **SMEDA S.r.l.** con sede in Tursi (MT), alla Zona PIP, lotto 2, C.F./P.IVA: 00536270770 dell'importo complessivo di €. **68.844,55** a titolo di saldo della fattura elettronica n. 2/35 del 4 agosto 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1953 in data 5 agosto 2025, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN::;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

4. **Erario** – dell'importo pari ad **€. 15.145,80** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (... IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto ing. Angelo LA NOTTE, al dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it.

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 13 agosto 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.