



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

**DECRETO n. 68 del 3 marzo 2015**

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico "Consolidamento Centro abitato – Zona Calvario" del Comune di Salandra. Codice intervento "MT0099A/11". CUP: J23B11000450001. CIG: 504394289B.

**Approvazione:** Atti Finali di contabilità. Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione  
Relazione Acclarante i rapporti Soggetto Attuatore- Soggetto Beneficiario

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

- VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTA la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale degli interventi riportati nell'elenco ad essa allegato, ritenendoli prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico e che ridefinisce le fonti di finanziamento in particolare per gli interventi già posti a carico del MATTM;
- VISTO l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO l'art. 10 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 11 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014;
- VISTA l'O.C. n.2 del 22 settembre 2014;
- VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006);
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

VISTO l'atto integrativo all'Accordo di programma del 14 dicembre 2010 finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto in data 14 giugno 2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Basilicata che prevede, tra gli altri, anche l'intervento finalizzato per il "Consolidamento Centro abitato – Zona Calvario" del Comune di Salandra. Codice intervento "MT0099A/11";

CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato e confermato nella richiamata Delibera CIPE n. 8/2012, è compreso l'"Intervento di consolidamento del centro abitato di Salandra – Zona Calvario" identificato dal codice "MT0099A/11 per l'importo complessivo di € 100.000,00 a valere sulle risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012;

VISTO il Decreto Commissariale n. 79 del 28 marzo 2013 avente ad oggetto:"Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto integrativo. Progetto Esecutivo per il "Consolidamento Centro abitato – Zona Calvario" del Comune di Salandra. Codice intervento "MT0099A/11". CUP: J23B11000450001. APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo - Schema di contratto" con il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura al netto degli oneri di sicurezza	€ 76.100,83
Oneri per la sicurezza	€ <u>1.400,00</u>
Totale parziale	€ <b>77.500,83</b>
B) Somme a Disposizione dell'amministrazione per	
a) Per I.V.A al 21%	€ 16.275,17
b) Lavori per imprevisti	€ 2.382,14
d) Assicurazioni 1%	€ 80,00
e) Spese Tecniche x incentivo	€ 1.561,86
f) D.P.C.M. 21.01.2011 2%	€ 2.000,00
g) incentivo verificatori ed altri	€ <u>200,00</u>
<b>Sommano</b>	€ 22.499,17
	€ <b>22.499,17</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 100.000,00</b>

VISTO il Decreto Commissariale n. 286 del 29 luglio 2013 avente ad oggetto "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico "Consolidamento Centro abitato – Zona Calvario" del Comune di Salandra. Codice intervento "MT0099A/11". CUP: J23B11000450001. CIG: 504394289B APPROVAZIONE verbale di gara e presa d'atto aggiudicazione provvisoria;

VISTO il Decreto Commissariale n. 481 dell'11 novembre 2013 avente ad oggetto "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico "Consolidamento Centro abitato – Zona Calvario" del Comune di Salandra. Codice intervento "MT0099A/11".  
CUP: J23B11000450001. CIG: 504394289B  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA;

VISTO il Decreto Commissariale n. 496 del 21 novembre 2013 avente ad oggetto "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico "Consolidamento Centro abitato – Zona Calvario" del Comune di Salandra. Codice intervento "MT0099A/11".  
CUP: J23B11000450001. CIG: 504394289B  
APPROVAZIONE contratto n. 82 di rep del 13 novembre 2013;

VISTO il Decreto Commissariale n. 513 del 27 novembre 2013 avente ad oggetto "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico "Consolidamento Centro abitato – Zona Calvario" del Comune di Salandra. Codice intervento "MT0099A/11".  
CUP: J23B11000450001. CIG: 504394289B  
LIQUIDAZIONE Certificato di pagamento n.1 e Disposizione di pagamento 1° SAL;

VISTO il Decreto Commissariale n. 129 del 5 marzo 2014 avente ad oggetto "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico "Consolidamento Centro abitato – Zona Calvario" del Comune di Salandra. Codice intervento "MT0099A/11".  
CUP: J23B11000450001. CIG: 504394289B  
LIQUIDAZIONE Certificato di pagamento n.2 e Disposizione di pagamento 2° ed ultimo SAL;

VISTO il Decreto Commissariale n. 257 del 30 settembre 2014 avente ad oggetto "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico "Consolidamento Centro abitato – Zona Calvario" del Comune di Salandra. Codice intervento "MT0099A/11".  
CUP: J23B11000450001. CIG: 504394289B  
LIQUIDAZIONE: incentivo art.92 del D.Lgs. 163/2006

VISTA la nota dell'Ufficio del Comune di Salandra (MT9 prot 371 del 20 gennaio 2014, acquisita al protocollo commissariale n. 232 del 20 gennaio 2014, con la quale il Responsabile del Procedimento, ing. Domenico Terranova, ha trasmesso la documentazione inerente gli Atti finali di contabilità eseguiti nell'ambito dell'intervento in oggetto:

VISTO il Verbale di consegna lavori in data 21 ottobre 2013 con effettivo inizio in pari data e che stabiliva in giorni 60 il tempo utile per l'esecuzione dei lavori ed il termine entro il 21 dicembre 2013;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 15 dicembre 2013 e quindi in tempo utile;

VISTO in particolare lo Stato Finale dei lavori in data 15 dicembre 2013 sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa Esecutrice che riporta l'importo netto dei Lavori pari ad €. 74.708,01 da cui detratti il certificato di pagamento n. 1 di €. 67.682,73 risulta un



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

credito dell'Impresa appaltatrice pari ad €. 8.425,28 oltre IVA per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;

- VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione firmato, dal Direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento in data 15 dicembre 2013 dai quali risulta che i predetti lavori ... *"sono stati regolarmente eseguiti dalla Impresa "Fiore Angelo con sede in Via Pasquale Giocoli, 5 – 75017 Salandra (MT) – Partita IVA n. 00266280775"* e liquida in €. 76.108,01 oltre IVA l'importo netto dei lavori eseguiti ed €. 8.425,28 oltre IVA il saldo per l'esecuzione dei lavori sopraindicati..";
- VISTO il DURC prot. 28440922 del 31 gennaio 2014 rilasciato dalla Cassa Edile di Basilicata in data 11 febbraio 2014;
- RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 129 del 5 marzo 2014 avente ad oggetto *"Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico "Consolidamento Centro abitato – Zona Calvario" del Comune di Salandra. Codice intervento "MT0099A/11".*  
CUP: J23B11000450001. CIG: 504394289B  
con il quale è stato liquidato il saldo del credito dell'Impresa *"Fiore Angelo con sede in Via Pasquale Giocoli, 5 – 75017 Salandra (MT) – Partita IVA n. 00266280775"* per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- CONSIDERATO che si deve ritenere svincolata, ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. n.207/2010, la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del codice dei contratti e all'art. 123 del D.P.R. n.207/2010, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- CONSIDERATO che le opere risultano regolarmente eseguite, nei tempi contrattuali e per le somme previste e contrattualizzate e che non risultano in atto contenziosi con l'Impresa esecutrice;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 6 del 18 ottobre 2012 che fissa nel 2% dell'importo programmato l'incidenza degli *"Oneri connessi all'attuazione del D.P.C.M. 21 gennaio 2011"* di cui 0,86% per compenso al Commissario e 1,14% per spese generali;
- CONSIDERATO che l'importo fissato nel quadro economico dell'intervento in argomento per la voce *"Oneri connessi al D.P.C.M. 21 gennaio 2011"* pari ad €. 2.000,00 è da ritenersi compensativa di parte delle spese già sostenute in attuazione del D.P.C.M. 21 gennaio 2011;
- VISTO l'art. 92, comma 5 del D.L.gs. 12/04/2006, n.163 e successive mm. e ii. che ripropone, con modifiche, l'art. 18 della Legge 11/02/1994 n. 109 e success. mm. e ii., fissando al 2% il limite massimo della percentuale da applicare per la quantificazione dell'incentivo di cui trattasi;
- RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 257 del 30 settembre 2014 avente ad oggetto *"Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico "Consolidamento Centro abitato – Zona Calvario" del Comune di Salandra. Codice intervento "MT0099A/11".*



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

CUP: J23B11000450001. CIG: 504394289B, con il quale è stato saldato l'incentivo alla progettazione ex art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006;

VISTA

la Relazione acclarante i rapporti tra il soggetto beneficiario, Comune di Salandra (MT) ed il Commissario straordinario, redatta dal Direttore dei Lavori e RUP, trasmessa con la citata nota del prot. 371 del 20 gennaio 2014, acquisita al protocollo commissariale n. 232 del 20 gennaio 2014, che, tra l'altro, evidenzia, come riportato nel prospetto seguente, tutti gli importi accertati, liquidati e da liquidare nonché la somma da considerare come "economia" sull'importo complessivo programmato ed approvato:

	Progetto somme impegnate	Importi accertati	Importi liquidati	Importi da liquidare	Economie (+) Maggiori spese (-)
<b>A) Lavori</b>					
A1) Importo lavori "a misura"	€ 76.100,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.100,83
A1) Importo dei lavori "a misura" al netto del ribasso del 10,353%	€ 0,00	€ 74.708,01	€ 74.721,54	€ 0,00	-€ 74.708,01
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>A) Totale importo lavori</b>	<b>€ 77.500,83</b>	<b>€ 76.108,01</b>	<b>€ 76.121,54</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.392,82</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>					
B1) per IVA al 21% sui lavori	€ 16.275,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.275,17
B1a) per IVA al 22% sui lavori già liquidati	€ 0,00	€ 16.743,76	€ 16.746,74	€ 0,00	-€ 16.743,76
B2) Lavori imprevisi	€ 2.382,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.382,14
B2a) Contributo AVCP	€ 0,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	-€ 30,00
B3) Assicurazioni 1%	€ 80,00	€ 95,00	€ 95,00	€ 0,00	-€ 15,00
B4) Spese Tecniche per incentivo	€ 1.561,86	€ 1.379,50	€ 1.379,50	€ 0,00	€ 182,36
B5) Oneri DPCM 21 gennaio 2011 (2% Importo intervento)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
B6) Incentivo verificatori ed altri	€ 200,00	€ 170,50	€ 170,50	€ 0,00	€ 29,50
<b>B) Totale Importo somme a disposizione</b>	<b>€ 22.499,17</b>	<b>€ 20.418,76</b>	<b>€ 20.391,74</b>	<b>€ 30,00</b>	<b>€ 2.080,41</b>
<b>Importo complessivo (A+B)</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 96.526,77</b>	<b>€ 96.513,28</b>	<b>€ 30,00</b>	<b>€ 3.473,23</b>

CONSIDERATO che le spese sostenute corrispondono alle previsioni progettuali per "qualità e quantità" salvo lievi variazioni, come si rileva dal soprariportato prospetto;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori eseguiti è pari ad € 76.108,01 oltre IVA e che, essendo stati emessi due certificati di pagamento per un importo complessivo di € 76.121,54 per lavori ed € 16.746,74 per IVA al 22%, liquidati con Decreti Commissariali n. 513 del 27 novembre 2013 e n. 129 del 5 marzo 2014, resta un debito dell'impresa aggiudicatrice pari ad €. 13,53 per lavori ed €. 2,98 per IVA al 22% per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO che le opere risultano regolarmente eseguite, nei tempi contrattuali e per le somme previste e contrattualizzate e che non risultano in atto contenziosi con l'Impresa esecutrice;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:  
CUP: J23B11000450001  
CIG: 504394289B.
- VISTO l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che demanda all'AVCP la determinazione della contribuzione da parte dei soggetti pubblici e privati, sottoposti alla sua riscossione;
- CONSIDERATO che spetta al Responsabile del Procedimento richiedere all'Autorità sulla Vigilanza dei contratti Pubblici (ora ANAC) sia l'emissione del CIG che del MAV inerente il contributo AVCP, e che tale pagamento non risulta essere stato assolto;
- RITENUTO di poter la somma complessiva di **€. 30,00** a titolo di rimborso al Comune di Salandra (MT) quale contributo AVCP in modo che il Responsabile del Procedimento possa procedere senza alcun indugio al pagamento dello stesso;
- ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- VISTA la disponibilità della somma complessiva di **€. 30,00** nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, giusta imputazione effettuata con il Decreto Commissariale n. 79 del 28 marzo 2013;
- TUTTO ciò premesso e considerato

**DECRETA**

di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di approvare la Relazione acclarante i rapporti tra il soggetto beneficiario, Comune di Salandra (MT), e il Commissario straordinario che:
  - 1.1. definisce in **€. 96.526,77** la spesa complessiva occorsa l'Intervento denominato "Consolidamento Centro abitato – Zona Calvario" del Comune di Salandra. Codice intervento "MT0099A/11";
  - 1.2. definisce in **€. 3.473,20** la somma da considerare come "economia" sull'importo complessivo programmato ed approvato;
  - 1.3. riporta tutti gli importi accertati come il prospetto sotto riportato:

		Progetto somme impegnate	Importi accertati
<b>A) Lavori</b>			
A1)	Importo lavori "a misura"	€ 76.100,83	€ 0,00
A1)	Importo dei lavori "a misura" al netto del ribasso del 10,353%	€ 0,00	€ 74.708,01



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.400,00	€ 1.400,00
A)	<b>Totale importo lavori</b>	<b>€ 77.500,83</b>	<b>€ 76.108,01</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B1)	per IVA al 21% sui lavori	€ 16.275,17	€ 0,00
B1a)	per IVA al 22% sui lavori già liquidati	€ 0,00	€ 16.743,76
B2)	Lavori imprevisti	€ 2.382,14	€ 0,00
B2a)	Contributo AVCP	€ 0,00	€ 30,00
B3)	Assicurazioni 1%	€ 80,00	€ 95,00
B4)	Spese Tecniche per incentivo	€ 1.561,86	€ 1.379,50
B5)	Oneri DPCM 21 gennaio 2011 (2% Importo intervento)	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B6)	Incentivo verificatori ed altri	€ 200,00	€ 170,50
B)	<b>Totale Importo somme a disposizione</b>	<b>€ 22.499,17</b>	<b>€ 20.418,76</b>
	<b>Importo complessivo (A+B)</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 96.526,77</b>

**DISPONE**

- Il pagamento della somma complessiva di **€. 30,00** per la liquidazione del contributo AVCP, nell'ambito dell'intervento denominato "Consolidamento Centro abitato – Zona Calvario" del Comune di Salandra. Codice intervento "MT0099A/11";
- che l'Ufficio Ragioneria prelevi dalla contabilità speciale n. ██████ denominata "C.S. Rischio Idrogeo. Basilicata" aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, la somma complessiva di **€. 30,00** per consentire il pagamento degli importi ancora da liquidare per l'intervento approvato con Decreto commissariale n. 79 del 28 marzo 2013;
- l'accertamento della somma complessiva di **€. 16,51** quale maggiore somma liquidata erroneamente all'Impresa aggiudicataria a titolo di saldo lavori già liquidati con Decreto Commissariale n. 129 del 5 marzo 2014;

**ED AUTORIZZA**

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione dei seguenti ordinativi di pagamento in favore di:

- 1) Comune di Salandra (MT) – Via Regina Margherita, 4 – C.F. 80001400771 – P. IVA 00333950772 per l'accredito di complessivi **€. 30,00**, a mezzo bonifica bancario sul cc.b. codice IBAN n. ██████ presso la Banca d'Italia – Tesoreria Unica;

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. ██████ aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, all'Ufficio Ragioneria del Comune di Salandra e all'Ing. Domenico Terranova in qualità di RUP dell'intervento in argomento per i successivi adempimenti di propria competenza;

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario [www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it](http://www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it).

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 3 marzo 2015

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

Ing. Gerardo Calvello



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.