



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

DECRETO n. 304 del 10 dicembre 2015

OGGETTO: Accordo di Programma 14 dicembre 2010. "Interventi di consolidamento lungo la SP. 13 e SP. 16"- Comune di Albano di Lucania (PZ) - Codice intervento: PZ003B/10 finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013. Decreto Commissariale n. 218 del 17 dicembre 2012.
CUP: J63B1000630006 CIG 482729168C

APPROVAZIONE Atti di contabilità finale. Relazione Acclarante i rapporti tra soggetto Attuatore e Soggetto Beneficiario.

LIQUIDAZIONE saldo incentivi ex art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTO** l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** l'art. 10 della Legge 11 agosto 2014 n. 116 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014;
- VISTA** l'O.C. n.2 del 22 settembre 2014;
- VISTO** il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- VISTA** la D.G.R. 12 luglio 2011 n.1013 di presa d'atto del summenzionato Accordo di Programma per la mitigazione del rischio idrogeologico tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTA** la D.G.R. 22 dicembre 2011 n.1943 di modifica della D.G.R. n.1013/2011;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n.76AA.2011/D.01175 del 20 dicembre 2011, dell'Ufficio regionale di Difesa del Suolo di Potenza, di approvazione della "Pista di Controllo" inerente la Linea d'Intervento VII.4.1.B - "Protezione e Consolidamento dei centri abitati, dei versanti, salvaguardia ambientale, ripristino delle condizioni di stabilità dei terreni, rinaturalizzazione dei siti degradati, lotta all'erosione degli argini e delle coste" del P.O. FESR Basilicata 2007/2013 da impiegare per l'attuazione ed il controllo delle operazioni ammesse a finanziamento con la D.G.R. n.1013/2011;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

- VISTI - il Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii., relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce le modalità di applicazione dei regolamenti precedentemente richiamati;
- VISTA la D.G.R. n.1040 del 10 giugno 2009 che approva il "Piano di Comunicazione del PO FESR Basilicata 2007-2012" e la relativa Linea grafica e il Manuale d'uso;
- VISTA la D.G.R. n.759 del 31 maggio 2011 che approva la "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013" - Direttiva OO.PP.;
- CONSIDERATO che tra gli interventi individuati sia nell'allegato 1- elenco A all'Accordo di Programma in argomento che nell'allegato alla D.G.R. n.1943/2011 è compreso l'intervento relativo agli "Interventi di consolidamento lungo la SP. 13 e SP. 16"- Comune di Albano di Lucania (PZ)" - Codice intervento: PZ003B/10 finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 218 del 17 dicembre 2012 di: "APPROVAZIONE: Progetto - Quadro Economico.- Schema di lettera di invito – Schema di contratto." rettificato dal Decreto Commissariale n. 219 del 18 dicembre 2012, avente il seguente quadro economico:

A.1	Totale lavori a misura		€ 133.959,08
A.2	Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.634,88	
A.3	Importo lavori a base d'appalto	€ 127.324,20	
A.	Importo totale lavori		€ 133.959,08
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto)		€ 5.000,00
B.2	Spese generali		€ 13.600,00
B.2.1	Spese di progettazione e direzione dei lavori	€ 10.400,00	
B.2.2	Redazione e pubblicazione bando di gara e svolgimento procedure aggiudicazione	€ 200,00	
B.2.3	Oneri per permessi, concessioni ed autorizzazioni	€ 0	
B.2.4	Spese per assicurazione verificatore, comma 7 bis art 92 D.Lgs. n. 163/2006	€ 3.000,00	
B.3	Spese di attuazione e gestione del contratto		€ 10.293,96
B.3.1	Spese per attività tecnico-amministrative	€ 4.000,00	
B.3.2	Spese art. 92 D.Lgs n. 163/2006	€ 1.339,59	
B.3.3	Indagini geotecniche e di laboratorio	€ 4.954,37	
B.3.4	Oneri per allacciamenti a pubblici servizi	€ 0	
B.4	Espropriazione di aree ed immobili		€ 0
B.5	Acquisto immobili		€ 0





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

B.6	I.V.A. sui lavori (21% di cui alle voci A e b.1)	€ 29.181,41
B.7	Imprevisti	€ 2.947,82
B.8	Acquisto di materiali per la realizzazione dell'opera	€ 0
B.9	IVA al 21% su spese generali e attuazione e gestione del contratto	€ 5.017,73
B	Totale "Somme a disposizione"	€ 66.040,92
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO A) + B)		€ 200.000,00

- VISTO il Decreto Commissariale n. 108 del 16 aprile 2013 di: "APPROVAZIONE "Contratto rep. 34 dell'11 aprile 2013 e registrato a Matera il 16 aprile 2013 al n.1022";
- VISTO il Verbale di consegna lavori in data 20 agosto 2013 con effettivo inizio in pari data e che fissa al 19 novembre 2013 il termine per l'ultimazione dei lavori;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 127 del 5 marzo 2014 di: "LIQUIDAZIONE Certificato di pagamento n.1 e Disposizione di pagamento 1° SAL";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 153 del 4 luglio 2014 di: "APPROVAZIONE: Perizia di variante. Nuovo quadro economico. Schema atto aggiuntivo e verbale concordamento nuovi prezzi" avente il seguente nuovo quadro economico:

A.1	Totale lavori per la esecuzione dei lavori a misura	€ 183.760,33
A.2	Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.634,88
A.3	Importo lavori a misura al netto del ribasso del 36.00%	€ 117.647,70
A.	Importo totale lavori a misura	€ 127.368,84
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) ivi compresi i rimborsi	€ 8.239,67
B.4	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	€ 10.600,00
B.4.1	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali accertamenti di laboratorio) di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 5.104,12
B.4.2	Spese tecniche ed assicurative di cui all'art. 92 comma 7bis	€ 3.306,14
B.4.3	Spese geologiche	€ 999,70
B.4.4	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 comma 5 del codice, nella misura che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 3.960,00
B.4.5	Spese per le attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 3.600,00
B.4.6	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 2.000,00
B.6	I.V.A. sui lavori (22% di cui alle voci A e B.1)	€ 29.038,22
B	Totale "Somme a disposizione"	€ 58.247,75
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO A) + B)		€ 180.000,00





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 242 del 23 settembre 2014 di: "PRESA D'ATTO " Atto Aggiuntivo rep.n.140 del 3 settembre 2014 e registrato a Matera al n. 1569 del 9 settembre 2014";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 368 del 2 dicembre 2014 di: "LIQUIDAZIONE 2° ed ultimo SAL e Liquidazione Lista in economia N. 1";
- VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 24 ottobre 2014 in tempo utile;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 135 del 5 giugno 2015 di: " APPROVAZIONE dello Stato Finale dei lavori, Certificato di Regolare esecuzione e Relazione sul Conto Finale. Liquidazione rata di saldo lavori";
- VISTA la nota e-mail del 7 dicembre 2015 del Comune di Albano di Lucania acquisita in pari data al n. 1260 del protocollo commissariale, con la quale il RUP, Arch. Vito Stoppelli, ha trasmesso la documentazione per l'approvazione degli Atti finali di contabilità lavori eseguiti nell'ambito dell'intervento denominato "Consolidamento lungo la SP. 13 e SP. 16"- Comune di Albano di Lucania (PZ) - Codice intervento: PZ003B/10";
- CONSIDERATO che l'importo fissato nel quadro economico dell'intervento in argomento per la voce "Oneri connessi al D.P.C.M. 21 gennaio 2011" pari ad €. 3.600,00 è da ritenersi compensativa di parte delle spese già sostenute in attuazione del D.P.C.M. 21 gennaio 2011;
- VISTO l'art. 92, comma 5 del D.L.gs. 12/04/2006, n.163 e successive mm. e ii. che ripropone, con modifiche, l'art. 18 della Legge 11/02/1994 n. 109 e success. mm. e ii., fissando al 2% il limite massimo della percentuale da applicare per la quantificazione dell'incentivo di cui trattasi;
- VISTA la D.G.R. 2806 del 4 maggio 2014 e la D.G.R. 672 dell'11 maggio 2011 sulla ripartizione degli incentivi ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006;
- VISTA la nota prot. 206063/76AA dell'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza, acquisita al protocollo commissariale n. 719 in data 6 dicembre 2011, con la quale il Dirigente dell'Ufficio – Ing. Gerardo Calvello – ha trasmesso il Verbale di Verifica e di validazione del progetto esecutivo in oggetto;
- VISTI il prospetto del calcolo dell'incentivo, ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006, firmato dal RUP per un totale pari ad €. 3.675,20, dovuto al personale del Comune di Albano di Lucania (PZ) oltre al compenso per verifica e validazione del progetto, pari ad €. 275,64, dovuto all'Ing. Gerardo Calvello dell'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza;
- CONSIDERATO che per le attività sopra richiamate ha provveduto:
- 1) personale interno alla Regione Basilicata, al quale compete un importo lordo per incentivo nonché per verifica e validazione, pari ad €. 275,64;
 - 2) personale del Comune di Albano di Lucania (PZ) al quale compete un importo lordo per incentivo pari ad €. 3.675,20
- e quindi per complessivi €. 3.950,84, secondo il prospetto sotto riportato:



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

N. PROG.	DIPENDENTE	Matricola	Importo lordo	Imponibile	CPDEL	EMPDEP	Totale contributi	TOTALE
					23,80%	0,093%		
1	Ing. Gerardo Calvello	1583	€ 275,64	€ 222,48	€ 52,95	€ 0,21	€ 53,16	€ 275,64
Importo Totale da Liquidare			€ 275,64	€ 222,48	€ 52,95	€ 0,21	€ 53,16	€ 275,64

CONSIDERATO altresì che il compenso per incentivo, pari ad **€. 3.950,84** trova copertura nell'ambito delle Somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce "Indennità ex art. 92 D.Lgs. 163/2006" per **€. 3.675,20** ed alla voce "Spese per verifica e validazione" per **€. 275,64**, nel quadro economico di assestamento finale che si approva unitamente agli Atti Finali di collaudo;

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;

CONSIDERATO quindi che bisogna accreditare al Comune di Albano di Lucania (PZ), l'importo pari ad **€. 3.675,20** a titolo di incentivo alla progettazione del funzionario Arch. Vito Stoppelli;

RITENUTO quindi che si può dare corso alla liquidazione complessiva di **€. 3.950,84** di cui **€. 3.675,20** in favore del funzionario del Comune di Albano di Lucania (PZ) ed **€. 275,64** in favore dell'ex dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata, incaricato della verifica e validazione del progetto esecutivo in oggetto;

VISTA la Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Soggetto Beneficiario, Regione Basilicata, ed il Soggetto Attuatore Commissario Straordinario, che riporta il quadro di raffronto tra le somme impegnate, complessivamente accertate, liquidate ed ancora da liquidare, sotto indicato:

		Progetto somme impegnate	Importi accertati	Importi liquidati	Importi da liquidare	Economie (+) / Maggiori spese (-)
A) Lavori						
A1)	Importo lavori a misura al netto del ribasso del 36,00%	€ 117.347,70	€ 117.347,70	€ 117.347,70	€ 0,00	€ 0,00
A2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.404,55	€ 6.404,55	€ 6.404,55	€ 0,00	€ 0,00
A)	Totale importo netto lavori	€ 123.752,25	€ 123.752,25	€ 123.752,25	€ 0,00	€ 0,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione						
B1)	Lavori in economia	€ 8.239,67	€ 8.234,14	€ 8.234,14	€ 0,00	€ 5,53
B4.1)	Rilievi, accertamenti ed indagini e prove di lab. (IVA incl.)	€ 5.104,12	€ 5.104,12	€ 5.104,12	€ 0,00	€ 0,00
B4.2)	Spese tecniche ed assicurative di cui all'art. 92 c. 7 bis	€ 3.306,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.306,14
B4.2.1)	Per Verifica e validazione il 0,15% imp. Lordo lavori	€ 0,00	€ 275,64	€ 0,00	€ 275,64	-€ 275,64
B4.2.2)	Per assicurazione dipendenti	€ 0,00	€ 63,60	€ 63,60	€ 0,00	-€ 63,60
B4.2.4)	Oneri AVCP	€ 0,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	-€ 30,00
B4.3)	Spese geologiche (IVA e Cassa incluse)	€ 999,70	€ 999,70	€ 999,70	€ 0,00	€ 0,00
B4.4)	Incentivo alla progettazione art. 92 c. 5	€ 3.960,00	€ 3.675,20	€ 0,00	€ 3.675,20	€ 284,80
B4.5)	Spese per attività tecnico amministrative	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

B4.6)	IVA sulle spese connesse alla gestione dell'appalto	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
B6)	IVA sui lavori in appalto e lavori in economia	€ 29.038,22	€ 29.037,01	€ 29.037,01	€ 0,00	€ 1,22
B)	Totale Importo somme a disposizione	€ 56.247,85	€ 51.019,41	€ 47.068,57	€ 3.950,84	€ 5.228,45
	Importo complessivo (A+B)	€ 180.000,10	€ 174.771,66	€ 170.820,82	€ 3.950,84	€ 5.228,45

CONSIDERATO che le spese sostenute corrispondono alle previsioni progettuali per "qualità e quantità" salvo lievi variazioni, come si rileva dal soprariportato prospetto;

CONSIDERATO che complessivamente è stata accertata, nell'ambito del presente intervento, una spesa di **€. 174.771,66** con un minor importo di **€. 5.228,45** rispetto al limite di impegno di **€. 180.000,00** e che tale minor importo è da considerare "economia di intervento";

VISTA la disponibilità della somma complessiva di **€. 3.950,84** nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, giusta imputazione effettuata con il Decreto Commissariale n. 218 del 17 dicembre 2012;

TUTTO ciò premesso e considerato

D E C R E T A

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Soggetto beneficiario, Regione Basilicata, ed il Commissario Straordinario;
3. di definire in **€. 174.771,66** la spesa complessivamente occorsa per l'intervento denominato "Interventi di consolidamento lungo la SP. 13 e SP. 16"- Comune di Albano di Lucania (PZ) - Codice intervento: PZ003B/10 finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013.CUP: J63B1000630006
4. di definire in **€. 5.228,45** la somma da considerare come "economia" sull'importo complessivo programmato ed approvato;
5. di riportare tutti gli importi accertati nel prospetto sotto indicato:

		Progetto somme impegnate	Importi accertati
A) Lavori			
A1)	Importo lavori a misura al netto del ribasso del 36,00%	€ 117.347,70	€ 117.347,70
A2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.404,55	€ 6.404,55
A)	Totale importo netto lavori	€ 123.752,25	€ 123.752,25
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1)	Lavori in economia	€ 8.239,67	€ 8.234,14
B4.1)	Rilievi, accertamenti ed indagini e prove di lab. (IVA incl.)	€ 5.104,12	€ 5.104,12
B4.2)	Spese tecniche ed assicurative di cui all'art. 92 c. 7 bis	€ 3.306,14	€ 0,00
B4.2.1)	Per Verifica e validazione il 0,15% imp. Lordo lavori	€ 0,00	€ 275,64
B4.2.2)	Per assicurazione dipendenti	€ 0,00	€ 63,60



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art 10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

B4.2.4)	Oneri AVCP	€ 0,00	€ 30,00
B4.3)	Spese geologiche (IVA e Cassa incluse)	€ 999,70	€ 999,70
B4.4)	Incentivo alla progettazione art. 92 c. 5	€ 3.950,00	€ 3.675,20
B4.5)	Spese per attività tecnico amministrative	€ 3.600,00	€ 3.600,00
B4.6)	IVA sulle spese connesse alla gestione dell'appalto	€ 2.000,00	€ 0,00
B6)	IVA sui lavori in appalto e lavori in economia	€ 29.038,22	€ 29.037,01
B)	Totale importo somme a disposizione	€ 56.247,85	€ 51.019,41
	Importo complessivo (A+B)	€ 180.000,10	€ 174.771,66

DISPONE

- Il pagamento della somma complessiva di **€ 3.950,84** per la liquidazione del saldo incentivo ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006 ai funzionari della P.A. incaricati nell'ambito dell'intervento in oggetto secondo il prospetto sotto riportato:

N. PROG.	DIPENDENTE	Matricola	Importo lordo	Imponibile	CPDEL	EMPDEP	Totale contributi	TOTALE
					23,80%	0,093%		
1	Ing. Gerardo Calvello	1583	€ 275,64	€ 222,48	€ 52,95	€ 0,21	€ 53,16	€ 275,64
Importo Totale da Liquidare			€ 275,64	€ 222,48	€ 52,95	€ 0,21	€ 53,16	€ 275,64

Oltre all'importo lordo di **€ 3.675,20** a titolo di incentivo alla progettazione ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006 per l'Arch. Vito Stoppelli del Comune di Albano di Lucania (PZ);

- che l'Ufficio Ragioneria prelevi dalla contabilità speciale n. 5594 denominata "C.S. Rischio Idrogeo. Basilicata" aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, la somma complessiva di **€ 3.950,84** per consentire il pagamento degli importi ancora da liquidare per l'intervento approvato con Decreto commissariale n. 218 del 17 dicembre 2012;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione dei seguenti ordinativi di pagamento in favore di:

- 1) **Regione Basilicata** – Tesoreria Unica n. [REDACTED] – della somma complessiva di **€ 275,64**, a titolo di incentivo alla progettazione ex art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/06 in favore dell'ex funzionario regionale incaricati, di cui € 222,48 per imponibile ed € 53,16 per ritenute complessive;
- 2) **Comune di Albano di Lucania (PZ)** – Via Provinciale – 85010 Albano di Lucania (PZ) – Codice Fiscale 80004180768 – della somma complessiva di **€ 3.675,20** a mezzo bonifico bancario sul c.c.b. di Tesoreria avente il seguente codice IBAN: [REDACTED] – a titolo di incentivo alla progettazione ex art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/06 al funzionario Arch. Vito Stoppelli;

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. [REDACTED] aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Dirigente, della Regione Basilicata, dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale ed all'arch. Vito Stoppelli del Comune di Albano di Lucania, RUP



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

dell'intervento, nonché al Responsabile della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013 per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 10 dicembre 2015

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

Ing. Gerardo Calvello



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.