



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

DECRETO n. 306 del 15 dicembre 2015

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto integrativo. "Lavori di messa in sicurezza del costone roccioso a monte della S.S.18"- Comune di Maratea - Cod."PZ094A/11". CUP: J23B10000440001 CIG: 5238794591.

APPROVAZIONE Atti di contabilità finale. Relazione Acclarante i rapporti tra soggetto Attuatore e Soggetto Beneficiario.

LIQUIDAZIONE saldo incentivi ex art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;

VISTO l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

VISTO l'art. 10 della Legge 11 agosto 2014 n. 116 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014;

VISTA l'O.C. n.2 del 22 settembre 2014;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale e riconferma, come prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico, gli interventi riportati nell'elenco ad essa allegato che comprende anche quello in oggetto;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO l'atto integrativo all'Accordo di programma del 14 dicembre 2010 finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto in data 14 giugno 2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Basilicata;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell'allegato 1-elenco A dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma sopra citato e confermato nella richiamata delibera CIPE n.8/2012, è compreso "Lavori di messa in sicurezza del costone roccioso a monte della S.S.18"- Comune di Maratea - Cod."PZ094A/11", per l'importo complessivo di € 700.000,00 a valere sulla risorse di cui alla deliberazione CIPE n.8 del 20 gennaio 2012;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

VISTO

il Decreto Commissariale n. 227 del 28 giugno 2013 avente ad oggetto: "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto integrativo. " Lavori di messa in sicurezza del costone roccioso a monte della S.S.18" - Comune di Maratea - Cod."PZ094A/11".CUP: J23B10000440001
APPROVAZIONE: Progetto esecutivo - Schema di contratto" avente il seguente quadro economico:

		Importo	Totale
A - LAVORI			
A	Lavori a misura	€ 505.888,28	
B	Oneri di sicurezza	€ 14.966,91	
Totale lavori a misura			€ 520.855,19
C - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C.1)	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi d'appalto (per ripristini e rappezzi strade, muri, recinzioni ecc.)	€ 22.000,00	
C.2)	Rilevi accertamenti e indagini	€ 5.080,00	
C.3)	Spese Tecniche relative a: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi. Alla direzione dei lavori ed ala coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ecc.	€ 10.900,00	
C.4)	Spese generali per pubblicità, validazione, gara, cancelleria ecc.	€ 10.000,00	
C.5)	Spese per attività tecnico amministrative	€ 14.000,00	
C.6)	I.V.A. 21% (su A + B + C1 + C2 + C4)	€ 117.165,39	
SOMMANO		€ 179.145,39	
TOTALE			€ 700.000,58
ed in c.t.			€ 700.000,00

VISTO

il Decreto Commissariale n. 318 del 22 agosto 2013 di: "APPROVAZIONE Verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria";

VISTO

il Decreto Commissariale n. 348 del 3 settembre 2013 di: "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA all'impresa "Geofond, via Arianna sn 75025 Policoro (MT)" per un importo netto per lavori a misura di € 320.045,16 a seguito del ribasso offerto del 36,736% oltre € 14.966,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l'importo complessivo netto di € 335.012,07;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 473 del 7 novembre 2013 di: "DISPOSIZIONE di pagamento MAV n. 01030514952531087 per contribuzione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici";

VISTO

il Decreto Commissariale n. 497 del 21 novembre 2013 DI: "APPROVAZIONE CONTRATTO n. 83 di rep del 14 novembre 2013 e registrato a Matera al n. 2999 il 20 novembre 2013";



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n 2 del 22 settembre 2014)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 88 del 20 febbraio 2014 di: "DISPOSIZIONE di pagamento in acconto dell'incentivo ex art.92 del D. Lgs n.163/2006";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 89 del 20 febbraio 2014 di: "APPROVAZIONE 1° SAL e DISPOSIZIONE di liquidazione 1° Certificato di pagamento"
- VISTO il Decreto Commissariale n. 172 del 24 luglio 2014 di: "APPROVAZIONE: Perizia di Variante. Nuovo Quadro Economico. Schema Atto Aggiuntivo", avente il seguente nuovo quadro economico:

A) Importo per la esecuzione dei lavori

A) importo per l'esecuzione dei lavori a misura al netto del € 454.219,91
ribasso contrattuale del 36,736%,

B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € 43.515,03

TOTALE **€. 497.734,94**

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

c.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (per ripristini e rappezzi strade, muri, recinzioni ecc.) € 35.946,00

c.2) Rilievi accertamenti e indagini € 5.500,00

c.3) Spese Tecniche relative a: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed ala coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ecc. € 16.000,00

c.4) Spese generali per pubblicità, validazione, gara, cancelleria ecc. € 10.000,00

c..5) Spese per attività tecnico amministrative € 14.000,00

c.6) IVA al 22% (su a + b +c1+ c2+c4) € 120'819,81

Totale somme a disposizione **€. 202.265,81**

TOTALE GENERALE INTERVENTO **€. 700.000,75**

TOTALE in C.T **€. 700.000,00**

- VISTO il Decreto Commissariale n. 271 del 7 ottobre 2014 di: "APPROVAZIONE: Atto Aggiuntivo rep. n. 146 del 15 settembre 2014 e registrato a Matera al n. 1609 in data 23 settembre 2014;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 302 del 27 ottobre 2014 di: "APPROVAZIONE 2° SAL e DISPOSIZIONE di liquidazione 2° Certificato di pagamento";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 95 del 31 marzo 2015 di: "APPROVAZIONE 3° SAL e DISPOSIZIONE di liquidazione 3° Certificato di pagamento";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 180 del 28 luglio 2015 di: "DISPOSIZIONE di pagamento per fornitura di materiale di consumo Ditta GIUSEPPE RUSSO di Potenza";



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 274 del 25 novembre 2015 di: "RIPARTO di spese già impegnate sul Programma Triennale Spese Generali a valere sulle "Somme a disposizione dell'Amministrazione";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 276 del 25 novembre 2015 di: "RIPARTO dei compensi per lavoro straordinario del personale regionale, con funzioni tecniche, effettuate nel per il periodo luglio 2011 - settembre 2015, già impegnate e liquidate sul Programma Triennale Spese Generali, a valere sulle "Somme a disposizione dell'Amministrazione";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 305 del 15 dicembre 2015 di: "APPROVAZIONE Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul conto finale. LIQUIDAZIONE rata di saldo lavori principali. DISPOSIZIONE di liquidazione lavori in economia";
- VISTO il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, in data 12 dicembre 2013 con effettivo inizio in pari data e che fissa al 10 febbraio 2014 il termine per l'ultimazione dei lavori;
- VISTI i verbali di sospensione lavori in data 7 gennaio 2014 e di ripresa in data 20 gennaio 2014 con fissazione del nuovo termine di ultimazione dei lavori al 23 febbraio 2014;
- VISTA il verbale di sospensione lavori n. 2 in data 12 febbraio 2014;
- VISTO il verbale di ripresa n. 2 con indicazione del nuovo termine di ultimazione dei lavori al 19 ottobre 2014 prorogato in forza alla concessione di giorni 15 di proroga al 13 novembre 2014;
- VISTO il verbale di ultimazione dei lavori in data 14 novembre 2014 che certifica l'ultimazione in data 12 novembre 2014 e quindi in tempo utile;
- CONSIDERATO che l'importo fissato nel quadro economico dell'intervento in argomento per la voce "Oneri connessi al D.P.C.M. 21 gennaio 2011" pari ad €. 14.000,00 è da ritenersi compensativa di parte delle spese già sostenute in attuazione del D.P.C.M. 21 gennaio 2011;
- VISTO l'art. 92, comma 5 del D.L.gs. 12/04/2006, n.163 e successive mm. e ii. che ripropone, con modifiche, l'art. 18 della Legge 11/02/1994 n. 109 e success. mm. e ii., fissando al 2% il limite massimo della percentuale da applicare per la quantificazione dell'incentivo di cui trattasi;
- VISTA la D.G.R. 2806 del 4 maggio 2014 e la D.G.R. 672 dell'11 maggio 2011 sulla ripartizione degli incentivi ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006;
- VISTO l'art. 13 bis della Legge 11 agosto 2014 n. 114, che fissa la quota dell'80% del fondo, così come previsto dall'art. 93 comma 7 ter e quater del D.Lgs 163/2006, nella ipotesi in cui le singole attività afferenti alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori siano ultimate successivamente alla entrata in vigore della suindicata legge;
- VISTA la D.G.R. Regione Basilicata n. 419 del 31 marzo 2015 avente ad oggetto: "D.Lgs. 163/2006 art. 93 come modificato ed integrato dall'art. 13 bis del D.L. 90 del 24 giugno 2014, convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114 – costituzione del fondo per gli incentivi alla progettazione ed innovazione nei lavori pubblici. Disposizioni transitorie";



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 88 del 20 febbraio 2014 di: "DISPOSIZIONE di pagamento in acconto dell'incentivo ex art.92 del D. Lgs n.163/2006" con il quale è stato liquidato un primo acconto per incentivi come da tabella sotto riportata:

Nome e Cognome	Imponibile €	Contributi previdenziali obbligatori €	Ritenuta d'acconto		Totale Netto €
			Aliquota	Importo €	
Calvello Gerardo	520,85	0	20%	104,17	416,68
La Notte Angelo	1.354,25	0	25%	338,56	1.015,69
Cavallo Vincenzo	1.250,04	0	25%	312,51	937,53
Laurino Laviero	937,52	0	25%	234,38	703,14
Colangelo Gerardo	520,85	0	25%	130,21	390,64
Colangelo Giuseppe	208,35	0	25%	52,09	156,26
Rivello Rocco	156,25	0	25%	39,06	117,19
Maio Salvatore	156,25	0	25%	39,06	117,19
Zaccagnino Pierina	104,19	0	25%	26,05	78,14
	5.208,55			1.276,09	3.932,46

CONSIDERATO altresì, che il quadro economico di progetto approvato con il Decreto Commissariale n.227 del 28 giugno 2013 prevede tra le somme a disposizione dell'Amministrazione la voce "c3) per . Spese Tecniche relative a: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi. Alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ecc." per un importo di € 10.900,00;

VISTI i prospetti del calcolo dell'incentivo a saldo, firmati dal RUP e modificati per tener conto del disposto dell'art. 93 comma 7 bis, ter, quater del D.lgs. 163/2006 come modificato dalla Legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, per un totale pari ad €. **10.769,77** di cui €. **10.354,90** per incentivo, €. **414,87** per verifica e validazione ai sensi degli artt. 52 e seguenti del DPR 207/2010 oltre €. **889,71** per accantonamento nel c.d. "fondo per la progettazione e l'innovazione";

CONSIDERATO che per le attività sopra richiamate ha provveduto personale interno alla Regione Basilicata, al quale compete un importo lordo per incentivo nonché per verifica e validazione, pari ad €. **10.769,77** secondo il prospetto sotto riportato:

N. PROG.	DIPENDENTE	Matricola	Importo lordo	Imponibile	CPDEL	EMPDEP	Totale contributi	TOTALE
					23,80%	0,093%		
1	Ing. Gerardo Calvello	1583	€ 916,32	€ 739,61	€ 176,03	€ 0,69	€ 176,71	€ 916,32
2	Ing. Pasquale Alberti	1828	€ 391,30	€ 315,84	€ 75,17	€ 0,29	€ 75,46	€ 391,30
3	Ing. Angelo La Notte	2147	€ 3.828,10	€ 3.089,84	€ 735,38	€ 2,87	€ 738,26	€ 3.828,10
4	Geom. Vincenzo Cavallo	1395	€ 3.498,51	€ 2.823,82	€ 672,07	€ 2,63	€ 674,69	€ 3.498,51
2	Geom. Laurino Laviero	2022	€ 1.699,47	€ 1.371,72	€ 326,47	€ 1,28	€ 327,75	€ 1.699,47
4	Geol. Gerardo Colangelo	2444	€ 436,07	€ 351,97	€ 83,77	€ 0,33	€ 84,10	€ 436,07





**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

Importo Totale da Liquidare	€ 10.769,77	€ 8.692,80	€ 2.068,89	€ 8,08	€ 2.076,97	€ 10.769,77
-----------------------------	-------------	------------	------------	--------	------------	-------------

CONSIDERATO altresì che il compenso per incentivo, pari ad **€. 10.769,77** trova copertura nell'ambito delle Somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce "Indennità ex art. 92 D.Lgs. 163/2006" per €. 10.354,90 ed alla voce "Spese per verifica e validazione" per €. 414,87, nel quadro economico di assestamento finale che si approva unitamente agli Atti Finali di collaudo;

CONSIDERATO che l'art. 13 bis comma 7 *quater* della Legge 11 agosto 2014 n. 114, fissa la quota del 20% del fondo, così come previsto dall'art. 93 comma 7 ter e *quater* del D.Lgs 163/2006, per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali da parte della struttura commissariale e che pertanto l'importo calcolato pari ad **€. 889,71** è da accantonare e quindi da ritenere compensativa di parte delle spese già sostenute dalla Struttura Commissariale;

RITENUTA congrua la ripartizione tra i soggetti interessati, perché corrispondente a quanto stabilito nella D.G.R. n. 2806/2006 applicandola, per analogia, anche alla quota spettante per il funzionario del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto per l'attività svolta in nome e per conto della Struttura Commissariale;

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;

RITENUTO quindi che si può dare corso alla liquidazione complessiva di **€. 10.769,77** in favore dei funzionari della Regione Basilicata incaricati dello svolgimento delle attività relative alla progettazione esecutiva, alla Direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza nonché di quelle svolte dal R.U.P. a titolo di incentivo ex art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.;

VISTA la nota prot. N. 0252625/19AF del 2 dicembre 2015, acquisita al protocollo commissariale n. 1277 del 11 dicembre 2015, con la quale il Responsabile del Procedimento, ing. Pasquale Alberti ha trasmesso la documentazione inerente gli atti finali di contabilità e collaudo emessi nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori di messa in sicurezza del costone roccioso a monte della S.S.18"- Comune di Maratea - Cod."PZ094A/11";

VISTA la Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Soggetto Beneficiario, Regione Basilicata, ed il Soggetto Attuatore Commissario Straordinario, che riporta il quadro di raffronto tra le somme impegnate, complessivamente accertate, liquidate ed ancora da liquidare, sotto indicato:

	Progetto somme impegnate	Importi accertati	Importi liquidati	Importi da liquidare	Economie (+) Maggiori spese (-)
A) Lavori					
A1) Importo lavori a misura al netto del ribasso del 36,736%	€ 454.219,91	€ 445.122,68	€ 445.122,68	€ 0,00	€ 9.097,23
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 43.515,03	€ 43.515,03	€ 43.515,03	€ 0,00	€ 0,00
A) Totale importo netto lavori	€ 497.734,94	€ 488.637,71	€ 488.637,71	€ 0,00	€ 9.097,23
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione					
B1) Lavori in economia	€ 35.946,00	€ 35.522,37	€ 35.522,27	€ 0,00	€ 423,63
B2) Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA compresa)	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00
B3) Incentivo ex art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006	€ 16.000,00	€ 15.563,45	€ 5.208,55	€ 10.354,90	€ 436,55



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

B6)	Spese generali per pubblicità, acquisto attrezzature e software, validazione e verifiche	€ 10.000,00	€ 1.127,28	€ 1.127,28	€ 0,00	€ 8.872,72
B6a)	Per verifica e validazione	€ 0,00	€ 414,87	€ 0,00	€ 414,87	-€ 414,87
B6b)	Accantonamento ex art. 93 c. 7 quater D.Lgs. 163/06	€ 0,00	€ 889,71	€ 889,71	€ 0,00	-€ 889,71
B6c)	Oneri AVCP	€ 0,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 0,00	-€ 375,00
B6d)	Assicurazione dipendenti	€ 0,00	€ 630,00	€ 630,00	€ 0,00	-€ 630,00
B6e)	Spese generali per missioni e rimborsi	€ 0,00	€ 1.965,61	€ 1.965,61	€ 0,00	-€ 1.965,61
B6f)	Spese generali per straordinari personale P.A.	€ 0,00	€ 1.443,28	€ 1.443,28	€ 0,00	-€ 1.443,28
B7)	Spese per attività tecnico amministrative	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00
B8)	IVA ed eventuali altre imposte	€ 120.819,81	€ 115.315,22	€ 115.315,22	€ 0,00	€ 5.504,59
B)	Totale importo somme a disposizione	€ 202.265,81	€ 187.246,79	€ 176.476,92	€ 10.769,77	€ 15.019,02
	Importo complessivo (A+B)	€ 700.000,75	€ 675.884,50	€ 665.114,63	€ 10.769,77	€ 24.116,25

CONSIDERATO che le spese sostenute corrispondono alle previsioni progettuali per "qualità e quantità" salvo lievi variazioni, come si rileva dal soprariportato prospetto;

CONSIDERATO che complessivamente è stata accertata, nell'ambito del presente intervento, una spesa di **€. 675.884,50** con un minor importo di **€. 24.116,25** rispetto al limite di impegno di **€. 700.000,00** e che tale minor importo è da considerare "economia di intervento";

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;

VISTA la disponibilità della somma complessiva di **€. 10.769,77** nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, giusta imputazione effettuata con il Decreto Commissariale n. 227 del 28 giugno 2013;

TUTTO ciò premesso e considerato

D E C R E T A

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Soggetto beneficiario, Regione Basilicata, ed il Commissario Straordinario;
3. di definire in **€. 675.884,50** la spesa complessivamente occorsa per l'intervento denominato "Lavori di messa in sicurezza del costone roccioso a monte della S.S.18"- Comune di Maratea - Cod."PZ094A/11". CUP: J23B10000440001
4. di definire in **€. 24.116,25** la somma da considerare come "economia" sull'importo complessivo programmato ed approvato;
5. di riportare tutti gli importi accertati nel prospetto sotto indicato:

	Progetto somme impegnate	Importi accertati



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

A) Lavori			
A1)	Importo lavori a misura al netto del ribasso del 36,736%	€ 454.219,91	€ 445.122,68
A2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 43.515,03	€ 43.515,03
A)	Totale Importo netto lavori	€ 497.734,94	€ 488.637,71
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1)	Lavori in economia	€ 35.946,00	€ 35.522,37
B2)	Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA compresa)	€ 5.500,00	€ 0,00
B3)	Incentivo ex art. 92 c. 5 D.lgs. 163/2006	€ 16.000,00	€ 15.563,45
B6)	Spese generali per pubblicità, acquisto attrezzature e software, validazione e verifiche	€ 10.000,00	€ 1.127,28
B6a)	Per verifica e validazione	€ 0,00	€ 414,87
B6b)	Accantonamento ex art. 93 c. 7 quater D.lgs. 163/06	€ 0,00	€ 889,71
B6c)	Oneri AVCP	€ 0,00	€ 375,00
B6d)	Assicurazione dipendenti	€ 0,00	€ 630,00
B6e)	Spese generali per missioni e rimborsi	€ 0,00	€ 1.965,61
B6f)	Spese generali per straordinari personale P.A.	€ 0,00	€ 1.443,28
B7)	Spese per attività tecnico amministrative	€ 14.000,00	€ 14.000,00
B8)	IVA ed eventuali altre imposte	€ 120.819,81	€ 115.315,22
B)	Totale Importo somme a disposizione	€ 202.265,81	€ 187.246,79
	Importo complessivo (A+B)	€ 700.000,75	€ 675.884,50

DISPONE

- che l'Ufficio Ragioneria prelevi dalla contabilità speciale n. ██████ denominata "C.S. Rischio Idrogeo. Basilicata" aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, la somma complessiva di **€ 10.769,77** per consentire il pagamento degli importi ancora da liquidare per l'intervento approvato con Decreto commissariale n. 227 del 28 giugno 2013;
- Il pagamento della somma complessiva di **€ 10.769,77** per la liquidazione del saldo incentivo ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006 ai funzionari della P.A. incaricati nell'ambito dell'intervento denominato: "Lavori di messa in sicurezza del costone roccioso a monte della S.S.18"- Comune di Maratea - Cod."PZ094A/11". CUP: J23B10000440001 secondo il prospetto sotto riportato:

N. PROG.	DIPENDENTE	Matricola	Importo lordo	Imponibile	CPDEL	EMPDEP	Totale contributi	TOTALE
					23,80%	0,093%		
1	Ing. Gerardo Calvello	1583	€ 916,32	€ 739,61	€ 176,03	€ 0,69	€ 176,71	€ 916,32
2	Ing. Pasquale Alberti	1828	€ 391,30	€ 315,84	€ 75,17	€ 0,29	€ 75,46	€ 391,30
3	Ing. Angelo La Notte	2147	€ 3.828,10	€ 3.089,84	€ 735,38	€ 2,87	€ 738,26	€ 3.828,10
4	Geom. Vincenzo Cavallo	1395	€ 3.498,51	€ 2.823,82	€ 672,07	€ 2,63	€ 674,69	€ 3.498,51
2	Geom. Laurino Laviero	2022	€ 1.699,47	€ 1.371,72	€ 326,47	€ 1,28	€ 327,75	€ 1.699,47
4	Geol. Gerardo Colangelo	2444	€ 436,07	€ 351,97	€ 83,77	€ 0,33	€ 84,10	€ 436,07
Importo Totale da Liquidare			€ 10.769,77	€ 8.692,80	€ 2.068,89	€ 8,08	€ 2.076,97	€ 10.769,77



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art 10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione dei seguenti ordinativi di pagamento in favore di:

- 1) **Regione Basilicata** – Tesoreria Unica n. [REDACTED] – della somma complessiva di **€. 10.769,77**, a titolo di incentivo alla progettazione ex art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/06 in favore dei funzionari regionali incaricati, di cui €. 8.692,80 per imponibile ed €. 2.076,97 per ritenute complessive;

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Alberti dell'ufficio Difesa del Suolo di Potenza ed al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 15 dicembre 2015

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

Ing. Gerardo Calvello



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.