



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

**DECRETO n. 312 del 18 dicembre 2015**

**OGGETTO:** Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. Intervento di "Riduzione rischio idrogeologico " Comune di Picerno (PZ) - Cod." PZ051A/10".  
CUP: J83B10000840001.

**APPROVAZIONE** Atti di contabilità finale. Relazione Acclarante i rapporti tra soggetto Attuatore e Soggetto Beneficiario.

**LIQUIDAZIONE** saldo incentivi ex art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006.

**LIQUIDAZIONE:** Contributo AVCP in favore del Comune di Picerno (PZ)

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTO** l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** l'art. 10 della Legge 11 agosto 2014 n. 116 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014;
- VISTA** l'O.C. n. 2 del 22 settembre 2014;
- VISTO** il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- CONSIDERATO** che tra gli interventi individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato e nella sopra citata delibera CIPE n.8/2012 è compreso l'intervento di "Riduzione rischio idrogeologico "- Comune di Picerno - Cod." PZ051A/10";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 100 del 23 luglio 2012 di: "*DISPOSIZIONE di pagamento indagini geologiche*";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 113 del 19 aprile 2013 di: "*APPROVAZIONE: Progetto Definitivo/Esecutivo – Piano di esproprio*" avente il seguente quadro economico:

A-	LAVORI	Importo	Totale
1)	lavori a misura	€ 235.259,27	
2)	Costi speciali oneri per la sicurezza, non soggetto	€ 7.813,71	



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

a ribasso		
	<b>Totale lavori</b>	<b>€. 243.072,98</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b1)	Lavori in economia	€. 6.677,28
b2)	Rilievi accertamenti ed indagini (compreso IVA)	€ 55.268,75
b4)	Spese autorità di vigilanza Contratti pubblici	€ 225,00
b5)	Espropri-occupazioni e spese connesse (registrazioni ecc.)	€ 1.000,00
b7)	Spese tecniche (progett., Dir. Lavori, collaudi etc compreso CNPAIA)	€ 20.124,00
b8)	Incentivi ex art. 92 D.lgs 163/06	€ 2.400,00
b9)	Spese per consulenze, collaudi etc.(compreso IVA)	€ 1.258,40
b11)	Spese per pubblicità opere d'arte	€ 500,00
b12)	Spese per accertamenti laboratorio, verifiche tecniche etc.	€ 800,00
b13)	I.V.A. (21% su A -b1 - b7)	€ 56.673,59
b14)	Spese per assicurazione verificatore	€ 150,00
b15)	D.P.C.M. 21/01/2011	€ 8.000,00
b16)	Imprevisti	€ 3.850
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€. 156.927,02</b>
	<b>Importo totale progetto</b>	<b>€. 400.000,00</b>

- VISTO il Decreto Commissariale n. 189 del 6 giugno 2013 di: "APPROVAZIONE verbale di gara del 5 giugno 2013 e Presa d'atto dell'aggiudicazione provvisoria, così come riportato nel verbale di gara di cui al punto 2, l'impresa "Marotta srl con sede in via della Speranza n.37 - 85010 Pietrapertosa (PZ) P.IVA 00969890763" per un importo netto per lavori a misura di € 198.676,23 a seguito del ribasso offerto del 15,550% oltre € 7.814,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l'importo complessivo netto di € 206.490,23; seconda classificata l'impresa "De Stefano Salvatore & C. snc con sede in viale del Basento n.244/a 85100 Potenza - P.IVA 00862700762";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 325 del 23 agosto 2013 di: "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 360 del 9 settembre 2013 di: "DISPOSIZIONE di pagamento spese tecniche" con il quale è stata liquidato un primo acconto di €. 11.901,64 oltre Cassa ed IVA e per complessivi €. **15.100,80**, relativo al saldo per progettazione definitiva ed esecutiva;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 434 del 21 ottobre 2013 di: "APPROVAZIONE "Contratto rep. n. 69 del 15 ottobre 2013 e registrato a Matera al n.2647 in data 17 ottobre 2013";
- VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 23 ottobre 2013;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

- VISTI il Verbale di Sospensione dei lavori n. 1 in data 25 novembre 2013 ed il Verbale di ripresa dei lavori n. 1 in data 28 marzo 2014;
- VISTI il Verbale di Sospensione dei lavori n. 2 in data 17 aprile 2014 ed il Verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data 12 maggio 2014;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 236 dell'8 settembre 2014 di: "LIQUIDAZIONE Certificato di pagamento n.1 e Disposizione di pagamento 1° SAL";
- VISTO il Verbale di Sospensione dei lavori n. 3 in data 8 luglio 2014;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 395 del 30 dicembre 2014 DI: "APPROVAZIONE: Perizia di variante. Nuovo quadro economico e Schema Atto di Sottomissione" avente il seguente quadro economico:

A)	LAVORI	Importo	Totale
A.1	lavori a misura	€ 268.106,04	
	A detrarre il ribasso d'asta del 15,55%	€ 41.690,49	
A.2	Lavori a corpo	€ 0,00	
	Restano i lavori al netto del ribasso	€ 226.415,55	
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.749,71	
A)	<b>Totale lavori</b>		<b>€ 235.165,26</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Imprevisti e lavori in economia	€ 9.955,28	
B.2	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00	
B.3	Rilievi ed indagini (compreso IVA)	€ 55.268,75	
B.4	Spese AVCP	€ 225,00	
B.5	Espropri ed occupazioni (compreso spese)	€ 1.000,00	
B.6	Spese tecniche variante (compreso CNPAIA)	€ 7.036,24	
B.7	Spese tecniche progettazione, D.L., sicurezza (compreso CNPAIA)	€ 20.124,00	
B.8	Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 2.400,00	
B.9	Spese per collaudi e consulenze	€ 0,00	
B.10	IVA (22% di A+B.1+B.6+B.7)	€ 59.902,61	
B.11	Accertamenti di laboratorio, verifiche, etc.	€ 122,86	
B.12	Spese di copisteria per conferenza di serv.	€ 800,00	
B.13	Oneri D.P.C.M. 21/01/2011	€ 8.000,00	
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 164.834,74</b>
	<b>Importo totale progetto</b>		<b>€ 400.000,00</b>

- VISTO il Decreto Commissariale n. 33 del 13 febbraio 2015 di: "LIQUIDAZIONE lista in economia dal 1° dicembre 2013 al 15 dicembre 2013 e lista in economia dal 1° luglio 2014 al 7 luglio 2014";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 128 del 5 giugno 2015 di: "DISPOSIZIONE di liquidazione spese di plottaggio elaborati progettuali";



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 130 del 5 giugno 2015 di: "*DISPOSIZIONE di pagamento acconto spese tecniche per Direzione dei lavori a tutto il 1° SAL*" con il quale è stata liquidato un secondo acconto pari ad € 6.714,49 di cui € 5.292,00 di imponibile, € 211,68 per CNPAIA al 4%, € 1.210,81 per IVA al 22%, corrispondente al 72% sull'importo complessivo previsto per la Direzione dei lavori e contabilità;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 147 del 18 giugno 2015 di: "*APPROVAZIONE Atto Aggiuntivo rep. 176 del 11 giugno 2015 registrato a Matera al n. 692 in data 17 giugno 2015*";
- VISTO il Verbale di Ripresa dei lavori n. 3 in data 2 luglio 2015;
- VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 15 settembre 2015;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 292 del 7 dicembre 2015 di: "*APPROVAZIONE dello Stato finale dei lavori a tutto il 15 settembre 2015, della relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione. DISPOSIZIONE di liquidazione rata di saldo lavori principali*";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 303 del 10 dicembre 2015 di: "*DISPOSIZIONE di liquidazione rata di saldo Spese Tecniche*";
- VISTA la nota prot. 9728 del 2 dicembre 2015 del Comune di Picerno (PZ), acquisita al protocollo commissariale in pari data al n. di prot. 1216, con la quale il Responsabile unico del Procedimento – ing. Leonardo Zaccagnino – ha trasmesso la documentazione inerente gli Atti finali di contabilità e collaudo emesse nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori di riduzione rischio idrogeologico" - Comune di Picerno - Cod. "PZ051A/10";
- CONSIDERATO che l'importo fissato nel quadro economico dell'intervento in argomento per la voce "*Oneri connessi al D.P.C.M. 21 gennaio 2011*" pari ad € 6.800,00 è da ritenersi compensativa di parte delle spese già sostenute in attuazione del D.P.C.M. 21 gennaio 2011;
- VISTO l'art. 92, comma 5 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e successive mm. e ii. che ripropone, con modifiche, l'art. 18 della Legge 11/02/1994 n. 109 e success. mm. e ii., fissando al 2% il limite massimo della percentuale da applicare per la quantificazione dell'incentivo di cui trattasi;
- VISTA la D.G.R. 2806 del 4 maggio 2014 e la D.G.R. 672 dell'11 maggio 2011 sulla ripartizione degli incentivi ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006;
- VISTO l'art. 13 bis della Legge 11 agosto 2014 n. 114, che fissa la quota dell'80% del fondo, così come previsto dall'art. 93 comma 7 ter e quater del D.Lgs 163/2006, nella ipotesi in cui le singole attività afferenti alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori siano ultimate successivamente alla entrata in vigore della suindicata legge;
- VISTA la D.G.R. Regione Basilicata n. 419 del 31 marzo 2015 avente ad oggetto: "*D.Lgs. 163/2006 art. 93 come modificato ed integrato dall'art. 13 bis del D.L. 90 del 24 giugno 2014, convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114 – costituzione del fondo per gli incentivi alla progettazione ed innovazione nei lavori pubblici. Disposizioni transitorie*";
- CONSIDERATO che le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, della Direzione dei Lavori, misura e contabilità sono state eseguite da tecnici incaricati esterni alla Pubblica



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

Amministrazione, gli incentivi alla progettazione per il personale del Comune di Picerno, di cui all'art. 92 c. 5 e ss.ii.mm. del D.lgs. 163/2006, dovranno essere proporzionalmente ridotte e comprendere le sole attività svolte effettivamente applicando per analogia il regolamento della Regione Basilicata suindicato;

Calcolo Incentivo Progetto PZ051A/10				
Applicando la DGR 419/2015 in analogia con la Regione Basilicata				
	data	importo		
Importo complessivo di progetto		€ 400.000,00		
Importo dei lavori a misura		€ 243.072,98		
Importo oggetto di incentivo		€ 243.000,00		
Aggiudicazione	05/06/2013			
Consegna dei lavori	23/10/2013			
Approvazione della variante	30/12/2014			
Importo complessivo Variante		€ 400.000,00		
Importo dei lavori al lordo Variante		€ 276.855,75		
Maggior importo lordo dei lavori		€ 33.782,77		
Importo oggetto di incentivo Variante		€ 277.000,00		
Ultimazione dei lavori	15/09/2015			
Stato finale dei lavori	15/09/2015			
Relazione sul conto finale e CRE	24/11/2015			
Totale giorni procedimento		902		
giorni fino al 19 agosto 2014 (applicando il 2,00%)	19/08/2014	440		
giorni dal 20 agosto 2014 (applicando il 1,60%)	24/11/2015	462		
<b>Verifica e validazione (DPR 207/2010 artt. 52-53-54 e 55)</b>				
Importo Lavori progetto x 0,15% da liquidare al RUP				€ 364,61
Maggior Importo. Lavori progetto di Variante x 0,15% da liquidare al RUP				€ 50,67
<b>Attività di Responsabile Unico del Procedimento</b>				
giorni fino al 19 agosto 2014 (applicando il 2,00%)	al 2,00%	440	0,487805	
Percentuale spettante al RUP	10%			
Importo oggetto di incentivo (Progetto principale)		€ 243.000,00		€ 237,07
giorni dal 20 agosto 2014 (applicando il 1,60%)	all' 1,60%	462	0,512195	
Percentuale spettante al RUP	10%			
Importo oggetto di incentivo (Variante)		€ 277.000,00		€ 227,00
Totale da liquidare per incentivo ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006				€ 464,08
Totale da liquidare per Verifica e validazione ai sensi dell'art. 52 DPR 207/2010				€ 415,28
<b>Totale generale da liquidare al RUP</b>				<b>€ 879,36</b>
Accantonamento ex art. 93 c. 7 quater D.Lgs. 163/2006	0,40%	462	0,512195	
Importo oggetto di incentivo (Variante)		€ 277.000,00		
<b>Importo calcolato da accantonare</b>				<b>€ 56,75</b>

VISTO

il prospetto del calcolo dell'incentivo a saldo e modificati per tener conto del disposto dell'art. 93 comma 7 bis, ter, quater del D.lgs. 163/2006 come modificato dalla Legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, per un totale pari ad **€. 879,36** a favore dell'Ing. Leonardo Zaccagnino, funzionario del Comune di Picerno (PZ), di cui **€. 464,08** per incentivo, **€. 415,28** per verifica e validazione ai sensi degli artt. 52 e



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

seguenti del DPR 207/2010, oltre **€. 56,75** per accantonamento nel c.d. "fondo per la progettazione e l'innovazione" del Commissario Straordinario;

**RITENUTA** congrua la ripartizione tra i soggetti interessati, perché corrispondente a quanto stabilito nella D.G.R. n. 2806/2006 per l'attività svolta in nome e per conto della Struttura Commissariale;

**ACCERTATA** la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;

**RITENUTO** quindi che si può dare corso alla liquidazione complessiva di **879,36** in favore dell'Ing. Leonardo Zaccagnino, funzionario del Comune di Picerno (PZ), incaricato dello svolgimento della attività di R.U.P, a titolo di incentivo ex art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. nonché per la verifica e la validazione del progetto ai sensi dell'art. 52 e seguenti del Regolamento DPR 207/2010;

**CONSIDERATO** che allo stato non risulta essere stato disposto il pagamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contatti Pubblici, come previsto all'art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 che demanda all'AVCP la determinazione della contribuzione da parte dei soggetti pubblici e privati, sottoposti al pagamento, e che pertanto bisogna liquidare al Comune di Picerno (PZ) la somma pari ad **€. 225,00** per il successivo adempimento;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 15 del 26 gennaio 2013 di: "RIMBORSO ANTICIPAZIONE per premio polizza assicurativa per personale dipendente Enti Pubblici e DISPOSIZIONE di pagamento", con il quale è stato anticipato a valere sul Programma Triennale delle Spese Generali, il costo relativo alla stipula di una polizza assicurativa R.C. professionale per il Verificatore, pari al 0,4/1000 dell'importo lordo dei lavori a base d'asta, e quindi per un costo complessivo di **€. 118,00**;

**CONSIDERATO** che tali costi, anticipati sul Programma Triennale delle Spese Generali, trovano copertura economica tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione nell'ambito del quadro economico, alla voce "Spese per assicurazione dipendenti";

**VISTA** la Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Soggetto Beneficiario, Regione Basilicata, ed il Soggetto Attuatore Commissario Straordinario, che riporta il quadro di raffronto tra le somme impegnate, complessivamente accertate, liquidate ed ancora da liquidare, sotto indicato:

		Progetto somme impegnate	Importi accertati	Importi liquidati	Importi da liquidare	Economie (+) Maggiori spese (-)
<b>A) Lavori</b>						
A1)	Importo lavori a misura al netto del ribasso del 15,55%	€ 226.415,55	€ 226.359,16	€ 226.359,16	€ 0,00	€ 56,39
A2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.749,71	€ 8.749,71	€ 8.749,71	€ 0,00	€ 0,00
<b>A)</b>	<b>Totale importo netto lavori</b>	<b>€ 235.165,26</b>	<b>€ 235.108,87</b>	<b>€ 235.108,87</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 56,39</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>						
B1)	Imprevisti e lavori in economia (IVA esclusa)	€ 9.955,28	€ 6.520,96	€ 6.520,96	€ 0,00	€ 3.434,32
B2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B3)	Rilievi ed indagini (Compreso IVA)	€ 55.268,75	€ 55.268,75	€ 55.268,75	€ 0,00	€ 0,00
B4)	Contributo AVCP	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00	€ 0,00
B5)	Espropri ed occupazioni (compreso spese)	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

B6)	Spese Tecniche variante (compreso Cassa)	€ 7.036,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.036,24
B7)	Spese Tecniche progettazione, DL, sicurezza (compreso C.)	€ 20.124,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.124,00
B7a)	1° acconto Spese Tecniche per progettazione (compreso Cassa)	€ 0,00	€ 12.480,00	€ 12.480,00	€ 0,00	-€ 12.480,00
B7b)	2° acconto Spese Tecniche per DL	€ 0,00	€ 5.503,68	€ 5.503,68	€ 0,00	-€ 5.503,68
B7c)	Saldo spese tecniche per DL, Variante ed indagini aggiuntive	€ 0,00	€ 9.256,55	€ 9.256,55	€ 0,00	-€ 9.256,55
B7d)	Indagini geognostiche aggiuntive	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	-€ 2.000,00
B8)	Incentivo ex art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006	€ 2.400,00	€ 464,08	€ 0,00	€ 464,08	€ 1.935,92
B8a)	Accantonamento ex art. 93 c. 7 quater D.Lgs. 163/2006	€ 0,00	€ 56,75	€ 56,75	€ 0,00	-€ 56,75
B9)	Spese per collaudi e consulenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B9a)	Spese per verifica e validazione Art. 52 DPR 207/2010	€ 0,00	€ 415,28	€ 0,00	€ 415,28	-€ 415,28
B10)	IVA sui lavori e sulle spese tecniche prevista	€ 59.902,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.902,61
B10a)	IVA sui lavori principali al 22% versata	€ 0,00	€ 51.723,95	€ 51.723,95	€ 0,00	-€ 51.723,95
B10b)	IVA sui lavori in economia al 22% versata	€ 0,00	€ 1.434,61	€ 1.434,61	€ 0,00	-€ 1.434,61
B10c)	IVA sulle spese tecniche al 21% versata	€ 0,00	€ 2.620,80	€ 2.620,80	€ 0,00	-€ 2.620,80
B10d)	IVA sulle spese tecniche al 22% a saldo versata	€ 0,00	€ 3.687,25	€ 3.687,25	€ 0,00	-€ 3.687,25
B11)	Accertamenti di laboratorio, verifiche, assicurazioni	€ 122,86	€ 118,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,86
B12)	Spese di copisteria per conferenza di servizi (IVA compresa)	€ 800,00	€ 735,00	€ 735,00	€ 0,00	€ 65,00
B13)	Oneri DPCM 21 gennaio 2011	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00
B)	<b>Totale Importo somme a disposizione</b>	<b>€ 164.834,74</b>	<b>€ 160.510,56</b>	<b>€ 159.288,30</b>	<b>€ 1.104,36</b>	<b>€ 4.324,08</b>
	<b>Importo complessivo (A+B)</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 395.619,53</b>	<b>€ 394.397,17</b>	<b>€ 1.104,36</b>	<b>€ 4.380,47</b>

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;

VISTA la disponibilità della somma complessiva di **€ 1.104,36** nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, giusta imputazione effettuata con il Decreto Commissariale n. 113 del 19 aprile 2013;

TUTTO ciò premesso e considerato

**DECRETA**

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Soggetto beneficiario, Comune di Picerno (PZ), ed il Commissario Straordinario;
3. di definire in **€ 395.619,53** la spesa complessivamente occorsa per l'intervento denominato Riduzione rischio idrogeologico "Comune di Picerno (PZ) - Cod."PZ051A/10" CUP: J83B10000840001
4. di definire in **€ 4.380,47** la somma da considerare come "economia" sull'importo complessivo programmato ed approvato;
5. di riportare tutti gli importi accertati nel prospetto sotto indicato:



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(O.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O C. n. 2 del 22 settembre 2014)

		Progetto somme impegnate	Importi accertati
<b>A) Lavori</b>			
A1)	Importo lavori a misura al netto del ribasso del 15,55%	€ 226.415,55	€ 226.359,16
A2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.749,71	€ 8.749,71
A)	<b>Totale importo netto lavori</b>	<b>€ 235.165,26</b>	<b>€ 235.108,87</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B1)	Imprevisti e lavori in economia (IVA esclusa)	€ 9.955,28	€ 6.520,96
B2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
B3)	Rilievi ed indagini (Compreso IVA)	€ 55.268,75	€ 55.268,75
B4)	Contributo AVCP	€ 225,00	€ 225,00
B5)	Espropri ed occupazioni (compreso spese)	€ 1.000,00	€ 0,00
B6)	Spese Tecniche variante (compreso Cassa)	€ 7.036,24	€ 0,00
B7)	Spese Tecniche progettazione, DL, sicurezza (compreso C.)	€ 20.124,00	€ 0,00
B7a)	1° acconto Spese Tecniche per progettazione (compreso Cassa)	€ 0,00	€ 12.480,00
B7b)	2° acconto Spese Tecniche per DL	€ 0,00	€ 5.503,68
B7c)	Saldo spese tecniche per DL, Variante ed indagini aggiuntive	€ 0,00	€ 9.256,55
B7d)	Indagini geognostiche aggiuntive	€ 0,00	€ 2.000,00
B8)	Incentivo ex art. 92 c. 5 D.lgs. 163/2006	€ 2.400,00	€ 464,08
B8a)	Accantonamento ex art. 93 c. 7 quater D.Lgs 163/2006	€ 0,00	€ 56,75
B9)	Spese per collaudi e consulenze	€ 0,00	€ 0,00
B9a)	Spese per verifica e validazione Art. 52 DPR 207/2010	€ 0,00	€ 415,28
B10)	IVA sui lavori e sulle spese tecniche prevista	€ 59.902,61	€ 0,00
B10a)	IVA sui lavori principali al 22% versata	€ 0,00	€ 51.723,95
B10b)	IVA sui lavori in economia al 22% versata	€ 0,00	€ 1.434,61
B10c)	IVA sulle spese tecniche al 21% versata	€ 0,00	€ 2.620,80
B10d)	IVA sulle spese tecniche al 22% a saldo versata	€ 0,00	€ 3.687,25
B11)	Accertamenti di laboratorio, verifiche, assicurazioni	€ 122,86	€ 118,00
B12)	Spese di copisteria per conferenza di servizi (IVA compresa)	€ 800,00	€ 735,00
B13)	Oneri DPCM 21 gennaio 2011	€ 8.000,00	€ 8.000,00
B)	<b>Totale Importo somme a disposizione</b>	<b>€ 164.834,74</b>	<b>€ 160.510,66</b>
	<b>Importo complessivo (A+B)</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 395.619,53</b>

**DISPONE IL PAGAMENTO**

della somma complessiva di € 1.104,36 per la liquidazione degli incentivi alla progettazione nonché per verifica e validazione al RUP oltre al rimborso Contributo AVCP al Comune di Picerno accertate e non ancora liquidate nell'ambito dei "Lavori di riduzione rischio idrogeologico " - Comune di Picerno - Cod." PZ051A/10;

**ED AUTORIZZA**

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore di:



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014)

- 1) **Comune di Picerno (PZ)** – Servizio Tesoreria comunale – Codice Fiscale n. 80002250761 dell'importo complessivo **€ 225,00**, a titolo di rimborso Contributo AVCP, a mezzo bonifico bancario, sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: [REDACTED]
- 2) **Comune di Picerno (PZ)** – Servizio Tesoreria comunale – Codice Fiscale n. 80002250761 dell'importo complessivo **€ 879,36**, a titolo di incentivo ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006 per il funzionario con incarico di RUP, a mezzo bonifico bancario, sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: [REDACTED]

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. [REDACTED] aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento All'Ing. Leonardo Zaccagnino, in qualità di RUP ed al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario [www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it](http://www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it).

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 18 dicembre 2015

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

Ing. Gerardo Calvello



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.