



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

DECRETO n. 73 del 29 marzo 2016

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto integrativo.
"Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S.Giorgio Lucano, zona Timpa . Cod. "MT0100A/11".
CUP: J33B11000480001.

APPROVAZIONE Relazione Acclarante i rapporti tra Ente Attuatore e Soggetto Beneficiario.

DISPOSIZIONE di pagamento saldo spese generali ex art. 90 c. 7 e c. 7 bis del D.Lgs. 163/2006 al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Sede Coordinata di Potenza
DISPOSIZIONE di pagamento contributo ex AVCP.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;

VISTO l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

VISTO l'art. 10 della Legge 11 agosto 2014 n. 116 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014;

VISTA l'O.C. n.2 del 22 settembre 2014;

VISTA l'O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015;

VISTO l'Atto integrativo all'Accordo di programma del 14 Dicembre 2010 finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto in data 14 giugno 2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale e riconferma, come prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico, gli interventi riportati nell'elenco ad essa allegato che comprende anche quello in oggetto;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell'allegato 1- Interventi finanziati con il 1°atto integrativo all'Accordo di Programma sopra citato è compreso l'intervento denominato "Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S.Giorgio Lucano, zona Timpa. Cod. "MT100A/11";



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

VISTO il Decreto Commissariale n. 174 del 30 maggio 2013 avente ad oggetto: *Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto integrativo. "Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S.Giorgio Lucano, zona Timpa. Cod. "MT100A/11". CUP: J33B11000480001*
APPROVAZIONE: *Progetto Esecutivo – Schema di contratto* con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori	€ 274.570,16	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.399,96	
TOTALE LAVORI A)		€ 282.970,12
B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
1 Spese tecniche		
1a R.T.P.	€ 12.000,00	
1b Oneri previdenziali	€ 480,00	
1c IVA 21%	€ 2.620,00	
1d Saggi ed indagini	€ 5.200,00	
1e IVA 21%	€ 1.092,00	
	€ 21.392,80	
2 Oneri Amministrazione		
2a Oneri ex art 92, c. 5, D.lgs 163/2006 (2% dei lavori x 66%)	€ 3.735,21	
2b Oneri art. 92, c. 7 e 7 bis D.lgs 163/2006 (3% dei lavori)	€ 8.489,10	
2c Oneri attività di verifica (2% dei lavori x 7,5%x33%)	€ 140,07	
2d IRAP Amministrazione (2% dei lavori x 8,5%x 66%)	€ 317,49	
2e Oneri per attività (2% del progetto)	€ 8.000,00	
	€ 20.681,87	
3 Contributo per autorità di vigilanza	€ 225,00	
4 Lavori in economia di difficile valutazione e misura	€ 4.000,00	
5 Oneri IVA (21% di A + 21% di B4)	€ 60.263,73	
6 Imprevisti	€ 10.466,48	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE B)		€ 117.029,88
TOTALE GENERALE A+B		€ 400.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 206 del 19 giugno 2013 di "APPROVAZIONE: verbale di gara e presa d'atto aggiudicazione provvisoria"

VISTO il Decreto Commissariale n. 266 del 19 luglio 2013 di "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA";

VISTO il Decreto Commissariale n. 389 del 24 settembre 2013 di "DISPOSIZIONE di pagamento per spese tecniche" con il quale è stata liquidata la somma complessiva di € 15.028,20 per il saldo delle spese tecniche relative alla redazione progettazione preliminare ed definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

VISTO il Decreto Commissariale n. 428 del 21 ottobre 2013 di "APPROVAZIONE Contratto rep. 64 del 10 ottobre 2013 e registrato a Matera al n. 2641 in data 17 ottobre 2013";

VISTO il Decreto Commissariale n. 530 del 2 dicembre 2013 di "DISPOSIZIONE di pagamento indagini geognostiche" con il quale è stata liquidata la somma complessiva di € 6.292,00 per la campagna delle indagini geognostiche;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

- VISTO il Verbale di consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in data 18 settembre 2013;
- VISTO il Decreto commissariale n. 16 del 15 gennaio 2014 di: "LIQUIDAZIONE: Certificato di pagamento n.1 e Disposizione di pagamento 1° SAL.";
- VISTO il Decreto commissariale n. 62 del 3 febbraio 2014 di: "DISPOSIZIONE di liquidazione compenso al personale dipendente del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Puglia e di Basilicata per svolgimento di lavoro straordinario" per la somma complessiva pari ad €. 472,54;
- VISTI il Verbale di sospensione dei lavori in data 3 marzo 2014 e di ripresa in data 21 agosto 2014;
- VISTO il Decreto commissariale n. 142 del 1° luglio 2014 di: "LIQUIDAZIONE: Certificato di pagamento n.2 e Disposizione di pagamento 2° SAL";
- VISTO il Decreto commissariale n. 173 del 25 luglio 2014 di: "APPROVAZIONE: Perizia di variante. Nuovo quadro economico. Schema atto aggiuntivo e verbale concordamento nuovi prezzi." avente il seguente nuovo quadro economico:

A) Importo lavori ed oneri di sicurezza	€ 323.515,44
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.399,96
TOTALE LAVORI soggetto a ribasso contrattuale	€ 315.115,48
A detrarre ribasso d'asta del 10.10%	€ 31.826,67
Restano i lavori al netto	€ 283.288,81
Oneri di sicurezza	€ 8.399,96
TOTALE LAVORI AL NETTO ED ONERI	€ 291.688,77
B): - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
1 Spese tecniche	
1a R.T.P.	€ 12.000,00
1b Oneri previdenziali	€ 480,00
1c IVA 21%	€ 2.620,00
1d Saggi ed indagini	€ 5.200,00
1e IVA 21%	€ 1.092,00
	€ 21.392,80
2 Oneri Amministrazione	
2a Oneri ex art 92, c. 5, D.lgs 163/2006 (2% dei lavori x 66%)	€ 4.270,40
2b Oneri art. 92, c. 7 e 7 bis D.lgs 163/2006 (3% dei lavori)	€ 9.705,47
2c Oneri attività di verifica (2% dei lavori x 7,5%x33%)	€ 160,15
2d Oneri per attività (2% del progetto)	€ 8.000,00
3 Contributo per autorità di vigilanza	€ 225,00
4 Imprevisti compreso IVA	€ 385,88
5 Oneri IVA (22% di €291.688,77)	€ 64.171,53
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE B)	€ 108.311,23
TOTALE GENERALE A+B	€ 400.000,00

- VISTO il Decreto commissariale n. 203 del 26 agosto 2014 di: "APPROVAZIONE: Atto Aggiuntivo rep. n. 138 del 18 agosto 2014 e registrato a Matera al n. 1531 il giorno 19 agosto 2014";



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

- VISTA la concessione della proroga di giorni 30, concordata con l'atto aggiuntivo prot. 138 di repertorio, e il periodo di sospensione di giorni 171 per cui la nuova scadenza del tempo contrattuale viene fissata in data 3 ottobre 2014
- VISTO il Verbale di ultimazione dei lavori in data 29 agosto 2014;
- VISTO il Decreto commissariale n. 289 del 15 ottobre 2014 di: "LIQUIDAZIONE Certificato di pagamento n. 3 e Disposizione di pagamento 3° ed ultimo SAL";
- VISTO il Decreto commissariale n. 34 del 13 febbraio 2015 di: "APPROVAZIONE Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione - Approvazione dello Stato Finale e liquidazione rata di saldo lavori";
- VISTO il Decreto commissariale n. 207 del 4 settembre 2015 di: "LIQUIDAZIONE compenso incentivante ex art. 93 c. 7 ter del D.Lgs. 163/2006", con il quale è stata liquidata la somma complessiva di €. 3.650,31 per il saldo competenze spettante al personale del Provveditorato OO.PP. di Basilicata;
- VISTA la nota prot. 431 del 1° febbraio 2016, acquisita al protocollo commissariale in data 2 febbraio 2016 al n. di prot. 72, con la quale il Responsabile del Procedimento – Ing. Vito Sivoilella – funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – sede coordinata di Potenza – ha trasmesso la Relazione Acclarante e richiesto il saldo delle Spese generali previste dal sopracitato Protocollo di intesa e maturato nell'ambito dell'intervento denominato: "Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S.Giorgio Lucano, zona Timpa . Cod. "MT100A/11";
- CONSIDERATO che l'importo fissato nel quadro economico dell'intervento in argomento per la voce "Oneri connessi al D.P.C.M. 21 gennaio 2011" pari ad €. 8.000,00 è da ritenersi compensativa di parte delle spese già sostenute in attuazione del D.P.C.M. 21 gennaio 2011;
- CONSIDERATO che allo stato non risulta essere stato disposto il pagamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contatti Pubblici, come previsto all'art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 che demanda all'AVCP la determinazione della contribuzione da parte dei soggetti pubblici e privati, sottoposti al pagamento, e che pertanto bisogna liquidare al Provveditorato Interregionale OO.PP. – sede Coordinata di Potenza la somma pari ad €. 225,00 per il successivo adempimento;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 421 del 10 ottobre 2013 di "DISPOSIZIONE di pagamento premio polizza assicurativa per le attività di verifica svolte dal personale dipendente del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Puglia e di Basilicata" per la somma complessiva di €. 113,19;
- VISTO il Decreto commissariale n. 342 del 19 novembre 2014 di: "DISPOSIZIONE di pagamento: Acconto spese generali art. 92 c. 7 e 7. bis del D.Lg.s 163/2006", con il quale è stata liquidata la somma complessiva pari ad €. 4.244,55 a titolo di acconto del 50% sulle spese generali, previste dall'Articolo 3 del Protocollo di intesa sottoscritto in data 20 giugno 2012, tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia-Basilicata ed il Commissario Straordinario Delegato;
- VISTO l'Articolo 3 del sopracitato Protocollo di intesa che dice: "...Al Provveditorato saranno riconosciuti i costi sostenuti e le spese di carattere strumentale, ai sensi dell'art. 33, comma 3 e dell'art. 92, comma 7 bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i., per l'importo pari al 2% degli importi dei lavori posti a base di gara; a tali costi sono da aggiungere i premi



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

di polizza assicurativa per i dipendenti interni incaricati dell'attività di progettazione e dell'attività di verifica dei progetti...."

CONSIDERATO che l'importo totale lordo dei lavori come si evince dallo Stato Finale, approvato con Decreto Commissariale n. 34 del 13 febbraio 2015, è pari ad €. 323.515,44 di cui €. 315.115,47 per lavori a misura ed €. 8.399,97 per oneri sulla sicurezza, e che bisogna rimodulare quanto dovuto per spese generali al Provveditorato in complessivi €. 6.470,30 che, al netto dell'acconto già corrisposto pari ad €. 4.244,55, fa corrispondere una rata di saldo spese generali pari ad €. **2.225,75**;

CONSIDERATO che l'importo relativo alle polizze assicurative per il verificato è stato rimodulato da €. 140,07, previste nel quadro economico del Progetto esecutivo, in €. 160,15 previsto nel quadro economico della Perizi di Variante, approvata con Decreto Commissariale n. 173 del 25 luglio 2014;

CONSIDERATO altresì che con Decreto Commissariale n. 421/2013 soprarichiamato è stato liquidato un primo acconto pari ad €. 113,19 resta da liquidare la restante somma di €. **46,96** per il pagamento della polizza assicurativa per i dipendenti interni incaricati dell'attività di verifica dei progetti;

VISTA la Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Soggetto Beneficiario, Regione Basilicata ed il Soggetto Attuatore Commissario Straordinario, che riporta il quadro di raffronto tra le somme impegnate, complessivamente accertate, liquidate ed ancora da liquidare, sotto indicato:

	Progetto somme impegnate	Importi accertati	Importi liquidati	Importi da liquidare	Economie (+) Maggiori spese (-)
A) Lavori					
A1) Importo al netto del ribasso del 10,10%	€ 283.288,81	€ 283.288,80	€ 283.288,80	€ 0,00	€ 0,01
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.399,96	€ 8.399,96	€ 8.399,96	€ 0,00	€ 0,00
A) Totale importo netto lavori	€ 291.688,77	€ 291.688,76	€ 291.688,76	€ 0,00	€ 0,01
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione					
B1a) Spese Tecniche: RTP	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00
B1b) Cassa previdenza (4% di B1a)	€ 480,00	€ 420,00	€ 420,00	€ 0,00	€ 60,00
B1c) IVA al 21% su spese tecniche (B1a+B1b)	€ 2.620,80	€ 2.608,20	€ 2.608,20	€ 0,00	€ 12,60
B1d) Indagini e saggi	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 0,00
B1e) IVA al 21% su indagini e saggi	€ 1.092,00	€ 1.092,00	€ 1.092,00	€ 0,00	€ 0,00
B2a) Oneri Amministrazione: incentivo ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006	€ 4.270,40	€ 3.650,31	€ 3.650,31	€ 0,00	€ 620,09
B2b) Oneri art. 92 c. 7 di progetto	€ 9.705,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.705,47
B2b1) Spese generali (2% Imp. Lordo lavori eseguiti di €. 323.515,44)	€ 0,00	€ 6.470,30	€ 4.244,55	€ 2.225,75	-€ 6.470,30
B2c) Oneri attività di verifica (assicuraz. 2% dei lavori x 7,5% x 33%)	€ 160,15	€ 160,15	€ 113,19	€ 46,96	€ 0,00
B2d) Oneri per attività tecnico amministrative	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00
B2e) Straordinari dipendenti P.A.	€ 0,00	€ 472,54	€ 472,54	€ 0,00	-€ 472,54
B3) Contributo AVCP	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00	€ 0,00
B4) Imprevisti compreso IVA	€ 385,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 385,88
B5) IVA sui lavori (22% di A)	€ 64.171,53	€ 64.171,53	€ 64.171,53	€ 0,00	€ 0,00
B) Totale importo somme a disposizione	€ 108.311,23	€ 104.470,03	€ 101.972,32	€ 2.497,71	€ 3.841,21
Importo complessivo (A+B)	€ 400.000,00	€ 396.158,79	€ 393.661,08	€ 2.497,71	€ 3.841,22



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

- ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:
CUP: J33B11000480001;
- TUTTO ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Soggetto beneficiario, Comune di Chiaromonte (PZ) ed il Commissario Straordinario;
3. di definire in € 396.158,79 la spesa complessivamente occorsa per l'intervento denominato - "Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S.Giorgio Lucano, zona Timpa . Cod. "MT0100A/11". CUP: J33B11000480001;
4. di definire in € 3.841,22 le economie sull'importo complessivo programmato ed approvato;
5. di riportare tutti gli importi accertati nel prospetto sotto indicato:

		Progetto somme impegnate	Importi accertati
A) Lavori			
A1)	Importo al netto del ribasso del 10,10%	€ 283.288,81	€ 283.288,80
A2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.399,96	€ 8.399,96
A)	Totale importo netto lavori	€ 291.688,77	€ 291.688,76
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1a)	Spese Tecniche: RTP	€ 12.000,00	€ 12.000,00
B1b)	Cassa previdenza (4% di B1a)	€ 480,00	€ 420,00
B1c)	IVA al 21% su spese tecniche (B1a+B1b)	€ 2.620,80	€ 2.608,20
B1d)	Indagini e saggi	€ 5.200,00	€ 5.200,00
B1e)	IVA al 21% su indagini e saggi	€ 1.092,00	€ 1.092,00
B2a)	Oneri Amministrazione: incentivo ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006	€ 4.270,40	€ 3.650,31
B2b)	Oneri art. 92 c. 7 di progetto	€ 9.705,47	€ 0,00
B2b1)	Spese generali (2% Imp. Lordo lavori eseguiti di € 323.515,44)	€ 0,00	€ 6.470,30
B2c)	Oneri attività di verifica (assicuraz. 2% dei lavori x 7,5% x 33%)	€ 160,15	€ 160,15
B2d)	Oneri per attività tecnico amministrative	€ 8.000,00	€ 8.000,00
B2e)	Straordinari dipendenti P.A.	€ 0,00	€ 472,54
B3)	Contributo AVCP	€ 225,00	€ 225,00
B4)	Imprevisti compreso IVA	€ 385,88	€ 0,00
B5)	IVA sui lavori (22% di A)	€ 64.171,53	€ 64.171,53
B)	Totale importo somme a disposizione	€ 108.311,23	€ 104.470,03
Importo complessivo (A+B)		€ 400.000,00	€ 396.158,79



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

DISPONE IL PAGAMENTO

della somma complessiva di **€. 2.497,71** per la liquidazione della rata di saldo spese generali ex art. 92 c. 7 e 7 bis. del D.lgs. 163/2006 al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – sede coordinata di Potenza, come previsto dall'Articolo 3 del Protocollo di intesa sottoscritto in data 20 giugno 2012, nonché per il saldo degli oneri di assicurazione dipendenti e per contributo AVCP non ancora liquidato;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione dell'ordinativo di pagamento di **€. 2.497,71** prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. [redacted] aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata", in favore del

- **Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata – Sede coordinata di Potenza – Corso G. Garibaldi, 149 – 85100 Potenza - C.F. 93310920728, a mezzo bonifico bancario sulla Contabilità Speciale Infruttifera cod. 1214 accesa presso la [redacted] intestato a Ministero delle Infrastrutture Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata avente le seguenti coordinate bancarie: Cod. IBAN: [redacted]**

Trasmette il presente provvedimento al Dirigente della Sede Coordinata del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata –Sede Coordinata di Potenza, al RUP Ing. Vito Sivoletta ed all'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art. 18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 29 marzo 2016

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

Ing. Gerardo Calvello



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.