



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

**DECRETO n. 79 del 12 aprile 2016**

**OGGETTO:** Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. - "Intervento di consolidamento a valle della S.P. 5" Comune di Pignola. – "Cod. PZ052A/10" mediante sistemazione a verde pubblico con tecniche di ingegneria naturalistica. CUP: J23B10000540001. CIG: 5401608BEC

**APPROVAZIONE Relazione Acclarante i rapporti tra Ente Attuatore e Soggetto Beneficiario.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTO** l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** l'art. 10 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 11 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014;
- VISTA** l'O.C. n.2 del 22 settembre 2014;
- VISTA** l'O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015;
- VISTA** la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico gli interventi riportati nell'elenco ad essa allegato e che comprende anche quello in oggetto;
- VISTO** il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- CONSIDERATO** che tra gli interventi individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato e confermato nella richiamata delibera CIPE n.8/2012, è compreso l'"Intervento di consolidamento a valle della S.P. 5" Comune di Pignola. – "Cod. PZ052A/10" per l'importo complessivo di €. 350.000,00 a valere sulla risorse di cui alla deliberazione CIPE n.8 del 20 gennaio 2012;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 356 del 9 settembre 2013 avente ad oggetto "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

*prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. "Intervento di consolidamento a valle della S.P. 5" Comune di Pignola. – "Cod. PZ052A/10" mediante sistemazione a verde pubblico con tecniche di ingegneria naturalistica. CUP: J23B10000540001 APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo. Piano particellare di esproprio." Avente il seguente quadro economico:*

**A) Lavori**

A1) Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€.	187.414,12
A2) Costo mano d'opera, al netto di spese generali ed utili, non soggetti a ribasso d'asta	€	46.354,99
A3) Oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta	€.	7.057,44
		<hr/>
<b>A) Totale lavori da appaltare</b>		<b>€. 240.826,55</b>

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:**

B1) Lavori in economia	€.	15.417,94
B2) Spese per occupazioni temporanee	€.	1.416,97
B3) Spese tecniche per progettazione, D.L. e collaudo (2%)	€.	7.000,00
B4) Spese generali (validazione, verifica, AVC, ecc.)	€.	8.000,00
B5) Spese per attività tecnico amministrative	€.	7.000,00
B6) Spese per esproprio fabbricato	€.	13.800,00
B7) Spese per esproprio terreno	€.	1.046,90
B8) IVA al 21% (A3+B1+B4)	€.	55.491,39
		<hr/>
<b>B) Totale "Somme a disposizione della Stazione Appaltante (somma da B1 a B8)</b>		<b>€. 109.173,45</b>
<b>Costo complessivo progetto (A + B)</b>		<b>€. 350.000,00</b>

- VISTO il Decreto commissariale n. 477 del 11 novembre 2013 di: "APPROVAZIONE verbale di accordo bonario e liquidazione indennità di cessione immobile e danni" con il quale è stata liquidata la somma complessiva di €. 14.846,90 per indennità di occupazione dei terreni occorsi per la realizzazione dell'opera in oggetto;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 523 del 29 novembre 2013 di: "APPROVAZIONE verbale di gara e presa d'atto aggiudicazione provvisoria";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 583 del 20 dicembre 2013 di: "AGGIUDICAZIONE definitiva" all'impresa "Grillo Scavi di Grillo Gianni Luca C.da Gremile n.58 85044 Lauria (PZ)" per un importo netto per lavori a misura di € 124.469,21 a seguito del ribasso offerto del 33,586% oltre € 46.354,99 per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed € 7.057,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo di € 177.881,64, l'esecuzione dei lavori dell'"Intervento di consolidamento a valle della S.P. 5" Comune di Pignola. – "Cod.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

PZ052A/10” mediante sistemazione a verde pubblico con tecniche di ingegneria naturalistica;

- VISTO il Decreto Commissariale n. 82 del 14 febbraio 2014 di: “APPROVAZIONE Contratto rep. n. 110 dell’11 febbraio 2014 e registrato a Matera al n.415 in data 13 febbraio 2014”;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 102 del 25 febbraio 2014 di: “DISPOSIZIONE di liquidazione per fornitura di copie eliografiche”, con il quale è stata liquidata la somma di €. 297,73 per stampe degli elaborati progettuali;
- VISTO il Verbale di consegna lavori, in data 10/03/2014 e che fissa al 8 luglio 2014 il termine per l’ultimazione dei lavori;
- VISTO il Verbale di sospensione dei lavori, in data 30 giugno 2014;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 184 del 29 luglio 2014 di: “APPROVAZIONE 1° Stato d’Avanzamento dei lavori e DISPOSIZIONE di liquidazione 1° Certificato di pagamento”;
- VISTO il Verbale di ripresa dei lavori in data 9 settembre 2014;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 275 del 7 ottobre 2014 di: “APPROVAZIONE Perizia di variante. Nuovo quadro economico e Schema Atto Aggiuntivo”, avente il seguente nuovo quadro economico:

**A) Lavori**

A1) Lavori a misura ribassati del 35,586%	€.	186.603,02
A2) Costo mano d’opera, al netto di spese generali ed utili, non soggetti a ribasso d’asta	€	61.861,04
A3) Oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta	€.	7.057,36
<b>A) Totale lavori da appaltare</b>		<b>€. 255.521,42</b>

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:**

B1) Spese per occupazioni temporanee	€.	1.416,97
B2) Spese tecniche per progettazione, D.L. e collaudo (2%)	€.	7.000,00
B3) Spese generali (validazione, verifica, AVC, ecc.)	€.	8.000,00
B4) Spese per attività tecnico amministrative	€.	7.000,00
B5) Spese per esproprio fabbricato	€.	13.800,00
B6) Spese per esproprio terreno	€.	1.046,90
B7) IVA al 21% (A3+B1+B4)	€.	56.214,71



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

<b>B) Totale “ Somme a disposizione della Stazione Appaltante (somma da B1 a B8)</b>	<b>€. 94.478,58</b>
<b>Costo complessivo progetto (A + B)</b>	<b>€. 350.000,00</b>

- CONSIDERATO che per effetto delle sospensioni e della proroga di giorni 45 concessa con approvazione delle perizia di Variante suindicata il nuovo termine utile per l'esecuzione dei lavori è il giorno 31 ottobre 2014;
- VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 30 ottobre 2014 e quindi in tempo utile;
- VISTO il Decreto commissariale n. 333 del 19 novembre 2014 di: "APPROVAZIONE Atto Aggiuntivo rep. n. 153 del 6 novembre 2014 – registrato a Matera al n. 1800 il 13 novembre 2014";
- VISTO il Decreto commissariale n. 353 del 26 novembre 2014 di: "DISPOSIZIONE di liquidazione indagini geologiche" con il quale è stato liquidato il compenso per complessivi €. 5.100,00 per l'espletamento di studio geologico ed indagini geofisiche, rilievi topografici di dettaglio e restituzione cartografica;
- VISTO il Decreto commissariale n. 17 del 5 febbraio 2015 di: "APPROVAZIONE 2° Stato d'Avanzamento dei lavori e DISPOSIZIONE di liquidazione 2° Certificato di pagamento";
- VISTA la nota in data 25 giugno 2015, acquisita in data 6 luglio 2015 al protocollo commissariale n. 723, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, ing. Rocco Onorati dell'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza, ha trasmesso la documentazione inerente il Conferimento per apporto della Ditta Grillo Scavi di Grillo Gianni Luca nella nuova società CO.GEO APPALTI S.r.l. – unipersonale con sede in Lauria alla Contrada Gremile, 58 avente Codice fiscale e Partita IVA n. 01911990768;
- VISTO il Decreto commissariale n. 184 del 28 luglio 2015 di: "DISPOSIZIONE di liquidazione incentivo ex art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006";
- VISTO il Decreto commissariale n. 278 del 25 novembre 2015 di: "ESPROPRIO DEFINITIVO degli immobili occorsi per la esecuzione dei lavori in favore del Comune di Pignola (PZ)";
- VISTO il Decreto commissariale n. 279 del 25 novembre 2015 di: "RIMBORSO spese per procedura espropriativa" con il quale è stato liquidato l'importo complessivo di €. 3.425,00 per la procedura espropriativa eseguita dalla Società CO.GEO. Appalti S.r.l. – Unipersonale" con sede legale in C.da Santa Maria, 161 – 85044 Lauria (PZ) – avente P.IVA e Codice Fiscale n. 01911990768;
- VISTO il Decreto commissariale n. 77 del 8 aprile 2016 di: "APPROVAZIONE dello Stato Finale dei lavori, della Relazione e Verbale di Visita e Certificato di collaudo, della Relazione sul conto finale e del Certificato di regolare esecuzione. LIQUIDAZIONE rata di saldo lavori principali";
- VISTA la nota in data 22 marzo 2016, acquisita in data 29 marzo 2016 al protocollo commissariale n. 245, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

dell'intervento, ing. Rocco Onorati dell'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza, ha trasmesso la documentazione inerente gli atti di contabilità finale emessi nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione idrogeologica valle della S.P. 5" Comune di Pignola" nel Comune di Pignola (PZ) – Codice Intervento "PZ052A/10",

- VISTO l'art. 92, comma 5 del D.L.gs. 12/04/2006, n.163 e successive mm. e ii. che ripropone, con modifiche, l'art. 18 della Legge 11/02/1994 n. 109 e success. mm. e ii., fissando al 2% il limite massimo della percentuale da applicare per la quantificazione dell'incentivo di cui trattasi;
- VISTA la D.G.R. 2806 del 4 maggio 2014 e la D.G.R. 672 dell'11 maggio 2011 sulla ripartizione degli incentivi ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006;
- VISTO l'art. 13 bis della Legge 11 agosto 2014 n. 114, che fissa la quota dell'80% del fondo, così come previsto dall'art. 93 comma 7 ter e quater del D.Lgs 163/2006, nella ipotesi in cui le singole attività afferenti alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori siano ultimate successivamente alla entrata in vigore della suindicata legge;
- VISTA la D.G.R. Regione Basilicata n. 419 del 31 marzo 2015 avente ad oggetto: "D.Lgs. 163/2006 art. 93 come modificato ed integrato dall'art. 13 bis del D.L. 90 del 24 giugno 2014, convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114 – costituzione del fondo per gli incentivi alla progettazione ed innovazione nei lavori pubblici. Disposizione transitorie";
- VISTO il Decreto commissariale n. 184 del 18 luglio 2015 di: "DISPOSIZIONE di liquidazione incentivo ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006", con il quale è stato liquidato l'importo complessivo ed a saldo pari ad €. 6.536,87 per il personale regionale incaricato delle attività tecnico-amministrative di progettazione ed esecuzione delle opere in oggetto;
- CONSIDERATO che l'importo complessivamente liquidato con il sopraindicato Decreto Commissariale n. 184/2015 pari ad €. 6.536,87 è imputato per €. 524,84 a titolo di Verifica e validazione, tra le spese generali di cui agli artt. 52-53-54 e 55 del DPR 207/2010, ed €. 6.012,03 a titolo di incentivo ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006;
- CONSIDERATO altresì che bisogna accantonare l'importo di €. 537,79 per il c.d. "fondo per la progettazione e innovazione" previsto dal richiamato art. 93 c. 7 quater del DL 90/2014 come convertito dalla Legge 114/2014 e che tale importo resta nella disponibilità della Struttura commissariale;
- CONSIDERATO che l'importo fissato nel quadro economico dell'intervento in argomento per la voce "Oneri connessi al D.P.C.M. 21 gennaio 2011" pari ad €. 7.000,00 è da ritenersi compensativa di parte delle spese già sostenute in attuazione del D.P.C.M. 21 gennaio 2011;
- VISTO il Decreto commissariale n. 130 del 5 marzo 2014 di: "DISPOSIZIONE di pagamento MAV n. 01030523977191954 per la contribuzione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ora ANAC, per l'importo complessivo di €. 225,00;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 15 del 26 gennaio 2013 di: "RIMBORSO ANTICIPAZIONE per premio polizza assicurativa per personale dipendente Enti



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

Pubblici e DISPOSIZIONE di pagamento", con il quale è stato anticipato a valere sul Programma Triennale delle Spese Generali, il costo relativo alla stipula di una polizza assicurativa R.C. professionale per il Verificatore, pari al 0,4/1000 e per i progettisti pari al 0,6/1000 dell'importo lordo dei lavori a base d'asta, e quindi per un costo complessivo di **€. 295,00**;

**CONSIDERATO** che tali costi, anticipati sul Programma Triennale delle Spese Generali, trovano copertura economica tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione nell'ambito del quadro economico, alla voce "Spese per assicurazione dipendenti";

**VISTA** la Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Soggetto Beneficiario, Regione Basilicata, ed il Soggetto Attuatore Commissario Straordinario, che riporta il quadro di raffronto tra le somme impegnate, complessivamente accertate, liquidate ed ancora da liquidare, sotto indicato:

	Progetto somme impegnate	Importi accertati	Importi liquidati	Importi da liquidare	Economie (+) Maggiori spese (-)
<b>A) Lavori</b>					
A1) Importo al netto del ribasso del 33,586%	€ 186.603,02	€ 186.602,67	€ 186.602,67	€ 0,00	€ 0,35
A2) Costo della manodopera	€ 61.861,04	€ 61.861,04	€ 61.861,04	€ 0,00	€ 0,00
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.057,36	€ 7.057,36	€ 7.057,36	€ 0,00	€ 0,00
<b>A) Totale importo netto lavori</b>	<b>€ 255.521,42</b>	<b>€ 255.521,07</b>	<b>€ 255.521,07</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,35</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>					
B1) Spese per occupazione temporanee	€ 1.416,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.416,97
B2) Incentivo ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/06	€ 7.000,00	€ 6.012,03	€ 6.012,03	€ 0,00	€ 987,97
B2a) Accantonamento ex art. 93 c. 7 quater D.Lgs. 163/06	€ 0,00	€ 537,79	€ 537,79	€ 0,00	-€ 537,79
B3) Spese generali	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
B3a) Indagini geognostiche IVA e cassa comprese	€ 0,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 0,00	-€ 5.100,00
B3b) copie eliografiche IVA compresa	€ 0,00	€ 297,73	€ 297,73	€ 0,00	-€ 297,73
B3c) Oneri AVCP (ora ANAC)	€ 0,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00	-€ 225,00
B3d) Assicurazione dipendenti	€ 0,00	€ 295,00	€ 295,00	€ 0,00	-€ 295,00
B3e) Oneri di verifica e validazione	€ 0,00	€ 524,84	€ 524,84	€ 0,00	-€ 524,84
B4) Spese per attività tecnico amministrative	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00
B5) Spese per esproprio fabbricato	€ 13.800,00	€ 13.800,00	€ 13.800,00	€ 0,00	€ 0,00
B6) Spese per esproprio terreno	€ 1.046,90	€ 1.046,90	€ 1.046,90	€ 0,00	€ 0,00
B6a) Spese per procedura espropriativa	€ 0,00	€ 3.425,00	€ 3.425,00	€ 0,00	-€ 3.425,00
B7) IVA totale di progetto	€ 56.214,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.214,71
B7a) IVA sui lavori liquidata al 22%	€ 0,00	€ 56.214,64	€ 56.214,64	€ 0,00	-€ 56.214,64
<b>B) Totale importo somme a disposizione</b>	<b>€ 94.478,58</b>	<b>€ 94.478,93</b>	<b>€ 94.478,93</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 0,35</b>
<b>Importo complessivo (A+B)</b>	<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**ACCERTATA** la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

TUTTO ciò premesso e considerato

**DECRETA**

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Soggetto beneficiario, Regione Basilicata ed il Commissario Straordinario;
3. di definire in €. 350.000,00 la spesa complessivamente occorsa per l'intervento denominato - "Intervento di consolidamento a valle della S.P. 5" Comune di Pignola. – "Cod. PZ052A/10" mediante sistemazione a verde pubblico con tecniche di ingegneria naturalistica. CUP: J23B10000540001
4. di definire in €. 0,00 le economie sull'importo complessivo programmato ed approvato;
5. di riportare tutti gli importi accertati nel prospetto sotto indicato:

	Progetto somme impegnate	Importi accertati
<b>A) Lavori</b>		
A1) Importo al netto del ribasso del 33,586%	€ 186.603,02	€ 186.602,67
A2) Costo della manodopera	€ 61.861,04	€ 61.861,04
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.057,36	€ 7.057,36
<b>A) Totale importo netto lavori</b>	<b>€ 255.521,42</b>	<b>€ 255.521,07</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B1) Spese per occupazione temporanee	€ 1.416,97	€ 0,00
B2) Incentivo ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/06	€ 7.000,00	€ 6.012,03
B2a) Accantonamento ex art. 93 c. 7 quater D.Lgs. 163/06	€ 0,00	€ 537,79
B3) Spese generali	€ 8.000,00	€ 0,00
B3a) Indagini geognostiche IVA e cassa comprese	€ 0,00	€ 5.100,00
B3b) copie eliografiche IVA compresa	€ 0,00	€ 297,73
B3c) Oneri AVCP (ora ANAC)	€ 0,00	€ 225,00
B3d) Assicurazione dipendenti	€ 0,00	€ 295,00
B3e) Oneri di verifica e validazione	€ 0,00	€ 524,84
B4) Spese per attività tecnico amministrative	€ 7.000,00	€ 7.000,00
B5) Spese per esproprio fabbricato	€ 13.800,00	€ 13.800,00
B6) Spese per esproprio terreno	€ 1.046,90	€ 1.046,90
B6a) Spese per procedura espropriativa	€ 0,00	€ 3.425,00
B7) IVA totale di progetto	€ 56.214,71	€ 0,00
B7a) IVA sui lavori liquidata al 22%	€ 0,00	€ 56.214,64
<b>B) Totale Importo somme a disposizione</b>	<b>€ 94.478,58</b>	<b>€ 94.478,93</b>
<b>Importo complessivo (A+B)</b>	<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 350.000,00</b>



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento Ing. Rocco Onorati ed al Dirigente dell'Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario [www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it](http://www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it).

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 12 aprile 2016

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

Ing. Gerardo Calvello



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.