



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

**DECRETO n. 83 del 20 aprile 2016**

OGGETTO: Accordo di Programma 14 dicembre 2010 Progetto esecutivo "Lavori di sistemazione idrogeologica del versante in sx idraulica del fiume Basento in località Serra del Ponte dell'Isola Amministrativa del Comune di Tricarico-Codice "MT078A/10". CUP G63B10000560001

**APPROVAZIONE Atti Finali.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;

VISTO l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

VISTO l'art. 10 della Legge 11 agosto 2014 n. 116 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014;

VISTA l'O.C. n.2 del 22 settembre 2014;

VISTA l'O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato e confermato nell'allegato della su richiamata Delibera CIPE n.8 del 20 gennaio 2012, è compreso l'intervento relativo ai "Lavori di sistemazione idrogeologica del versante in sx idraulica", identificato dal codice "MT078A/10", da realizzarsi in località "Fiume Basento-Serre del Ponte-Isola Amministrativa di Tricarico" per l'importo complessivo di **€ 800.000,00** con oneri a carico del MATTM;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 13 luglio 2011 di: "Lavori di somma urgenza per l'esecuzione dei primi interventi di messa in sicurezza del versante in sx idraulica. APPROVAZIONE progetto esecutivo", avente il seguente quadro economico:

A1) Importo per l'esecuzione dei lavori a misura	€ 204.982,21
A2) A detrarre ribasso offerto pari al 13% di € 204.982,21	€ -26.647,69
A) Importo lavori a misura nel netto del ribasso del 13%	€ 178.334,52
B) Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 12.158,44
Sommano i lavori a misura (A+B)	€ 190.492,96

**C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

C1) Lavori in economia	€ 20.000,00
C2) Indagini e sondaggi	€ 7.000,00



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

C3) Acquisizione immobili	€ 10.000,00	
C4) Spese ex art.92 D.Lgs. 163/2006	€ 4.900,00	
C5) Spese generali (copie eliografiche, contributo a favore dell'Autorità sui contratti pubblici di lavori, d'appalto ecc.)	€ 2.000,00	
C6) Spese relative agli oneri conseguenti al D.P.C.M. 21 gennaio 2011	€ 9.450,00	
C7) I.V.A: 20% su A)+B)+C1)+C2)+C5)	<u>€ 43.898,59</u>	
Totale Somme a Disposizione Amm.ne	<u>€ 97.248,59</u>	
		<u>€ 97.248,59</u>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 287.741,55</b>

VISTO il Decreto Commissariale n. 2 del 13 settembre 2011 di: "APPROVAZIONE Schema di contratto e delega alla firma";

VISTO il Decreto Commissariale n. 3 del 26 settembre 2011 di: "APPROVAZIONE Perizia di Variante e suppletiva, schema di Atto aggiuntivo al contratto di rep. N. 1 del 21 settembre 2011", avente il seguente nuovo quadro economico:

A1) Importo per l'esecuzione dei lavori a misura	€ 300.489,13
A2) A detrarre ribasso offerto pari al 13% di € 300.489,13	<u>€ -39.063,59</u>
A) Importo lavori a misura nel netto del ribasso del 13%	€ 261.425,54
B) Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	<u>€ 12.158,44</u>
Sommano i lavori a misura (A+B)	€ 273.583,98

**C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

C1) Lavori in economia	€ 20.000,00	
C2) Indagini e sondaggi	€ 7.000,00	
C3) Acquisizione immobili	€ 10.000,00	
C4a) Spese tecniche per progettazione originaria (55% di € 4.900,00)	€ 2.695,00	
C4b) Spese ex art.92 D.Lgs. 163/2006 per progettazione D.L. e collaudo variante	€ 6.790,00	
C5) Spese generali (Autorità di Vigilanza, ecc...)	€ 2.000,00	
C6) Spese relative agli oneri conseguenti al D.P.C.M. 21 gennaio 2011 (comprensivi di € 9.450,00 di cui al D.C. 1/2011)	€ 13.390,50	
C7) I.V.A: 21% su A)+B)+C1)+C2)+C5)	<u>€ 63.542,64</u>	
Totale Somme a Disposizione	€ 125.418,14	<u>€ 125.418,14</u>

**TOTALE GENERALE** € 399.003,12  
**TOTALE in c.f.** € 399.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 4 del 17 ottobre 2011 di: "DISPOSIZIONE di pagamento liste in economia e 1° SAL" con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo complessivo di €. 155.269,33 di cui €. 23.554,78 IVA al 21% compresa per lista in economia n. 1 ed €. 131.714,55 per il 1° Certificato di pagamento IVA al 21%



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

compresa all'Impresa Marotta S.r.l. con sede in Pietrapertosa (PZ) alla C.da Speranza, 37;

- VISTO il Decreto Commissariale n. 7 del 1° dicembre 2011 di: "DISPOSIZIONE di pagamento dell'incentivo ex art. 92 del D.lgs. 163/2006", con il quale è stato corrisposto il 1° acconto degli incentivi per complessivi €. 5.936,77;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 8 del 12 dicembre 2011 di: "DISPOSIZIONE di pagamento del Certificato di pagamento n. 2 del 10 novembre 2011 relativo al 2° ed ultimo SAL", con il quale è stato liquidato l'importo complessivo di €. 195.137,91 di cui €. 161.271,00 per lavori ed €. 33.866,91 per IVA al 21%;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 10 del 16 dicembre 2011 di: "APPROVAZIONE Contratto di rep. N. 1 del 21 settembre 2011 e relativo Atto Aggiuntivo di rep. N. 2 del 17 ottobre 2011";
- VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori di somma urgenza in data 26 agosto 2011;
- VISTO il Certificato di regolare Esecuzione in data 5 gennaio 2012;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 19 del 5 marzo 2012 di: "APPROVAZIONE Atti di contabilità finale" dei lavori di somma urgenza per l'esecuzione dei primi interventi di messa in sicurezza del versante in sx idraulica del fiume Basento in località Serra del Ponte – Isola Amministrativa del Comune di Tricarico (MT);
- VISTO il Decreto Commissariale n. 20 del 5 marzo 2012 di: "APPROVAZIONE Atti di contabilità finale e DISPOSIZIONE di liquidazione rata di saldo lavori" con il quale è stato liquidato l'importo complessivo di €. 1.642,77 di cui €. 1.357,86 per lavori ed €. 285,11 per IVA al 21%;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 28 del 3 aprile 2012 di: "DISPOSIZIONE di pagamento saldo incentivo ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006", con il quale è stato pagato l'importo complessivo di €. 853,23 per incentivo di cui €. 688,68 per imponibile ed €. 164,55 per ritenute complessive;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 41 del 25 febbraio 2013 di: "DISPOSIZIONE di pagamento a saldo dell'incentivo ex art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006" con il quale è stato pagato l'importo complessivo di €. 853,23 per incentivo, precedentemente restituito alla Contabilità Speciale n. [REDACTED] per decisione dell'Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle risorse umane della Regione Basilicata;
- VISTA la nota dell'Ufficio Difesa del suolo di Potenza, prot. n. 154024/76AA in data 07 settembre 2012, acquisita in pari data al protocollo commissariale al n.1798, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento sopra citato, ing. Gerardo Calvello, ha trasmesso il progetto esecutivo, per la realizzazione dei "Lavori di sistemazione idrogeologica del versante in sx idraulica del fiume Basento in località Serra del Ponte dell'Isola Amministrativa del Comune di Tricarico-Codice "MT078A/10", con successive integrazioni acquisite in data 1° ottobre 2012;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 151 del 12 ottobre 2012 di: "APPROVAZIONE: Progetto esecutivo e Piano di esproprio" per l'importo complessivo di €. 401.000,00 secondo il quadro economico sotto riportato:

**-LAVORI**



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

a) Lavori a misura soggetti a ribasso	€	272.151,59	
b) Oneri per la sicurezza da non sottoporsi a ribasso	€	12.960,73	
TOTALE LAVORI			€ 285.112,32
<b>- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
c1) lavori in economia,	€	7.000,00	
c2) imprevisti connessi alla instabilità e fragilità dei siti di intervento	€	4.000,00	
c3) oneri per esproprio e/o acquisto pozzi privati e/o accordo bonario per bonifica degli stessi	€	6.000,00	
c4) incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/2006	€	6.250,00	
c5) compenso per consulenza Professori Università di Basilicata (compreso 4% Cassa nazionale Ing. e Arch:)	€	6.240,00	
c6) Sistema di monitoraggio	€	5.000,00	
c7) Spese generali	€	2.330,00	
c8) IVA	€	65.033,29	
C9)spese conseguenti al DPCM 21.01.2011	€	14.035,00	
Totale Somme a Disposizione Amm.ne			€ 115.888,29
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 401.000,61</b>
In c.t			<b>€ 401.000,00</b>

VISTO il Decreto Commissariale n. 176 del 14 novembre 2012 di: "APPROVAZIONE: VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA" - CUP G63B10000560001.CIG: 4628411D92;

VISTO il Decreto Commissariale n. 180 del 20 novembre 2012 di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" all'impresa "PA.E.CO. S.r.l. di Garaguso (MT)" che ha offerto il ribasso massimo, pari al 47,113% (quarantasettevirgolacentotredici per cento), e quindi per un importo netto per lavori, pari ad €. 156.893,54, di cui €. 143.932,81 per lavori a misura, al netto del ribasso, ed €. 12.960,73 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;

VISTO il Verbale di consegna lavori all'Impresa PA.E.CO. S.r.l. con sede legale in Contrada Parata, 4 – 75035 Garaguso (MT) , in data 21 novembre 2012 con effettivo inizio in pari data e che fissava al 28 febbraio 2013 il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il Decreto Commissariale n. 4 del 16 gennaio 2013 di APPROVAZIONE CONTRATTO rep.n.24 dell'11 gennaio 2013 e registrato a Matera il 15 gennaio 2013 al n.107";

VISTI il 1° Verbale di sospensione lavori in data 22 novembre 2012 e di ripresa in data 4 marzo 2013;

VISTI il 2° Verbale di sospensione lavori in data 22 marzo 2013 e di ripresa in data 25 giugno 2013;

VISTO il Decreto Commissariale n. 20 del 31 gennaio 2013 di APPROVAZIONE Perizia di Variante e somma urgenza" avente il seguente nuovo quadro economico:

**A-LAVORI**



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

a) Lavori a misura al netto del ribasso del 47,113%	€	143.932,81
b) Oneri per la sicurezza da non sottoporsi a ribasso	€	12.960,73
<b>TOTALE NETTO LAVORI</b>		<b>€ 156.893,54</b>
<b>- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
C1) lavori in economia di difficile valutazione a misura	€	125.000,00
C2) imprevisti connessi alla instabilità e fragilità dei siti di intervento	€	13.565,38
C3) oneri per esproprio e/o acquisto pozzi privati e/o accordo bonario per bonifica degli stessi	€	6.000,00
C4) incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/2006	€	8.250,00
C5) compenso per consulenza Professori Università di Basilicata (compreso 4% Cassa nazionale Ing. e Arch	€	6.240,00
C6) sondaggi in situ	€	4.000,00
C7) Sistema di monitoraggio	€	5.000,00
C8) Spese generali	€	2.330,00
C9) IVA su A+C1+C2+C5+C6+C7	€	64.686,08
C10) spese conseguenti al DPCM 21.01.2011	€	9.035,00
Totale Somme a Disposizione Amm.ne		€ 244.106,46
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 401.000,00</b>

- VISTO il Decreto Commissariale n. 45 del 26 febbraio 2013 di: "DISPOSIZIONE di pagamento: Liste mensili n. 1 e n. 2 delle lavorazioni in economia" con il quale è stato pagato l'importo complessivo di €. 117.011,42 di cui €. 96.703,65 per liste di lavori in economia ed €. 20.307,77 per IVA al 21%;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 211 del 20 giugno 2013 di: "LIQUIDAZIONE in acconto incentivo art.92 del D.Lgs. 163/2006 e verifica progetto" con il quale è stato pagato l'importo complessivo di €. 4.796,74 di cui €. 625,67 a titolo di onere per verifica e validazione, ai sensi degli artt. 52, 53 e 54 del DPR 207/2010 ed €. 4.171,07 per incentivo ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006;
- VISTI il 3° Verbale di sospensione lavori in data 21 agosto 2013 e di ripresa in data 14 luglio 2014 che per effetto delle precedenti sospensioni e ripresa, traslano il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori al 7 agosto 2014;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 437 del 23 ottobre 2013 di: "DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO: Liste mensili nn. 3 e 4 delle lavorazioni in economia" con il quale è stato pagato l'importo complessivo di €. 33.846,04 di cui €. 27.971,93 per lavori ed €. 5.874,11 per IVA al 21%;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 174 del 25 luglio 2014 di: "APPROVAZIONE della PERIZIA DI VARIANTE Nuovo quadro economico. Schema atto aggiuntivo e verbale concordamento nuovi prezzi" con il seguente quadro economico:

**A-LAVORI**

a) Lavori a misura al netto del ribasso del 47,113%	€	114.521,17
b) Oneri per la sicurezza da non sottoporsi a ribasso	€	12.960,73
<b>TOTALE NETTO LAVORI</b>		<b>€ 127.481,90</b>
<b>- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
C1) lavori in economia già liquidati compr IVA 21%	€	124.675,58



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

C2) lavori in economia da liquidare compr IVA 22%	€	56.607,88
C3) lavori in economia per formazione scogliera con massi variabili da 0.80 a 2.00 mc. Provenienti da scavi o rivenienti dall'alveo ml. 30.00 x (2.00+3.00/2) x 2h IVA compresa	€	7.500,00
C4) oneri per esproprio e/o acquisto pozzi privati e/o accordo bonario per bonifica degli stessi	€	8.000,00
C5) incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/2006 (2% di A+c1+c2+c3)	€	12.675,00
C6) compenso per consulenza Professori Università di Basilicata (compreso 4% Cassa nazionale Ing. e Arch	€	7.852,92
C7) Sistema di monitoraggio e sondaggi in situ	€	12.355,00
C8) Spese generali per pubblicazioni, avvisi, Autorità Vig. copie	€	2.330,00
C9) IVA su A+B+ C6+C7	€	32.486,72
C10) spese conseguenti al DPCM 21.01.2011	€	9.035,00
Totale Somme a Disposizione Amm.ne	€	273.517,10
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>401.000,00</b>

- VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori in data 7 agosto 2014 e quindi in tempo utile;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 222 del 26 agosto 2014 di: "LIQUIDAZIONE Liste in economia n. 4 bis Impresa PA.E.CO. S.r.l. con sede legale in Contrada Parata, 4 – 75035 Garaguso (MT)" con il quale è stato pagato l'importo complessivo di €. 56.607,88 di cui €. 46.399,90 per lavori in economia ed €. 10.207,98 per IVA al 22% all'Impresa PA.E.CO. S.r.l. con sede legale in Contrada Parata, 4 – 75035 Garaguso (MT) – P. IVA 01107550772;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 304 del 27 ottobre 2014 di: "APPROVAZIONE Atto di Sottomissione rep. n. 148 del 13 ottobre 2014 – registrato a Matera al n. 1697 il 17 ottobre 2014";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 27 del 5 febbraio 2015 di: "LIQUIDAZIONE 1° ed ultimo SAL e lista in economia n. 5 - Impresa PA.E.CO. S.r.l. con sede legale in Contrada Parata, 4 – 75035 Garaguso (MT)" con il quale è stato pagato l'importo complessivo di €. 133.914,22 di cui €. 102.475,00 per lavori da 1° ed ultimo SAL, €. 7.290,76 per lavori in economia ed €. 22.544,50 più €. 1.603,96 per IVA al 22% all'Impresa PA.E.CO. S.r.l. con sede legale in Contrada Parata, 4 – 75035 Garaguso (MT) – P. IVA 01107550772;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 253 del 20 ottobre 2015 di: "APPROVAZIONE Atti di contabilità finale. Relazione Acclarante i rapporti tra soggetto Attuatore e Soggetto Beneficiario. LIQUIDAZIONE rata di saldo lavori - Impresa PA.E.CO. S.r.l. con sede legale in Contrada Parata, 4 – 75035 Garaguso (MT). LIQUIDAZIONE saldo incentivi ex art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006" con il quale è stato pagato l'importo complessivo di €. 4.722,04 di cui €. 629,11 per saldo lavori IVA compresa, €. 4.092,93 per incentivi ex art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 281 del 25 novembre 2015 di: "RETTIFICA Decreto Commissariale n. 253 del 20 ottobre 2015 di: APPROVAZIONE Atti di contabilità finale. Relazione Acclarante i rapporti tra soggetto Attuatore e Soggetto Beneficiario";



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

- CONSIDERATO che alla luce degli ultimi pagamenti eseguiti ed il recupero di spese, già precedentemente imputate sull'apposito capitolo del c.d. "Programma Triennale delle Spese generali", e considerato l'univocità del finanziamento, per complessivi € 800.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, bisogna acclarare sia la spesa occorsa per l'intervento che accertare le c.d. "economie di intervento" sull'importo programmato ed approvato;
- CONSIDERATO che l'importo fissato nel quadro economico dell'intervento in argomento per la voce "Oneri connessi al D.P.C.M. 21 gennaio 2011" pari ad € 16.000,00 è da ritenersi compensativa di parte delle spese già sostenute in attuazione del D.P.C.M. 21 gennaio 2011;
- CONSIDERATO che le attività di verifica e validazione, ai sensi degli artt. 52, 53, 54 e 55 del DPR 207/2010, hanno trovato copertura finanziaria nella apposita voce di "spese generali" per complessivi € 721,83 di cui € 625,67 liquidati con il richiamato Decreto Commissariale n. 211/2013 ed € 96,16 liquidati con il richiamato Decreto Commissariale n. 253/2015;
- VISTO l'art. 92, comma 5 del D.L.gs. 12/04/2006, n.163 e successive mm. e ii. che ripropone, con modifiche, l'art. 18 della Legge 11/02/1994 n. 109 e success. mm. e ii., fissando al 2% il limite massimo della percentuale applicata per la quantificazione dell'incentivo di cui trattasi;
- VISTA la D.G.R. 2806 del 4 maggio 2014 e la D.G.R. 672 dell'11 maggio 2011 sulla ripartizione degli incentivi ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006;
- VISTO l'art. 13 bis della Legge 11 agosto 2014 n. 114, che fissa la quota dell'80% del fondo, così come previsto dall'art. 93 comma 7 ter e quater del D.Lgs 163/2006, nella ipotesi in cui le singole attività afferenti alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori siano ultimate successivamente alla entrata in vigore della suindicata legge;
- VISTA la D.G.R. Regione Basilicata n. 419 del 31 marzo 2015 avente ad oggetto: "D.Lgs. 163/2006 art. 93 come modificato ed integrato dall'art. 13 bis del D.L. 90 del 24 giugno 2014, convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114 – costituzione del fondo per gli incentivi alla progettazione ed innovazione nei lavori pubblici. Disposizione transitorie";
- VISTO il calcolo delle somme previste per il c.d. "fondo per la progettazione e l'innovazione" ai sensi dell'art. 13 bis. Comma 7 quater della Legge 114/2014, risultato pari ad € 287,73 e liquidati con il richiamato Decreto Commissariale n. 253/2015;
- CONSIDERATO che le attività tecnico-amministrative ricomprese tra quelle incentivate ai sensi dell'ex art. 92 c. 5 e 93 c. 7 ter del D.lgs. 163/2006, hanno trovato copertura finanziaria nella apposita voce di "incentivo" per complessivi € 14.957,84 di cui € 5.936,77 liquidati con il richiamato Decreto Commissariale n. 7/2011, € 853,23 liquidati con il richiamato Decreto Commissariale n. 41/2013, € 4.171,07 liquidati con il richiamato Decreto Commissariale n. 211/2013 ed € 3.996,77 liquidati con il richiamato Decreto Commissariale n. 253/2015;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 15 del 26 gennaio 2013 di: "RIMBORSO ANTICIPAZIONE per premio polizza assicurativa per personale dipendente Enti Pubblici e DISPOSIZIONE di pagamento", con il quale è stato anticipato a valere sul Programma Triennale delle Spese Generali, il costo relativo alla stipula di una



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

polizza assicurativa R.C. professionale per il Verificatore, pari al 0,4/1000 dell'importo lordo dei lavori a base d'asta, e pari allo 0,6/1000 sempre dell'importo lordo dei lavori a base d'asta per i progettisti e quindi per un costo complessivo di €.  
**353,46**;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 274 del 25 novembre 2015 di: "RIPARTO di spese già impegnate sul Programma Triennale Spese Generali a valere sulle "Somme a disposizione dell'Amministrazione" dei seguenti interventi:

Codice MT045A/10-Comune di Nova Siri (MT)	Decreto n. 330/2014
Codice MT078A/10 -Comune di Tricarico (MT)	Decreto n. 151/2012
Codice MT085A/10- Com.di Bernalda (MT) – Metaponto	Decreto n. 260/2013
Codice PZ059A/10-Comune di Rivello (PZ)	Decreto n. 213/2013
Codice PZ086A/11-Comune di Castelluccio inferiore (PZ)	Decreto n. 502/2013
Codice PZ094A/11-Comune di Maratea (PZ)	Decreto n. 227/2013
Codice PZ095A/11-Comune di Melfi (PZ)	Decreto n. 494/2013
Codice PZ107A/11-Comune di Rionero in Vulture (PZ)	Decreto n. 294/2014",

con il quale è stato ripartito l'importo complessivo di €.  
**733,26** per spese precedentemente imputate sull'apposito capitolo "Programma Triennale Spese generali";

VISTO

il Decreto Commissariale n. 276 del 25 novembre 2015 di: "RIPARTO dei compensi per lavoro straordinario del personale regionale, con funzioni tecniche, effettuate nel per il periodo luglio 2011 - settembre 2015, già impegnate e liquidate sul Programma Triennale Spese Generali, a valere sulle "Somme a disposizione dell'Amministrazione" dei seguenti interventi:

Codice MT045A/10-Comune di Nova Siri (MT)	Decreto n. 330/2014
Codice MT046A/10-Comune di Oliveto Lucano (MT)	Decreto n. 372/2013
Codice MT078A/10 -Comune di Tricarico (MT)	Decreto n. 151/2012
Codice MT079A/10 -Comune di Tricarico (MT)	Decreto n. 161/2013
Codice MT085A/10- Com. di Bernalda (MT) – Metaponto	Decreto n. 260/2013
Codice MT091A/10- Bacino del fiume Agri	Decreto n. 143/2012
Codice MT105A/10- SS. 407 Basentana	Decreto n. 379/2013
Codice PZ002A/10-Comune di Acerenza (PZ)	Decreto n. 114/2013
Codice PZ005B/10-Comune di Avigliano (PZ)	Decreto n. 001/2013
Codice PZ006A/10-Comune di Avigliano (PZ)	Decreto n. 517/2013
Codice PZ008A/10-Comune di Baragiano (PZ)	Decreto n. 091/2013
Codice PZ016B/10-Comune di Calvera (PZ)	Decreto n. 445/2013
Codice PZ019B/10-Comune di Castelmezzano (PZ)	Decreto n. 229/2013
Codice PZ037A/10-Comune di Melfi (PZ)	Decreto n. 573/2013
Codice PZ057B/10-Comune di Rionero in Vulture (PZ)	Decreto n. 577/2013
Codice PZ059A/10-Comune di Rivello (PZ)	Decreto n. 213/2013
Codice PZ086A/11-Comune di Castelluccio inferiore (PZ)	Decreto n. 502/2013
Codice PZ094A/11-Comune di Maratea (PZ)	Decreto n. 227/2013
Codice PZ095A/11-Comune di Melfi (PZ)	Decreto n. 494/2013" con il

quale è stato ripartito l'importo complessivo di €.  
**3.497,64** per spese precedentemente imputate sull'apposito capitolo "Programma Triennale Spese generali";

CONSIDERATO

che tali costi, anticipati sul Programma Triennale delle Spese Generali, hanno trovato idonea copertura economica tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione nell'ambito del quadro economico, alla voce "Spese generali";



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 6 del 30 novembre 2011 di: "DISPOSIZIONE di pagamento per contributo AVCP", con il quale è stato disposto il pagamento della somma di € 225,00;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 52 del 2 marzo 2013 di: "DISPOSIZIONE di pagamento MAV n. 01030477728871079 per contribuzione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici" con il quale è stato liquidato l'importo di € 225,00;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 221 del 26 giugno 2013 di: "DISPOSIZIONE di liquidazione pagamento MAV. n. 01030496033561816 per contribuzione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici" con il quale è stato pagato l'importo di € 30,00;
- CONSIDERATO che complessivamente è stato liquidato l'importo di € 480,00 per contributo AVCP come dai sopra citati Decreti Commissariali 6/2011, 52/2013 e 221/2013 e che tali costi hanno trovato idonea copertura economica tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione nell'ambito del quadro economico, alla voce "Spese generali";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 43 del 26 febbraio 2013 di: "LIQUIDAZIONE fattura per fornitura copie eliografiche" con il quale è stato pagato l'importo complessivo di € 416,50 di cui € 344,21 per imponibile ed € 72,29 per IVA al 21%, costi hanno trovato idonea copertura economica tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione nell'ambito del quadro economico, alla voce "Spese generali";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 133 del 25 settembre 2012 di: "APPROVAZIONE verbale di accordo bonario e DISPOSIZIONE di liquidazione indennità di asservimento per occupazione temporanea", con il quale è stato pagato l'importo complessivo di € 6.358,00;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 49 del 9 maggio 2012 di: "DISPOSIZIONE di pagamento per indagini", con il quale è stato liquidato l'importo complessivo di € 5.705,86 di cui € 4.715,59 per lavori ed € 990,27 per IVA al 21% all'impresa Marotta S.r.l. con sede in Via della Speranza, 37 – Pietrapertosa (PZ);
- VISTO il Decreto Commissariale n. 214 del 14 dicembre 2012 di DISPOSIZIONE di pagamento per studio specialistico" con il quale è stato pagato l'importo complessivo di € 7.852,42 di cui € 6.000,00 per imponibile, € 489,60 per contributi ed € 1.362,82 per IVA al 21%;
- VISTA la Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Soggetto Beneficiario, Regione Basilicata ed il Soggetto Attuatore Commissario Straordinario, che riporta il quadro di raffronto tra le somme impegnate, complessivamente accertate, liquidate ed ancora da liquidare, sotto indicato:

	Progetto somme impegnate	Importi accertati	Importi liquidati	Importi da liquidare	Economiche (+) Maggiori spese (-)
A) LAVORI					
A1) Lavori di somma urgenza					
A1.1) Lavori a misura al netto del ribasso del 13,00%	€ 261.425,54	€ 260.857,49	€ 260.857,49	€ 0,00	€ 568,05
A1.2) Oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	€ 12.158,44	€ 10.626,17	€ 10.626,17	€ 0,00	€ 1.532,27
A1) Totale importo netto lavori di somma urgenza	€ 273.583,98	€ 271.483,66	€ 271.483,66	€ 0,00	€ 2.100,32
A2) Lavori di completamento					





**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

A2.1)	Lavori a misura al netto del ribasso del 47,113%	€ 114.521,17	€ 90.029,93	€ 90.029,93	€ 0,00	€ 24.491,24
A2.2)	Oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	€ 12.960,73	€ 12.960,73	€ 12.960,73	€ 0,00	€ 0,00
<b>A2)</b>	<b>Totale importo netto lavori di completamento</b>	<b>€ 127.481,90</b>	<b>€ 102.990,66</b>	<b>€ 102.990,66</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 24.491,24</b>
<b>A)</b>	<b>TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>	<b>€ 401.065,88</b>	<b>€ 374.474,32</b>	<b>€ 374.474,32</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 26.591,56</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>						
<b>B1) Somma urgenza</b>						
B1.1)	Lavori in economia	€ 20.000,00	€ 19.466,76	€ 19.466,76	€ 0,00	€ 533,24
B1.2)	Indagini e sondaggi (IVA compresa)	€ 7.000,00	€ 5.705,86	€ 5.705,86	€ 0,00	€ 1.294,14
B1.3)	Acquisizione di immobili	€ 10.000,00	€ 6.358,00	€ 6.358,00	€ 0,00	€ 3.642,00
B1.4)	Spese tecniche	€ 2.695,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.695,00
B1.5)	Incentivo ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006	€ 6.790,00	€ 6.790,00	€ 6.790,00	€ 0,00	€ 0,00
B1.6)	Spese generali (AVCP, straordinari, etc...)	€ 2.000,00	€ 3.722,64	€ 3.722,64	€ 0,00	-€ 1.722,64
B1.7)	Oneri DPCM 21 gennaio 2011	€ 13.390,50	€ 7.980,00	€ 7.980,00	€ 0,00	€ 5.410,50
B1.8)	IVA AL 21%	€ 63.540,52	€ 61.099,59	€ 61.099,59	€ 0,00	€ 2.440,93
<b>B1)</b>	<b>Totale somme a disposizioni somma urgenza</b>	<b>€ 125.416,02</b>	<b>€ 111.122,85</b>	<b>€ 111.122,85</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 14.293,17</b>
<b>B2) Intervento di completamento</b>						
B2.1)	Lavori in economia già liquidati compreso IVA al 21%	€ 124.675,58	€ 150.857,46	€ 150.857,46	€ 0,00	-€ 26.181,88
B2.2)	Lavori in economia già liquidati compreso IVA al 22%	€ 56.607,88	€ 56.607,88	€ 56.607,88	€ 0,00	€ 0,00
B2.3)	Lavori in economia per scegliere compreso IVA al 22%	€ 7.500,00	€ 8.894,72	€ 8.894,72	€ 0,00	-€ 1.394,72
B2.4)	Acquisizione di aree o immobili	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
B2.5)	Incentivo ex art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/06	€ 12.675,00	€ 8.167,84	€ 8.167,84	€ 0,00	€ 4.507,16
B2.5b)	Incentivo ex art. 92 c. 7 quater da accantonare	€ 0,00	€ 287,73	€ 287,73	€ 0,00	-€ 287,73
B2.6)	Consulenze universitarie (compreso IVA ed INARCASSA al 4%)	€ 7.852,92	€ 7.852,92	€ 7.852,92	€ 0,00	€ 0,00
B2.7)	Sistema di monitoraggio su sondaggi in situ	€ 12.355,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.355,00
B2.8)	Spese generali, gara, pubblicità, indennità di missioni etc., verifica e validazione	€ 2.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.330,00
B2.8a)	Per missioni personale regionale	€ 0,00	€ 733,26	€ 733,26	€ 0,00	-€ 733,26
B2.8b)	Per copie eliografiche e stampe	€ 0,00	€ 416,50	€ 416,50	€ 0,00	-€ 416,50
B2.8c)	Contributo AVCP	€ 0,00	€ 255,00	€ 255,00	€ 0,00	-€ 255,00
B2.8d)	Per verifica e validazione	€ 0,00	€ 721,83	€ 721,83	€ 0,00	-€ 721,83
B2.8e)	Per assicurazione dipendenti	€ 0,00	€ 352,97	€ 352,97	€ 0,00	-€ 352,97
B2.9)	IVA Sui lavori in appalto e consulenze e monitoraggi	€ 32.486,72	€ 22.657,95	€ 22.657,95	€ 0,00	€ 9.828,77
B2.10)	Oneri DPCM 21 gennaio 2011	€ 9.035,00	€ 8.020,00	€ 8.020,00	€ 0,00	€ 1.015,00
<b>B2)</b>	<b>Totale somme a disposizioni intervento di completamento</b>	<b>€ 273.518,10</b>	<b>€ 265.826,06</b>	<b>€ 265.826,06</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 7.692,04</b>
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2)</b>	<b>€ 398.934,12</b>	<b>€ 376.948,90</b>	<b>€ 376.948,90</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 21.985,22</b>
	<b>Importo complessivo (A+B)</b>	<b>€ 800.000,00</b>	<b>€ 751.423,22</b>	<b>€ 751.423,22</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 48.576,78</b>

**CONSIDERATO** che le spese sostenute corrispondono alle previsioni progettuali per "qualità e quantità" salvo lievi variazioni, come si rileva dal soprariportato prospetto;

**CONSIDERATO** che complessivamente è stata accertata, nell'ambito del presente intervento, una spesa di **€ 751.423,22** con un minor importo di **€ 48.576,78** rispetto al limite di impegno di **€ 800.000,00** e che tale minor importo è da considerare "economia di intervento";

**TUTTO** ciò premesso e considerato

**DECRETA**



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di rendere nulli il Decreto Commissariale n. 253/2015 ed il Decreto Commissariale n. 281/2015 per quelle parti in contrasto con il presente Decreto Commissariale;
2. di approvare la Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Soggetto beneficiario, Regione Basilicata ed il Commissario Straordinario;
3. di definire in **€. 751.423,22** la spesa complessivamente occorsa per l'intervento denominato "Lavori di sistemazione idrogeologica del versante in sx idraulica del fiume Basento in località Serra del Ponte dell'Isola Amministrativa del Comune di Tricarico-Codice "MT078A/10". CUP G63B10000560001;
4. di definire in **€. 48.576,78** la somma da considerare come "economia" sull'importo complessivo programmato ed approvato;
5. di riportare tutti gli importi accertati nel prospetto sotto indicato:

		Progetto somme impegnate	Importi accertati
<b>A) LAVORI</b>			
<b>A1) Lavori di somma urgenza</b>			
A1.1)	Lavori a misura al netto del ribasso del 13,00%	€ 261.425,54	€ 260.857,49
A1.2)	Oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	€ 12.158,44	€ 10.626,17
<b>A1)</b>	<b>Totale importo netto lavori di somma urgenza</b>	<b>€ 273.583,98</b>	<b>€ 271.483,66</b>
<b>A2) Lavori di completamento</b>			
A2.1)	Lavori a misura al netto del ribasso del 47,113%	€ 114.521,17	€ 90.029,93
A2.2)	Oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso	€ 12.960,73	€ 12.960,73
<b>A2)</b>	<b>Totale importo netto lavori di completamento</b>	<b>€ 127.481,90</b>	<b>€ 102.990,66</b>
<b>A)</b>	<b>TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>	<b>€ 401.065,88</b>	<b>€ 374.474,32</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>B1) Somma urgenza</b>			
B1.1)	Lavori in economia	€ 20.000,00	€ 19.466,76
B1.2)	Indagini e sondaggi (IVA compresa)	€ 7.000,00	€ 5.705,86
B1.3)	Acquisizione di immobili	€ 10.000,00	€ 6.358,00
B1.4)	Spese tecniche	€ 2.695,00	€ 0,00
B1.5)	Incentivo ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006	€ 6.790,00	€ 6.790,00
B1.6)	Spese generali (AVCP, straordinari, etc...)	€ 2.000,00	€ 3.722,64
B1.7)	Oneri DPCM 21 gennaio 2011	€ 13.390,50	€ 7.980,00
B1.8)	IVA AL 21%	€ 63.540,52	€ 61.099,59
<b>B1)</b>	<b>Totale somme a disposizioni somma urgenza</b>	<b>€ 125.416,02</b>	<b>€ 111.122,85</b>
<b>B2) Intervento di completamento</b>			
B2.1)	Lavori in economia già liquidati compreso IVA al 21%	€ 124.675,58	€ 150.857,46
B2.2)	Lavori in economia già liquidati compreso IVA al 22%	€ 56.607,88	€ 56.607,88
B2.3)	Lavori in economia per scegliere compreso IVA al 22%	€ 7.500,00	€ 8.894,72
B2.4)	Acquisizione di aree o immobili	€ 8.000,00	€ 0,00
B2.5)	Incentivo ex art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/06	€ 12.675,00	€ 8.167,84
B2.5b)	Incentivo ex art. 92 c. 7 quater da accantonare	€ 0,00	€ 287,73



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

B2.6)	Consulenze universitarie (compreso IVA ed INARCASSA al 4%)	€ 7.852,92	€ 7.852,92
B2.7)	Sistema di monitoraggio su sondaggi in situ	€ 12.355,00	€ 0,00
B2.8)	Spese generali, gara, pubblicità, indennità di missioni etc., verifica e validazione	€ 2.330,00	€ 0,00
B2.8a)	Per missioni personale regionale	€ 0,00	€ 733,26
B2.8b)	Per copie eliografiche e stampe	€ 0,00	€ 416,50
B2.8c)	Contributo AVCP	€ 0,00	€ 255,00
B2.8d)	Per verifica e validazione	€ 0,00	€ 721,83
B2.8e)	Per assicurazione dipendenti	€ 0,00	€ 352,97
B2.9)	IVA Sui lavori in appalto e consulenze e monitoraggi	€ 32.486,72	€ 22.657,95
B2.10)	Oneri DPCM 21 gennaio 2011	€ 9.035,00	€ 8.020,00
B2)	<b>Totale somme a disposizioni intervento di completamento</b>	<b>€ 273.518,10</b>	<b>€ 265.826,06</b>
B)	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2)</b>	<b>€ 398.934,12</b>	<b>€ 376.948,90</b>
	<b>Importo complessivo (A+B)</b>	<b>€ 800.000,00</b>	<b>€ 751.423,22</b>

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento Ing. Angelo La Notte ed all'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza;

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario [www.commissariostraordinarioschiodidrogeologico.basilicata.it](http://www.commissariostraordinarioschiodidrogeologico.basilicata.it).

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 20 aprile 2016

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

Ing. Gerardo Calvello



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.