



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

**DECRETO n. 87 del 20 aprile 2016**

**OGGETTO:** Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 ed Atto Integrativo sottoscritto in data 14 giugno 2011, tra il MATTM e la Regione Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  
"Lavori di sistemazione idraulica e risagomatura alveo" Località Fosso Creta – Comune di Missanello. Codice intervento "PZ039A/10".  
CUP: "J73B10000390001

**APPROVAZIONE Atti di contabilità finale. Relazione Acclarante i rapporti tra Ente Attuatore e Soggetto Beneficiario.**

**DISPOSIZIONE di liquidazione saldo compenso per incentivo ex art. 92 c. 5 e art. 93 c. 7 bis, ter e quater del D.lg.s 163/2006.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTO** l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** l'art. 10 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 11 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014;
- VISTA** l'O.C. n.2 del 22 settembre 2014;
- VISTA** l'O.C. n.1 del 29 dicembre 2015;
- VISTA** la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico gli interventi riportati nell'elenco ad essa allegato e che comprende anche quello in oggetto;
- VISTO** il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- CONSIDERATO** che tra gli interventi individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato è compreso l'intervento, "Lavori di sistemazione idraulica e risagomatura alveo" Località Fosso Creta – Comune di Missanello, per l'importo complessivo di € 270.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

VISTO

il Decreto Commissariale n. 75 del 22 giugno 2012 avente ad oggetto: *Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 ed Atto Integrativo sottoscritto in data 14 giugno 2011, tra il MATTM e la Regione Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Intervento -"Lavori di sistemazione idraulica e risagomatura alveo" Località Fosso Creta – Comune di Missanello. Codice intervento "PZ039A/10". CUP: J73B10000390001 APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo e schema di contratto;*

	Importo	Totale
<b>A - IMPORTO LAVORI</b>		
1 Importo lavori a misura a base d'asta	€ 190.087,84	
2 Di cui per oneri ordinari per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 4.434,16	
3 <b>Importo Lavori soggetti a ribasso (1-2)</b>	<b>€ 185.653,68</b>	
<b>TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA</b>		<b>€ 190.087,84</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B2 Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 6.851,48	
B5 Imprevisti	€ 9.504,39	
B8 Spese tecniche: progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza	€ 5.400,00	
B9 Spese ex art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 3.801,75	
B12 Spese generali, gara, ecc	€ 2.151,92	
B13 Spese relative agli oneri conseguenti al D.P.C.M. 21 gennaio 2011	€ 9.450,00	
B14 IVA 21% su A, B2, B8, ed eventuali altre imposte 4% su B8	€ 42.752,62	
<b>B In uno a disposizione</b>		<b>€ 79.912,16</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 270.000,00</b>

VISTA

la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Missanello (PZ) n. 161 del 3 settembre 2012, n. 372 del Registro Generale, di nomina della commissione di gara individuata nel geom. Domenico La Vecchia – Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Missanello (PZ) – Presidente, geom. Giambattista Vilella, tecnico esterno con funzione di componente e la Sig.ra Grazia De Rosa – operatrice dell'ufficio tecnico con funzione di segretario verbalizzante;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 118 del 7 settembre 2012 di: "APPROVAZIONE del verbale di gara" ed aggiudicazione provvisoria, così come riportato nel verbale di gara di cui al punto 2, all'impresa "GAUDIOSO Lavori Srl C/da Torre snc 85043 Latronico (PZ)" che ha offerto il ribasso del 15,122 % (quindicivirgolacentoveventidue%), sull'importo a base



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

d'asta, con l'estendimento dell'intervento per lavori equivalenti al ribasso offerto e pertanto l'importo contrattuale è di € 190.087,84 comprensivi di € 4.434,16 per oneri di sicurezza e dell'individuazione come seconda classificata dell'impresa "SO.LAV.ED. snc di San Giorgio Lucano (MT) " che ha offerto il ribasso del 8,560% (ottovirgolacinquecentosessanta%);

- VISTO il Decreto Commissariale n. 149 del 10 ottobre 2012 di: "DISPOSIZIONE di pagamento incentivo ex art. 92 del D.lgs. 163/2006", con il quale è stato pagato un importo complessivo pari ad €. **1.710,79** a titolo di acconto incentivo e verifica e validazione;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 153 del 19 ottobre 2012 di: "AGGIUDICAZIONE Definitiva";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 162 del 29 ottobre 2012 di: "DISPOSIZIONE di pagamento per incarico di progettazione esecutiva" con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo complessivo di €. **6.795,36** a titolo di saldo spese tecniche di progettazione di cui €. **5.616,00** per onorario comprensivo di cassa ed €. **1.179,36** per IVA al 21%;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 178 del 15 novembre 2012 di: "DISPOSIZIONE di pagamento MAV n. 01030466828641010 per contribuzione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici" con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di €. **225,00** quale contributo AVCP;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 3 del 16 gennaio 2013 con il quale si è proceduto ad approvare il contratto rep. n. 23 del 11 gennaio 2013 e registrato a Matera il 15 gennaio 2013 al n.106, relativo affidamento dei "Lavori di sistemazione idraulica e risagomatura alveo" Località Fosso Creta – Comune di Missanello - Codice intervento "PZ039A/10", dell'importo netto di € 190.087,84 all'impresa Gaudioso Lavori S.r.l. C.da Torre snc Latronico P.I. 01655580767;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 15 del 26 gennaio 2013 di: "RIMBORSO ANTICIPAZIONE per premio polizza assicurativa per personale dipendente Enti Pubblici e DISPOSIZIONE di pagamento", con il quale è stato anticipato a valere sul Programma Triennale delle Spese Generali, il costo relativo alla stipula di una polizza assicurativa R.C. professionale per il Verificatore, pari al 0,4/1000 dell'importo lordo dei lavori a base d'asta, e quindi per un costo complessivo di €. **78,00**;
- CONSIDERATO che tali costi, anticipati sul Programma Triennale delle Spese Generali, trovano copertura economica tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione nell'ambito del quadro economico, alla voce "Spese per assicurazione dipendenti";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 376 del 16 settembre 2013 di: "LIQUIDAZIONE Certificato di pagamento n.1 e Disposizione di pagamento 1° SAL" con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di €. **158.643,10** di cui €. di cui € 131.110,00 per lavori ed € 27.533,10 per IVA al 21%;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 138 del 6 marzo 2014 di: "APPROVAZIONE: Perizia di variante e suppletiva. Nuovo quadro economico. Schema atto di sottomissione" avente il seguente quadro economico:

	Importo	Totale
<b>A - IMPORTO LAVORI</b>		
1 Importo lavori a corpo di variante	€ 191.967,59	



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

2	oneri ordinari per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€	4.434,16	
3	<b>Importo Lavori perizia di variante</b>	€	<b>196.401,75</b>	
<b>TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA</b>				<b>€ 196.401,75</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	11.000,00	
B2	Imprevisti	€	138,54	
B3	Spese tecniche per progettazione esecutiva	€	5.400,00	
B4	Spese ex art. 92 D.L.gs 163/2006	€	3.801,75	
B5	Spese generali, gara, ecc	€	2.151,92	
B6	Spese relative agli oneri conseguenti al D.P.C.M. 21 gennaio 2011	€	5.400,00	
B7	IVA 21% e cassa 4% su B3	€	1.395,36	
B8	IVA 21% sul 1° SAL di €. 131.769,33	€	27.671,55	
B9	IVA 22% sui lavori residui pari ad €. 64.632,42	€	14.219,13	
B10	IVA 22% su B1	€	2.420,00	
<b>B</b>	<b>In uno a disposizione</b>			<b>€ 73.598,25</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>				<b>€ 270.000,00</b>

- VISTO il Decreto Commissariale n. 38 del 13 febbraio 2015 di: "APPROVAZIONE Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione Liquidazione: rata di saldo lavori in appalto", con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo complessivo di €. **72.336,48** di cui € 59.292,20 per lavori ed € 13.044,28 per IVA al 22%;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 330 del 30 dicembre 2015 di: "APPROVAZIONE: Atto di Sottomissione n. di rep. 191 del 29 dicembre 2015, registrato a Matera al n. 1373 in data 30 dicembre 2015";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 2 del 20 gennaio 2016 di: "DISPOSIZIONE di liquidazione lavori in economia come da lista n. 1 per lavori e forniture svolte dal 7 al 23 dicembre 2015", con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo complessivo di €. **13.304,81** di cui €. 10.905,58 di imponibile ed €. 2.399,23 di IVA al 22%;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 86 del 20 aprile 2016 di: "DISPOSIZIONE di liquidazione compenso a componente della Commissione di gara", con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo complessivo di €. **437,81** di cui €. 345,06 per competenze, €. 13,80 per CASSA geometri, €. 78,95 per IVA al 22%;
- VISTA la nota del Comune di Missanello (PZ) prot. 67 dell' 11 gennaio 2016, acquisita al protocollo commissariale n. 07 del 12 gennaio 2016, con la quale il Responsabile del Procedimento, geom. Domenico Lavecchia, ha trasmesso la documentazione contabile finalizzata alla approvazione degli Atti di contabilità finale;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

- VISTO** l'art. 92, comma 5 del D.L.gs. 12/04/2006, n.163 e successive mm. e ii. che ripropone, con modifiche, l'art. 18 della Legge 11/02/1994 n. 109 e success. mm. e ii., fissando al 2% il limite massimo della percentuale da applicare per la quantificazione dell'incentivo di cui trattasi;
- VISTA** la D.G.R. 2806 del 4 maggio 2014 e la D.G.R. 672 dell'11 maggio 2011 sulla ripartizione degli incentivi ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006;
- VISTO** l'art. 13 bis della Legge 11 agosto 2014 n. 114, che fissa la quota dell'80% del fondo, così come previsto dall'art. 93 comma 7 ter e quater del D.Lgs 163/2006, nella ipotesi in cui le singole attività afferenti alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori siano ultimate successivamente alla entrata in vigore della suindicata legge;
- VISTA** la D.G.R. Regione Basilicata n. 419 del 31 marzo 2015 avente ad oggetto: "D.Lgs. 163/2006 art. 93 come modificato ed integrato dall'art. 13 bis del D.L. 90 del 24 giugno 2014, convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114 – costituzione del fondo per gli incentivi alla progettazione ed innovazione nei lavori pubblici. Disposizione transitorie";
- VISTO** il calcolo dell'incentivo sull'importo complessivo dei lavori al lordo eseguiti di €. 223.536,04 pari ad €. 2.458,89 di cui in favore dei funzionari pubblici incaricati delle attività tecniche per complessivi €. 2.420,89 e la restante parte pari ad €. 38,00 da accantonare ai sensi dell'art. 13 bis. comma 7 quater della Legge 114/2014;
- CONSIDERATO** che le attività di verifica e validazione, ai sensi degli artt. 52, 53, 54 e 55 del DPR 207/2010, hanno trovato copertura finanziaria nella voce "spese generali" per complessivi €. 760,35 nel quadro economico approvato con Decreto Commissariale n. 138 del 6 marzo 2014 e che nello specifico è stato già liquidato con Decreto Commissariale n. 149 del 10 ottobre 2012;
- CONSIDERATO** che per le attività sopra richiamate ha provveduto sia personale interno alla Regione Basilicata per un importo lordo complessivo di €. 132,05 che personale interno al Comune di Missanello (PZ), al quale compete un importo lordo complessivo per incentivo pari ad €. 2.288,84, che al netto dell'acconto già percepito per complessivi €. 950,44 fa corrispondere un importo lordo a saldo pari ad €. 1.338,40 secondo il prospetto sotto riportato:

N. PROG.	DIPENDENTE	Matricola	Incentivo lordo	Imponibile	CPDEL	EMPDEP	Totale contributi	TOTALE
					23,80%	0,093%		
1	Geom. Vincenzo Nicoletti	1451	€ 132,05	€ 106,58	€ 25,37	€ 0,10	€ 25,47	€ 132,05
<b>Importo Totale da Liquidare</b>			<b>€ 132,05</b>	<b>€ 106,58</b>	<b>€ 25,37</b>	<b>€ 0,10</b>	<b>€ 25,47</b>	<b>€ 132,05</b>

N. PROG.	DIPENDENTE Comune di Missanello	Matricola	Incentivo lordo	Imponibile	CPDEL	EMPDEP	Totale contributi	TOTALE
					23,80%	0,093%		
1	Geom. Domenico La Vecchia		€ 1.338,40					
<b>Importo Totale da Liquidare</b>			<b>€ 1.338,40</b>					



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

**CONSIDERATO** che il saldo del compenso, complessivamente pari ad **€. 1.470,85** trova copertura nell'ambito delle Somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce "Indennità ex art. 92 D.Lgs. 163/2006" del quadro economico di assestamento finale che si approva unitamente agli Atti Finali di collaudo;

**RITENUTO** quindi che si può dare corso alla liquidazione della somma complessiva di **€. 1.470,85** in favore dei funzionari della Regione Basilicata nonché del funzionario dipendente del Comune di Missanello (PZ) incaricati dello svolgimento delle attività tecnico-amministrative oltre a quelle svolte dal R.U.P. a titolo di incentivo ex art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii;

**CONSIDERATO** che l'importo fissato nel quadro economico dell'intervento in argomento per la voce "Oneri connessi al D.P.C.M. 21 gennaio 2011" pari ad **€. 5.400,00** è da ritenersi compensativa di parte delle spese già sostenute in attuazione del D.P.C.M. 21 gennaio 2011;

**VISTA** la Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Soggetto Beneficiario, Regione Basilicata, ed il Soggetto Attuatore Commissario Straordinario, che riporta il quadro di raffronto tra le somme impegnate, complessivamente accertate, liquidate ed ancora da liquidare, sotto indicato:

	Progetto somme impegnate	Importi accertati	Importi liquidati	Importi da liquidare	Economie (+) Maggiori spese (-)
<b>A) Lavori</b>					
A1)	Importo lavori a corpo di variante	€ 191.967,59	€ 185.968,04	€ 185.968,04	€ 5.999,55
A2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.434,16	€ 4.434,16	€ 4.434,16	€ 0,00
<b>A)</b>	<b>Totale importo netto lavori</b>	<b>€ 196.401,75</b>	<b>€ 190.402,20</b>	<b>€ 190.402,20</b>	<b>€ 5.999,55</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>					
B1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 11.000,00	€ 10.905,58	€ 10.905,58	€ 94,42
B2)	Imprevisti	€ 138,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 138,54
B3)	Spese Tecniche per progettazione esecutiva	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 0,00
B4)	Incentivo ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006 già liquidato	€ 3.801,75	€ 950,44	€ 950,44	€ 2.851,31
B4a)	Incentivo per il personale Regionale da liquidare	€ 0,00	€ 132,05	€ 0,00	€ 132,04
B4b)	Incentivo per il personale del Comune di Missanello da liquidare	€ 0,00	€ 1.338,40	€ 0,00	€ 1.338,40
B4c)	Per accantonamento art- 93 c. 7 quater L. 114/2014	€ 0,00	€ 38,00	€ 38,00	€ 0,00
B5)	Spese generali, verifica e validazione. AVCP, Ass.	€ 2.151,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.151,92
B5a)	Per copie e stampe (IVA compresa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B5b)	Per verifica e validazione	€ 0,00	€ 760,35	€ 760,35	€ 0,00
B5c)	Per contributo AVCP	€ 0,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
B5d)	Per assicurazione dipendenti (anticipati sul PTSG)	€ 0,00	€ 78,00	€ 78,00	€ 0,00
B5e)	Compenso commissione di gara (IVA e cassa inclusi)	€ 0,00	€ 437,81	€ 437,81	€ 0,00
B6)	Oneri DPCM 21 gennaio 2011	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 0,00
B7)	IVA al 21% e Cassa previdenza sulla voce B3)	€ 1.395,36	€ 1.395,36	€ 1.395,36	€ 0,00
B8)	IVA al 21% sui lavori	€ 27.671,55	€ 27.533,10	€ 27.533,10	€ 138,45
B9)	IVA al 22% sui lavori	€ 14.219,13	€ 13.044,28	€ 13.044,28	€ 1.174,85



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

B10)	IVA al 22% sui lavori in economia	€ 2.420,00	€ 2.399,23	€ 2.399,23	€ 0,00	€ 20,77
B)	<b>Totale Importo somme a disposizione</b>	<b>€ 73.598,25</b>	<b>€ 70.037,60</b>	<b>€ 68.567,15</b>	<b>€ 1.470,44</b>	<b>€ 3.560,65</b>
	<b>Importo complessivo (A+B)</b>	<b>€ 270.000,00</b>	<b>€ 260.439,80</b>	<b>€ 258.969,35</b>	<b>€ 1.470,44</b>	<b>€ 9.560,20</b>

**ACCERTATA** la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;

**VISTA** la disponibilità della somma complessiva di **€ 1.470,44** nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, giusta imputazione effettuata con il Decreto Commissariale n. 75 del 22 giugno 2012;

**TUTTO** ciò premesso e considerato

**DECRETA**

- di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Soggetto beneficiario, Regione Basilicata ed il Commissario Straordinario;
- di definire in **€ 260.439,80** la spesa complessivamente occorsa per l'intervento denominato - "Lavori di sistemazione idraulica e risagomatura alveo" Località Fosso Creta – Comune di Missanello. Codice intervento "PZ039A/10" - CUP: "J73B10000390001
- di definire in **€ 9.560,20** le economie sull'importo complessivo programmato ed approvato;
- di riportare tutti gli importi accertati nel prospetto sotto indicato:

		Progetto somme impegnate	Importi accertati
<b>A) Lavori</b>			
A1)	Importo lavori a corpo di variante	€ 191.967,59	€ 185.968,04
A2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.434,16	€ 4.434,16
A)	<b>Totale importo netto lavori</b>	<b>€ 196.401,75</b>	<b>€ 190.402,20</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 11.000,00	€ 10.905,58
B2)	Imprevisti	€ 138,54	€ 0,00
B3)	Spese Tecniche per progettazione esecutiva	€ 5.400,00	€ 5.400,00
B4)	Incentivo ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006 già liquidato	€ 3.801,75	€ 950,44
B4a)	Incentivo per il personale Regionale da liquidare	€ 0,00	€ 132,05
B4b)	Incentivo per il personale del Comune di Missanello da liquidare	€ 0,00	€ 1.338,40
B4c)	Per accantonamento art- 93 c. 7 quater L. 114/2014	€ 0,00	€ 38,00
B5)	Spese generali, verifica e validazione. AVCP, Ass.	€ 2.151,92	€ 0,00
B5a)	Per copie e stampe (IVA compresa)	€ 0,00	€ 0,00
B5b)	Per verifica e validazione	€ 0,00	€ 760,35





**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

B5c)	Per contributo AVCP	€ 0,00	€ 225,00
B5d)	Per assicurazione dipendenti (anticipati sul PTSG)	€ 0,00	€ 78,00
B5e)	Compenso commissione di gara (IVA e cassa inclusi)	€ 0,00	€ 437,81
B6)	Oneri DPCM 21 gennaio 2011	€ 5.400,00	€ 5.400,00
B7)	IVA al 21% e Cassa previdenza sulla voce B3)	€ 1.395,36	€ 1.395,36
B8)	IVA al 21% sui lavori	€ 27.671,55	€ 27.533,10
B9)	IVA al 22% sui lavori	€ 14.219,13	€ 13.044,28
B10)	IVA al 22% sui lavori in economia	€ 2.420,00	€ 2.399,23
B)	<b>Totale Importo somme a disposizione</b>	<b>€ 73.598,25</b>	<b>€ 70.037,60</b>
	<b>Importo complessivo (A+B)</b>	<b>€ 270.000,00</b>	<b>€ 260.439,80</b>

**DISPONE IL PAGAMENTO**

della somma complessiva di **€ 1.470,44** per la liquidazione del saldo degli incentivi ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006 al personale interno della Regione Basilicata, e del Comune di Missanello (PZ) , incaricati della direzione dei lavori, del collaudo e misura nonché del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dell'intervento in oggetto il tutto secondo il prospetto sotto riportato

N. PROG.	DIPENDENTE	Matricola	Incentivo lordo	Imponibile	CPDEL	EMPDEP	Totale contributi	TOTALE
					23,80%	0,093%		
1	Geom. Vincenzo Nicoletti	1451	€ 132,05	€ 106,58	€ 25,37	€ 0,10	€ 25,47	€ 132,05
<b>Importo Totale da Liquidare</b>			<b>€ 132,05</b>	<b>€ 106,58</b>	<b>€ 25,37</b>	<b>€ 0,10</b>	<b>€ 25,47</b>	<b>€ 132,05</b>

N. PROG.	DIPENDENTE Comune di Missanello	Matricola	Incentivo lordo	Imponibile	CPDEL	EMPDEP	Totale contributi	TOTALE
					23,80%	0,093%		
1	Geom. Domenico La Vecchia		€ 1.338,40					
<b>Importo Totale da Liquidare</b>			<b>€ 1.338,40</b>					

**ED AUTORIZZA**

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

- 1) **Regione Basilicata** – Tesoreria Unica n. [REDACTED] – della somma complessiva di **€ 132,05** a titolo di incentivo alla progettazione ex art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/06 in favore dei funzionari regionali incaricati, di cui **€ 106,58** per imponibile ed **€ 25,47** per ritenute complessive;
- 2) **Comune di Missanello**, Via S. Rocco n.5 - 85010 Missanello (PZ) – P.I. 01327720767 – a mezzo bonifico bancario al T.U. [REDACTED] – della somma complessiva di **€ 1.338,40** a titolo di incentivo alla progettazione ex art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/06 in favore del funzionario comunale incaricato;

Trasmette il presente provvedimento al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata ed al RUP dell'intervento, geom. Domenico La Vecchia del Comune di Missanello (PZ), nonché all' Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  
(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014 – O.C. n. 1 del 29 dicembre 2015)

Risorse Umane - Presidenza della Giunta – Regione Basilicata per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario [www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it](http://www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it).

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, 20 aprile 2016

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

Ing. Gerardo Calvello



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.