



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)

**DECRETO COMMISSARIALE
n. 525 del 29 novembre 2013**

OGGETTO: Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 ed Atto Integrativo sottoscritto in data 14 giugno 2011, tra il MATTM e la Regione Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Intervento - "Lavori di completamento della sistemazione del fosso Mulini- Golfo" – Comune di Grassano- Cod. "MT0087A/11"
CUP: J73B11000280001 - CIG: 512218619B
APPROVAZIONE: Perizia di variante e suppletiva. Nuovo quadro economico. Schema atto aggiuntivo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTO** l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al prot. n. 1320/11 R 8 F 290, di nomina dell' Ing. Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art.17 del decreto-legge n.195/2009, i Commissari straordinari si configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui all'Accordo di Programma in argomento;
- VISTA** la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico gli interventi riportati nell'elenco ad essa allegato e che comprende anche quello in oggetto;
- VISTO** il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011;
- VISTA** la Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

- VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del 18 dicembre 2010);
- VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". (11G0185) (GU n. 188 del 13-8-2011) convertito in Legge 14 settembre 2011 n148 con modifiche ed integrazioni;
- CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato e confermato nella richiamata delibera CIPE n.8/2012, è compreso l'intervento "Lavori di completamento della sistemazione del fosso Mulini- Golfo" – Comune di Grassano- Cod. "MT0087A/11", per l'importo complessivo di € 400.000,00 a valere sulla risorse di cui alla deliberazione CIPE n.8 del 20 gennaio 2012;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 141 del 10 maggio 2013 avente ad oggetto: *Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 ed Atto Integrativo sottoscritto in data 14 giugno 2011, tra il MATTM e la Regione Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Intervento - "Lavori di completamento della sistemazione del fosso Mulini- Golfo" – Comune di Grassano- Cod. "MT0087A/11". CUP: J73B11000280001. APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo. Piano di esproprio;*

A – LAVORI		€	€
A1)	Lavori a misura soggetti a ribasso		266.490,18
A2)	Oneri per la sicurezza,		8.387,14
A)	Totale lavori ed oneri di sicurezza		274.877,32
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Spese generali		29.620,80
1a	R.T.P:	12.000,00	
1b	C.N.P.A.I.A. (4%)	480,00	
1C	IVA 21%	2.620,80	
1d	spese per sondaggi e prestazioni già eseguite	12.000,00	
1e	IVA al 21% su (B1d)	2520,00	
B2	Oneri Amministrazione		20.429,13
2a	Oneri ex art. 92, c5, D.lgs 163/2006 pari al 2% di A al 66%	3.628,38	
2b	Oneri c7 e 7bis D.Lgs 163/2006 (3% di A)	8.246,32	
2c	Oneri attività di verifica 2% di A x 7,5% al 33%	136,06	
2d	Irap Amministrazione 2% di Ax8,5 al 66%	308,41	
2e	Attività connessa L. 191/2009	8.000,00	
2f	Assicurazione gruppo di verifica (0,04% di A)	109,95	
B3	Contributo per Autorità di vigilanza		225,00
B4	Lavori in economia di difficile valutazione a misura		3.000,00
B5	IVA al 21% su (A+B4)		58.354,24
B6	Espropri, occupazioni e relitti compreso occupazioni integrative ecc.		12.975,59
B7	Imprevisti, spese di gara, ecc.		517,93
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		125.122,68
TOTALE GENERALE			400.000,00



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

VISTO il Decreto Commissariale n.457 del 31 ottobre 2013 avente ad oggetto *Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. "Lavori di completamento della sistemazione del fosso Mulini- Golfo" – Comune di Grassano- Cod. "MT0087A/11". CUP: J73B11000280001. CIG: 512218619B Approvazione "Contratto rep. n.73 del 24 ottobre 2013 e registrato a Matera al n.2783 in data 29 ottobre 2013";*

VISTA la nota della Sede Coordinata di Potenza del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia e Basilicata di prot. n.8655 del 19.11.20013, acquisita in data 21 novembre 2013 al n.4399 del protocollo commissariale, con la quale l'Ing. Mario Martorano, Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento *"Lavori di completamento della sistemazione del fosso Mulini- Golfo" – Comune di Grassano- Cod. "MT0087A/11".* ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva in esame;

EVIDENZIATO che la precitata variante è costituita dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione
- 2) Computo metrico e stima
- 3) Elenco nuovi prezzi
- 4) Parallelo di raffronto
- 5) Schema atto aggiuntivo
- 6) Computo metrico sicurezza
- 7) Elenco prezzi sicurezza
- 8) Disegni (n° tavole 3)
- 9) Piano di sicurezza (Allegato A – Diagramma di Gantt; Alegato B- Analisi e valutazione dei Rischi; Allegato C- stima dei costi della sicurezza;; Fascicolo con le caratteristiche dell'opera; LAY-OUT di cantiere; Tavola tecnica degli scavi.)
- 10) Nota Comune
- 11) Documentazione fotografica

VISTO il quadro economico riportato nell'elaborato progettuale "Relazione ", così ripartito:

A – LAVORI		€	€
A1)	Lavori a misura		385.988,82
	A detrarre il ribasso d'asta del 35,10%		135.482,08
	Lavori a misura (al netto del ribasso del 35,10%)		250.506,74
A2)	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso		15.282,67
A)	Totale lavori ed oneri di sicurezza		265.789,41
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Spese generali		
1a	R.T.P:	12.000,00	
1b	C.N.P.A.I.A. (4%)	480,00	
1c	IVA al 22% su (1a+1b)	2.745,60	
1d	spese per sondaggi e prestazioni già eseguite	12.000,00	
1e	IVA al 22% su (B1d)	2.640,00	
	Sommano spese generali		29.865,60
B2	Oneri Amministrazione		
2a	Oneri ex art. 92, c5, D.lgs 163/2006 pari al 2% di A al 66%	5.296,78	
2b	Oneri art.92, c7 e 7bis D.Lgs 163/2006 (3% di A)	8.246,32	
2c	Oneri attività di verifica (2% di A x 7,5% al 33%)	198,13	
2d	Irap Amministrazione (2% di A x 8,5 al 66%)	450,22	



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

2e	Oneri DPCM 21.11.2011	8.000,00	
2f	Assicurazione gruppo di verifica (0,04% di A)	109,95	
	Sommano oneri Amministrazione		22.301,40
B3	Contributo per Autorità di vigilanza		225,00
B4	Lavori in economia di difficile valutazione a misura		3.000,00
B5	IVA al 22% su (A+B4)		58.473,67
B6	Espropri, occupazioni e relitti compreso occupazioni integrative ecc.		13.726,99
B7	Volture e accatastamento		6.000,00
B7	Imprevisti, spese di gara, ecc.		617,93
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		134.210,59
	TOTALE GENERALE		400.000,00

- CONSIDERATO che l'intervento proposto con la variante rispetta la localizzazione individuata ed è compatibile con gli obiettivi dell'Accordo di Programma sopra indicato;
- VISTO il Verbale di consegna lavori, in data 29 agosto 2013 con effettivo inizio in pari data e che fissa al 25 dicembre 2013 il termine per l'ultimazione dei lavori;
- CONSIDERATO che il costo dei lavori variati viene stimato in complessivi netti € 265.789,41 di cui € 250.506,74 per lavori a misura, al netto del ribasso contrattuale del 35,10%, ed € 15.282,67 per Oneri della Sicurezza, con un maggiore importo netto contrattuale di € 84.450,14 e che le somme a disposizione dell'Amministrazione hanno subito lievi assestamenti;
- VISTA la Relazione 11 novembre 2013 che accompagna la variante dalla quale oltre a descrivere le situazioni riscontrate con l'avvio dei lavori e con la disponibilità delle aree, si rileva che il Direttore dei lavori solo successivamente all'avvio delle opere ha potuto riscontrare circostanze impreviste ed imprevedibili pur cui, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 132, punto 1 lettera b) anche in qualità di RUP, ha predisposto la variante in esame;
- CONSIDERATO in particolare, come si rileva dalla Relazione tecnica richiamata, che le ragioni della variante derivano principalmente da:
- dalla esigenza di *...spostamento del tracciato della condotta in pead di convogliamento delle acque piovane provenienti dell'abitato, in modo da evitare di intervenire a ridosso di alcuni pali Enel e di soprassedere all'esecuzione di n.2 pozzetti, uno a monte della sezione n.7 ed uno a valle della sezione n.46 con recupero di economie;*
 - dalla necessità di adeguamento degli oneri di sicurezza in ragione delle maggiori profondità di scavi, oneri di installazione cantiere, profondità di alcuni pozzetti.
 - tra le somme a disposizione dell'amministrazione, è stata inoltre adeguata la previsione IVA dal 21% al 22%;
- CONSIDERATO che i maggiori e variati lavori costituiscono oggetto di apposito schema di atto aggiuntivo con il quale si propone di affidare i maggiori e variati all'Impresa aggiudicataria dei lavori principali agli stessi prezzi, patti e condizioni e con l'aggiunta di 3 (tre) nuovi prezzi oltre che con la estensione di giorni 60 al termine di ultimazione dei lavori originari;
- CONSIDERATO che con il citato Decreto Commissariale n.141 del 10 maggio 2013 è stata già garantita la disponibilità della somma di € 400.000,00, nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza e quindi si può procedere alla approvazione della perizia di variante e suppletiva in argomento;



RITENUTO di poter confermare nell'Ing. Mario Martorano, RUP designato dell'intervento Denominato "Lavori di completamento della sistemazione del fosso Mulini- Golfo" – Comune di Grassano- Cod. "MT0087A/11" il soggetto idoneo alla delega per la firma, in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato, dell'atto aggiuntivo relativo alla perizia di variante e suppletiva dei lavori in argomento;

CONSIDERATO quindi che si può procedere all'approvazione della Perizia di variante e suppletiva, acquisita in data 21 novembre 2013 al n.4399 del protocollo commissariale, unitamente allo schema di atto aggiuntivo nonché all'approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento denominato "Lavori di completamento della sistemazione del fosso Mulini- Golfo" – Comune di Grassano- Cod. "MT0087A/11";

TUTTO ciò premesso e considerato

ACCERTATA la regolarità degli atti;

DECRETA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare a tutti gli effetti, la Perizia di variante e suppletiva acquisita in data 21 novembre 2013 al n.4399 del protocollo commissariale, unitamente allo schema di atto aggiuntivo dell'intervento denominato "Lavori di completamento della sistemazione del fosso Mulini- Golfo" – Comune di Grassano – Cod. " MT0087A/11";
3. di approvare il nuovo quadro economico riportato nell'elaborato progettuale "Relazione" così ripartito:

A – LAVORI		€	€
A1)	Lavori a misura		385.988,82
	A detrarre il ribasso d'asta del 35,10%		135.482,08
	Lavori a misura (al netto del ribasso del 35,10%)		250.506,74
A2)	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso		15.282,67
A)	Totale lavori ed oneri di sicurezza		265.789,41
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Spese generali		
	1a - R.T.P:	12.000,00	
	1b – C.N.P.A.I.A. (4%)	480,00	
	1c – IVA al 22% su (1a+1b)	2.745,60	
	1d – spese per sondaggi e prestazioni già eseguite	12.000,00	
	1e – IVA al 22% su (B1d)	2.640,00	
	Sommano spese generali		29.865,60
B2	Oneri Amministrazione		
	2a – Oneri ex art. 92, c5, D.lgs 163/2006 pari al 2% di A al 66%	5.296,78	
	2b – Oneri art.92, c7 e 7bis D.Lgs 163/2006 (3% di A)	8.246,32	
	2c – Oneri attività di verifica (2% di A x 7,5% al 33%)	198,13	
	2d – Irap Amministrazione (2% di A x 8,5 al 66%)	450,22	
	2e – Oneri DPCM 21.11.2011	8.000,00	
	2f – Assicurazione gruppo di verifica (0,04% di A)	109,95	
	Sommano oneri Amministrazione		22.301,40



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

B3	Contributo per Autorità di vigilanza		225,00
B4	Lavori in economia di difficile valutazione a misura		3.000,00
B5	IVA al 22% su (A+B4)		58.473,67
B6	Espropri, occupazioni e relitti compreso occupazioni integrative ecc.		13.726,99
B7	Volture e accatastamento		6.000,00
B7	Imprevisti, spese di gara, ecc.		617,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			134.210,59
TOTALE GENERALE			400.000,00

- di confermare che la copertura finanziaria dell'intervento denominato "Lavori di completamento della sistemazione del fosso Mulini- Golfo" – Comune di Grassano – Cod. " MT0087A/11" è garantita dalla Delibera CIPE n.8/2012 e dal D.G.R. n.286 del 12 marzo 2013;
- di confermare nell'incarico la Sede Coordinata di Potenza del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia e Basilicata per la esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di cui trattasi, in uno con i lavori principali, secondo lo schema di atto aggiuntivo allegato alla variante;
- di approvare lo schema di atto aggiuntivo al contratto principale relativo alla perizia di variante del progetto dell'intervento denominato "Lavori di completamento della sistemazione del fosso Mulini- Golfo" – Comune di Grassano – Cod. " MT0087A/11" quale elaborato della perizia acquisita in data 21 novembre 2013 al n.4399 del protocollo commissariale;
- di delegare l'Ing. Mario Martorano, RUP designato dell'intervento denominato "Lavori di completamento della sistemazione del fosso Mulini- Golfo" – Comune di Grassano – Cod. " MT0087A/11" alla firma, in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato, dell'atto aggiuntivo al contratto sottoscritto in data 24 ottobre 2013 di rep.n.73, con l'impresa " De Rosa Costruzioni s.n.c. di Oppido Lucano (PZ)", affidataria dei lavori principali;
- di trasmettere il presente provvedimento al RUP, Ing. Mario Martorano ed al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull'albo pretorio informatico presso il sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Matera, 29 novembre 2013



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Ing. Francesco Saverio ACITO

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.