



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)

**DECRETO COMMISSARIALE
n. 485 del 13 novembre 2013**

OGGETTO: Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. "Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico in Via San Rocco - Comune di Gallicchio - Cod."PZ023A/10".
CUP: J23B10000550001. CIG: 52114890C6
APPROVAZIONE: Perizia di variante e suppletiva. Nuovo quadro economico. Schema atto aggiuntivo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;

VISTO l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al prot. n. 1320/11 R 8 F 290, di nomina dell' Ing. Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.17 del decreto-legge n.195/2009, i Commissari straordinari si configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui all'Accordo di Programma in argomento;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico gli interventi riportati nell'elenco ad essa allegato e che comprende anche quello in oggetto;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

- VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del 18 dicembre 2010);
- VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". (11G0185) (GU n. 188 del 13-8-2011) convertito in Legge 14 settembre 2011 n.148 con modifiche ed integrazioni;
- CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra citato e confermato nella richiamata delibera CIPE n.8/2012, sono compresi gli "Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico in Via San Rocco - Comune di Gallicchio - Cod."PZ023A/10", per l'importo complessivo di € 300.000,00 a valere sulle risorse di cui alla deliberazione CIPE n.8 del 20 gennaio 2012;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 176 del 31 maggio 2013 avente ad oggetto: "Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico."Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico in Via San Rocco - Comune di Gallicchio - Cod."PZ023A/10". CUP: J23B10000550001 APPROVAZIONE: Progetto esecutivo - Schema di contratto" con il seguente quadro economico:

	Importo	Totale
A - IMPORTO LAVORI		
A2) lavori a corpo soggetti a ribasso	€ 214.817,47	
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 214.817,47
A4) Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso	€ 7.894,03	
A) Totale Importo Lavori		€ 222.711,50
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi d'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 600,00	
B3) Imprevisti	€ 481,34	
B7) Assicurazione per verificatori	€ 1.077,92	
B9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR 207/2010	€ 7.824,60	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori, ecc.	€ 8.475,00	
c) importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92 comma 5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, compreso collaudo statico	€ 2.227,12	
g) Oneri relativi al D.P.C.M. 21/01/2011	€ 6.000,00	
h) IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 3.422,92	
Totale " spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+g+h)	€ 27.949,63	
B10) I.V.A. sui lavori (21% di A)	€ 46.769,42	





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

B12)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge- Cassa prev. 4% (compreso IVA)	€ 410,19	
B	Totale somme a disposizione		€ 77.288,50
	Costo complessivo del progetto (A + B + C)		€ 300.000,00

VISTO

il Decreto Commissariale n. 429 del 21 ottobre 2013 avente ad oggetto *Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. "Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico in Via San Rocco - Comune di Gallicchio - Cod."PZ023A/10". CUP: J23B10000550001 CIG. 52114890C6 Approvazione "Contratto rep. n. 65 del 10 ottobre 2013 e registrato a Matera al n.2643 in data 17 ottobre 2013";*

VISTA

la nota del Comune di Gallicchio di prot. n.1979 del 07.11.2013, acquisita in data 7 novembre 2013 al n.4196 del protocollo commissariale, con la quale il dott. Rocco Balzano, Responsabile Unico del Procedimento degli "Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico in Via San Rocco - Comune di Gallicchio " - Cod. "PZ023A/10", ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva in esame;

EVIDENZIATO

che la precitata variante è accompagnata dal Verbale di validazione datato 7 novembre 2013 ed è costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione generale
- 2) Relazione tecnica e specialistica
- 3) Relazione geologica, idrogeologica, idraulica e sismica
- 4) Rilievi planoaltimetrici
- 5) Planimetria stato di fatto
- 6) Planimetria generale stato di progetto
- 7) Planimetria di dettaglio e particolari
- 8) Carpenteria opere strutturali
- 9) Calcoli esecutivi delle strutture
- 10) Computo metrico estimativo
- 11) Quadro economico
- 12) Quadro comparativo di variante
- 13) Schema atto aggiuntivo

VISTO il quadro economico riportato nell'elaborato progettuale "Quadro economico", così ripartito:

	Importo	Totale
A - IMPORTO LAVORI		
A2) lavori a corpo soggetti	€ 259.824,58	
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 259.824,58
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (22,44%)		€ 201.519,94
A4) Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso	€ 7.894,03	
A) Totale Importo Lavori		€ 209.413,97
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi d'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 11.820,27	
B7) Assicurazione per verificatore	€ 1.077,92	
B9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR 207/2010	€ 7.824,60	
a1) Iva su Rilievi, accertamenti e indagini (21%)	€ 1.643,17	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori, ecc.	€ 5.084,00	
b1) Contributi previdenziali su b (2-4%)	€ 177,94	
b2) Iva sulle spese tecniche (21%)	€ 827,42	
b3) Spese tecniche relative alla direzione dei lavori e al coordinamento in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	€ 3.391,00	
b4) Contributi previdenziali su b3) (2-4%)	€ 118,69	
b5) Iva sulle spese Tecniche (22%)	€ 578,17	
b6) Spese tecniche per redazione variante	€ 1.744,42	
b7) Contributi previdenziali su b6) (2-4%)	€ 61,04	
b8) Iva su spese tecniche (22%)	€ 269,07	
c) importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92 comma 5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, compreso collaudo statico	€ 1.299,00	
d) Spese per collaudo opere strutturali (1% lavori)	€ 2.598,25	
g) Oneri relativi al D.P.C.M. 21/01/2011	€ 6.000,00	
Totale " spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+g+h)	€ 31.616,77	
B10) I.V.A. sui lavori (21% di A)	€ 46.071,07	
B Totale somme a disposizione		€ 90.586,03
Costo complessivo del progetto (A + B + C)		€ 300.000,00

CONSIDERATO che l'intervento proposto con la variante rispetta la localizzazione individuata ed è compatibile con gli obiettivi dell'Accordo di Programma sopra indicato;

VISTO il Verbale di consegna lavori, in pendenza di contratto, in data 26.09.2013 con effettivo inizio in pari data e che fissa al 24 marzo 2014 il termine per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che il costo dei lavori variati viene stimato in complessivi netti € 209.413,97 di cui € 201.519,94 per lavori a corpo, al netto del ribasso contrattuale del 22,44%, ed € 7.894,03 per Oneri della Sicurezza, con un maggiore importo netto contrattuale di € 34.907,51 e che le somme a disposizione dell'Amministrazione hanno subito lievi assestamenti;

VISTA la Relazione in data 30 ottobre 2013, redatta ai sensi dell'art. 161, comma 3 del D.P.R. 207/2010, con la quale il Direttore dei lavori ha comunicato al RUP durante il corso dei lavori si è reso necessario *eseguire lavorazioni originariamente non previste*;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

- VISTA la nota in data 31 ottobre 2013 del RUP che attesta che *...le opere sono dovute effettivamente a cause impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto, non imputabili alla stazione appaltante per cui, al fine di dare l'opera funzionale ed eseguita a perfetta regola d'arte, in ogni sua parte ... ed esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'8° comma., dell'art.161, del D.P.R. n. 207/2010, alla redazione della perizia di variante di che trattasi*;
- VISTA la Relazione del Direttore dei lavori, in data 30 .10.2013, che, ai sensi del comma 3 dell'art.163del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 132 del D.Lgs. n.163/2006 motiva le ragioni della variante che derivano dalle circostanze sotto elencate:
- *"...la presenza nel sottosuolo di alcuni strati di terreno ciottoloso-conglomeratico ha provocato, durante l'esecuzione dei pali trivellati di diametro 800 mm, la sbulbatura del getto di conglomerato cementizio, che ha reso necessario distanziare l'interasse dei pali dagli 80 cm inizialmente previsti a circa 90 cm. In conseguenza di ciò la lunghezza complessiva della paratia subirà un incremento di circa 4 m, come pure il cordolo di collegamento della palificata e della fascia di pertinenza stradale destinata a marciapiede e parcheggio;*
- a seguito dell'incremento dell'IVA dal 21 al 22%, per tutto quanto non ancora pagato, , è stata adeguata, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, la previsione relativa;
- VISTA l'Autorizzazione del RUP al Direttore dei Lavori, in data 31.10.2013, alla redazione della perizia di variante a seguito di verifiche delle motivazioni e di attestazioni che giustificano l'atto autorizzativo
- VISTO il Verbale di validazione in data 7 novembre 2013, allegato al progetto e redatto dal RUP dal quale, tra l'altro, si rileva che *..."sulla base delle ... verifiche, la perizia di variante può ritenersi valida in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento;"*
- CONSIDERATO che i maggiori e variati lavori costituiscono oggetto di apposito schema di atto aggiuntivo e saranno affidati all'Impresa affidataria dei lavori principali agli stessi prezzi, patti e condizioni e con la proroga dei termini per la ultimazione dei lavori di giorni 10 (dieci) rispetto a quello del contratto, non sono previsti nuovi prezzi;
- CONSIDERATO che con il citato Decreto Commissariale n. 176 del 31 maggio 2013 è stata già garantita la disponibilità della somma di € 300.000,00, nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza e quindi si può procedere alla approvazione della perizia di variante e suppletiva in argomento;
- RITENUTO di poter confermare nel dott. Rocco Balzano, RUP designato dell'intervento denominato "Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico in Via San Rocco - Comune di Gallicchio" - Cod. "PZ023A/10", il soggetto idoneo alla delega per la firma, in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato, dell'atto di aggiuntivo relativo alla perizia di variante e suppletiva dei lavori in argomento;
- CONSIDERATO quindi che si può procedere all'approvazione della Perizia di variante e suppletiva, acquisita in data 7 novembre 2013 al n.4196 del protocollo commissariale, unitamente allo schema di atto aggiuntivo nonché all'approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento denominato "Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico in Via San Rocco - Comune di Gallicchio" - Cod. "PZ023A/10";
- TUTTO ciò premesso e considerato
- ACCERTATA la regolarità degli atti;



DECRETA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare a tutti gli effetti, la Perizia di variante e suppletiva acquisita in data 7 novembre 2013 al n.4196 del protocollo commissariale, unitamente allo schema di atto aggiuntivo nonché all'approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento denominato " Intervento urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico in Via San Rocco " – Comune di Gallicchio. Cod. "PZ023A/10"
3. di approvare il nuovo quadro economico riportato nell'elaborato progettuale " Quadro economico" così ripartito:

		Importo	Totale
A - IMPORTO LAVORI			
A2)	lavori a corpo soggetti	€ 259.824,58	
	Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 259.824,58
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (22,44%)		€ 201.519,94
A4)	Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso	€ 7.894,03	
A)	Totale Importo Lavori		€ 209.413,97
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi d'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 11.820,27	
B7)	Assicurazione per verificatori	€ 1.077,92	
B9)	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR 207/2010	€ 7.824,60	
	a1) Iva su Rilievi, accertamenti e indagini (21%)	€ 1.643,17	
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori, ecc.	€ 5.084,00	
	b1) Contributi previdenziali su b (2-4%)	€ 177,94	
	b2) Iva sulle spese tecniche (21%)	€ 827,42	
	b3) Spese tecniche relative alla direzione dei lavori e al coordinamento in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	€ 3.391,00	
	b4) Contributi previdenziali su b3) (2-4%)	€ 118,69	
	b5) Iva sulle spese Tecniche (22%)	€ 578,17	
	b6) Spese tecniche per redazione variante	€ 1.744,42	
	b7) Contributi previdenziali su b6) (2-4%)	€ 61,04	
	b8) Iva su spese tecniche (22%)	€ 269,07	
	c) importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92 comma 5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal	€ 1.299,00	



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)

personale dipendente, compreso collaudo statico		
d) Spese per collaudo opere strutturali (1% lavori)	€ 2.598,25	
g)Oneri relativi al D.P.C.M. 21/01/2011	€ 6.000,00	
Totale " spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+g+h)	€ 31.616,77	
B10) I.V.A. sui lavori (21% di A)	€ 46.071,07	
B	Totale somme a disposizione	€ 90.586,03
Costo complessivo del progetto (A + B + C)		€ 300.000,00

4. di confermare che la copertura finanziaria dell'intervento denominato " Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico in Via San Rocco" – Comune di Gallicchio. Cod. "PZ023A/10". è garantita, dalla Delibera CIPE n.8/2012 e dal D.G.R. n.286 del 12 marzo 2013
5. di incaricare l'Ufficio Tecnico del Comune di Gallicchio alla esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di variante e suppletivi di cui trattasi in uno con quelli principali;
6. di approvare lo schema di atto aggiuntivo relativo alla perizia di variante del progetto dell'intervento denominato " Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico in Via San Rocco" – Comune di Gallicchio. Cod. "PZ023A/10" quale elaborato della perizia acquisita in data 7 novembre 2013 al n. 4196 del protocollo commissariale;
7. di delegare il dott. Rocco Balzano , RUP designato dell'intervento denominato " Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico in Via San Rocco" – Comune di Gallicchio. Cod. "PZ023A/10" alla firma, in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato, dell'atto aggiuntivo al contratto sottoscritto in data 10.10.2013 di rep.n.65, con l'impresa "Eredi Bernardo, via Noce Tordigno, n. 34 – 85010 – Gallicchio (PZ)", affidataria dei lavori principali;
8. di trasmettere il presente provvedimento al RUP, dott. Rocco Balzano ed al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza;
9. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull'albo pretorio informatico presso il sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Matera, 13 novembre 2013



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Ing. Francesco Saverio ACITO

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.