



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)
(D.L. 24 giugno 2014 n. 91 art. 10)

**DECRETO COMMISSARIALE
n. 173 del 25 luglio 2014**

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto integrativo.
"Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S.Giorgio Lucano, zona Timpa . Cod. "MT0100A/11"
CUP: J33B11000480001. CIG: 514807885A
APPROVAZIONE: Perizia di variante. Nuovo quadro economico. Schema atto aggiuntivo e verbale concordamento nuovi prezzi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTO** l'art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** l'art. 10 del Decreto legislativo 24 giugno 2014 n. 91.
- VISTA** la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale degli interventi compresi nel summenzionato Accordo di Programma e prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico gli interventi riportati nell'elenco ad essa allegato, che comprende anche quello in oggetto.
- VISTO** il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011
- VISTA** la Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);
- VISTA** la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del 18 dicembre 2010.);



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.F.C.M. 21.01.2011)
(D.L. 24 giugno 2014 n. 91 art. 10)

VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", (11G0185) (GU n. 188 del 13-8-2011) convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148 con modifiche ed integrazioni,

CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell'allegato 1- Interventi finanziati con il 1° atto integrativo all'Accordo di Programma sopra citato è compreso l'intervento denominato "Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S. Giorgio Lucano, zona Timpa. Cod. "MT0100A/11"

VISTO il Decreto Commissariale n. 174 del 30 maggio 2013 avente ad oggetto: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto integrativo. "Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S. Giorgio Lucano, zona Timpa - Cod. "MT0100A/11". CUP: J33B11000480001 APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo – Schema di contratto" con il seguente quadro economico

A)	Importo lavori	€ 274.570,16
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.399,96
	TOTALE LAVORI A)	€ 282.970,12
B): - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
1	Spese tecniche	
1a	R.T.P.	€ 12.000,00
1b	Oneri previdenziali	€ 480,00
1c	IVA 21%	€ 2.620,00
1d	Saggi ed indagini	€ 5.200,00
1e	IVA 21%	€ 1.092,00
		€ 21.392,80
2	Oneri Amministrazione	
2a	Oneri ex art 92, c. 5, D.lgs 163/2006 (2% dei lavori x 66%)	€ 3.735,21
2b	Oneri art. 92, c. 7 e 7 bis D.lgs 163/2006 (3% dei lavori)	€ 8.489,10
2c	Oneri attività di verifica (2% dei lavori x 7,5% x 33%)	€ 140,07
2d	IRAP Amministrazione (2% dei lavori x 8,5% x 66%)	€ 317,49
2e	Oneri per attività (2% del progetto)	€ 8.000,00
		€ 20.681,87
3	Contributo per autorità di vigilanza	€ 225,00
4	Lavori in economia di difficile valutazione e misura	€ 4.000,00
5	Oneri IVA (21% di A + 21% di B4)	€ 60.263,73
6	Imprevisti	€ 10.466,48



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)
(D.L. 24 giugno 2014 n. 91 art. 10)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE B)	€ 117.029,88
TOTALE GENERALE A+B	€ 400.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 266 del 19 luglio 2013 avente ad oggetto: *Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto integrativo. "Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S.Giorgio Lucano, zona Timpa . Cod. "MT0100A/11" CUP: J33B11000480001 CIG: 514807885A Aggiudicazione definitiva"* all'impresa Tecnosystem S.r.l da Policoro (MT) per un importo netto per lavori di € 246.838,57 a seguito del ribasso offerto del 10,100% oltre € 8.399,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l'importo complessivo netto di € 255.238,53:

VISTO il Decreto Commissariale n. 428 del 21 ottobre 2013 con il quale si è proceduto ad approvare il contratto di rep.64 del 10 ottobre 2013 e registrato a Matera il 17 ottobre 2013 al n.2641 relativo all'affidamento dei "Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S.Giorgio Lucano, zona Timpa . Cod. "MT0100A/11" dell'importo netto di € 255.238,53 alla impresa "Tecnosystem S.r.l. con sede in Policoro

VISTA la nota n. 60 in data 08 gennaio 2014 acquisita in pari data al n.0065 del protocollo commissariale del Responsabile del Procedimento ing. Mario Martorano di comunicazione di redazione della perizia di variante e suppletiva:

VISTA la nota n. 2024 in data 26 marzo 2014, acquisita in pari data al n. 0887 del protocollo commissariale, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, ing. Mario Martorano, ha trasmesso la perizia di variante tecnica e suppletiva in esame dei "Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S.Giorgio Lucano, zona Timpa . Cod. "MT0100A/11".

EVIDENZIATO che la precitata variante è costituito dai seguenti elaborati.

- 1) Relazione tecnica descrittiva
- 2) Computo metrico e stima dei lavori
- 3) Schema atto aggiuntivo
- 4) Quadro di raffronto
- 5) Elenco prezzi unitari
- 6) Disegni di sintesi dell'intervento
- 7) Documentazione fotografica
- 8) Verbale di sospensione lavori

VISTO il quadro economico riportato nell'elaborato progettuale "Relazione generale", così ripartito.

A)	Importo lavori ed oneri di sicurezza	€ 323.515,44
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.399,96
	TOTALE LAVORI soggetto a ribasso contrattuale	€ 315.115,48
	A detrarre ribasso d'asta del 10,10%	€ 31.826,67
	Restano i lavori al netto	€ 283.288,81



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILIATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)
(D.L. 24 giugno 2014 n. 91 art. 10)

	<i>Oneri di sicurezza</i>	€ 8.399,96
TOTALE LAVORI AL NETTO ED ONERI		€ 291.688,77
B): - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
1	<i>Spese tecniche</i>	
1a	<i>R.T.P.</i>	€ 12.000,00
1b	<i>Oneri previdenziali</i>	€ 480,00
1c	<i>IVA 21%</i>	€ 2.620,00
1d	<i>Saggi ed indagini</i>	€ 5.200,00
1e	<i>IVA 21%</i>	€ 1.092,00
		€ 21.392,80
2	<i>Oneri Amministrazione</i>	
2a	<i>Oneri ex art 92, c. 5, D.lgs 163/2006 (2% dei lavori x 66%)</i>	€ 4.270,40
2b	<i>Oneri art. 92, c. 7 e 7 bis D.lgs 163/2006 (3% dei lavori)</i>	€ 9.705,47
2c	<i>Oneri attività di verifica (2% dei lavori x 7,5%x33%)</i>	€ 160,15
2d	<i>Oneri per attività (2% del progetto)</i>	€ 8.000,00
3	<i>Contributo per autorità di vigilanza</i>	€ 225,00
4	<i>Imprevisti compreso IVA</i>	€ 385,88
5	<i>Oneri IVA (22% di €291.688,77)</i>	€ 64.171,53
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE B)		€ 108.311,23
TOTALE GENERALE A+B		€ 400.000,00

CONSIDERATO che l'intervento proposto con la variante rispetta la localizzazione individuata ed è compatibile con gli obiettivi dell'Accordo di Programma sopra indicato

VISTO il Verbale di consegna lavori sotto riserva di legge, in data 18.09.2013 con effettivo inizio in pari data e che fissa al 16.03.2014 il termine per l'ultimazione dei lavori

VISTO il verbale di sospensione n.1 redatto in data 03 marzo 2014 con effetto della sospensione dalla stessa data.

CONSIDERATO che il costo complessivo dei lavori ora variati viene stimato in netti € 291.688,77 di cui € 283.288,81 per lavori a misura, al netto del ribasso contrattuale del 10.10%, ed € 8.399,96 per oneri della sicurezza, con un maggiore importo netto contrattuale di € 36.450,24 e che le somme a disposizione dell'Amministrazione hanno subito lievi assestamenti.

CONSIDERATO che, come si rileva dalla Relazione tecnica le ragioni della variante derivano dalle circostanze sotto elencate
- che durante l'esecuzione dei lavori, a seguito della pulizia dei luoghi da cespugli e arbusti ha rilevato che la superficie di intervento necessaria era di mq. 1.800,00 e non di mq. 1.500,00 prevista in progetto, oltre ad un aumento del terreno da rimuovere e



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)
(D.L. 24 giugno 2014 n. 91 art. 10)

portare a discarica a causa delle abbondanti precipitazioni piovose avutesi durante i lavori.

CONSIDERATO che i maggiori e variati lavori costituiscono oggetto di apposito schema di atto aggiuntivo e saranno affidati all'impresa affidataria dei lavori principali agli stessi prezzi, con l'aggiunta di 2 nuovi prezzi, agli stessi patti e condizioni e con una proroga di giorni 30 alla data già prevista nel contratto principale;

CONSIDERATO che con il citato Decreto Commissariale n. 174 del 30 maggio 2013 è stata già garantita la disponibilità della somma di € 400.000,00, nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza e quindi si può procedere alla approvazione della perizia di variante e suppletiva in argomento;

RITENUTO di poter confermare nell'ing. Mario Martorano, RUP all'uopo delegato con il sopracitato decreto commissariale n.174 del 30 maggio 2013 dell'intervento Denominato "Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S.Giorgio Lucano, zona Timpa . Cod. "MT0100A/11. CUP: J33B11000480001. CIG: 514807885A il soggetto idoneo alla delega per la firma, in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato, dell'atto aggiuntivo relativo alla perizia di variante e suppletiva dei lavori in argomento;

CONSIDERATO quindi che si può procedere all'approvazione della Perizia di variante e suppletiva, acquisita in data 26 marzo 2014 al n.887 del protocollo commissariale, unitamente allo schema dell'atto aggiuntivo verbale concordamento nuovi prezzi nonché all'approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento denominato "Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S.Giorgio Lucano, zona Timpa . Cod. "MT0100A/11

TUTTO ciò premesso e considerato

ACCERTATA la regolarità degli atti:

DECRETA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare a tutti gli effetti, la Perizia di variante e suppletiva acquisita in data 26 marzo 2014 al n.887 del protocollo commissariale, unitamente allo schema dell'atto aggiuntivo e concordamento nuovi prezzi nonché all'approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento denominato "Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S. Giorgio Lucano, zona Timpa . Cod. "MT0100A/11. CUP: J33B11000480001. CIG: 514807885"
3. di approvare il nuovo quadro economico riportato nell'elaborato progettuale "Relazione generale " così ripartito:

A)	Importo lavori ed oneri di sicurezza	€ 323.515,44
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.399,96
	TOTALE LAVORI soggetto a ribasso contrattuale	€ 315.115,48



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.01.2011)
(D.L. 24 giugno 2014 n. 91 art. 10)

	<i>A detrarre ribasso d'asta del 10.10%</i>	€ 31.826,67
	<i>Restano i lavori al netto</i>	€ 283.288,81
	<i>Oneri di sicurezza</i>	€ 8.399,96
	TOTALE LAVORI AL NETTO ED ONERI	€ 291.688,77
B): - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
1	<i>Spese tecniche</i>	
1a	<i>R.T.P</i>	€ 12.000,00
1b	<i>Oneri previdenziali</i>	€ 480,00
1c	<i>IVA 21%</i>	€ 2.620,00
1d	<i>Saggi ed indagini</i>	€ 5.200,00
1e	<i>IVA 21%</i>	€ 1.092,00
		€ 21.392,80
2	<i>Oneri Amministrazione</i>	
2a	<i>Oneri ex art 92, c. 5, D.lgs 163/2006 (2% dei lavori x 66%)</i>	€ 4.270,40
2b	<i>Oneri art. 92, c. 7 e 7 bis D.lgs 163/2006 (3% dei lavori)</i>	€ 9.705,47
2c	<i>Oneri attività di verifica (2% dei lavori x 7,5%x33%</i>	€ 160,15
2d	<i>Oneri per attività (2% del progetto)</i>	€ 8.000,00
3	<i>Contributo per autorità di vigilanza</i>	€ 225,00
4	<i>Imprevisti compreso IVA</i>	€ 385,88
5	<i>Oneri IVA (22% di €291.688,77)</i>	€ 64.171,53
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE B)	€ 108.311,23
	TOTALE GENERALE A+B	€ 400.000,00

- di confermare che la copertura finanziaria dell'intervento denominato "Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S.Giorgio Lucano, zona Timpa . Cod. "MT0100A/11. CUP: J33B11000480001. CIG: 514807885A è garantita, nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, giusta imputazione effettuata con il Decreto Commissariale n. 174 del 30 maggio 2013..
- di incaricare il Provveditorato OO.PP. per la Basilicata alla esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di variante e suppletivi di cui trattasi in uno con quelli principali;
- di approvare lo schema dell'atto aggiuntivo e concordamento nuovi prezzi relativo alla perizia di variante del progetto dell'intervento denominato "Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S. Giorgio Lucano, zona Timpa . Cod. "MT0100A/11. CUP: J33B11000480001. CIG: 514807885A" quale elaborato della perizia acquisita in data 20 marzo 2014 al n.887 del protocollo commissariale.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21.03.2011)
(B.L. 24 giugno 2014 n. 51 art. 10)

7. di delegare l'Ing. Mario Martorano, RUP designato dell'intervento denominato "Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S.Giorgio Lucano, zona Timpa - Cod. "MT0100A/11" alla firma, in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato, dell'atto aggiuntivo al contratto sottoscritto in data 10 ottobre 2013 di rep. n. 64, con l'impresa "Tecnosystem s.r.l. via Forlì n.12 - 75025 Policoro (MT) P.IVA 00652750779", affidataria dei lavori principali;
8. di trasmettere il presente provvedimento al RUP, Ing. Mario Martorano ed al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull'albo pretorio informatico presso il sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Matera, 25 luglio 2014

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
MARCELLO PITTELLA

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.