



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 46 del 31 gennaio 2025

OGGETTO: D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, Il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021.

"Intervento di Bonifica delle aree a rischio idrogeologico nel centro abitato", nel Comune di San Mauro Forte (MT), Codice ReNDIS 17IR560/G1 – CUP: G41B21004700001

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*;
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *"... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali..."*;
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: *"... il Presidente della Regione può delegare appositamente il soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica..."*;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTA la deliberazione CIPE n. 26 in data 10 agosto 2016;
VISTA la delibera CIPE n. 64/2019;
CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021 vi è il seguente:

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR560/G1	SAN MAURO FORTE	Interventi di bonifica delle aree a rischio idrogeologico nel centro abitato	G41B21004700001	€ 1.500.340,00

- VISTO il Decreto Commissariale n. 104 del 25 marzo 2022 recante: "Presenza d'atto del progetto definitivo-esecutivo e del quadro economico rimodulato anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.P.R. n.327/2001. Approvazione dello schema di protocollo di intesa di avvalimento per la realizzazione dell'intervento. Nomina del RUP e supporto al RUP ex art. 31 D.lgs. 50/2016;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 201 del 8 giugno 2023 recante: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL QUADRO ECONOMICO RIMODULATO";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 343 del 26 settembre 2023;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 400 del 31 ottobre 2023 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 108 e seguenti del D.lgs. 36/2023, in favore dell'operatore Consorzio Stabile CADEL SCARL - NAPOLI con sede legale in Napoli - C.F./P.IVA 09755741213 (Consorziata esecutrice: LUONGO GIUSEPPE, C.F./P.IVA: 02401940644);
- VISTO il Contratto di Appalto Rep. 472 del 8 gennaio 2024, registrato a Matera al n. 20 Mod. 3 Atti Privati in data 11 gennaio 2024;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 7 del 16 gennaio 2024 recante il provvedimento di approvazione del Contratto di Appalto Rep. 472/2024;
- VISTA la Decisione a contrarre n. 481 del 21 dicembre 2023 recante il provvedimento di approvazione del quadro economico post-gara e definizione delle economie rinvenienti dal ribasso d'asta;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 131 del 13 aprile 2024;

TUTTO CIO' PREMESSO

- PRESO ATTO della nota PEC del Direttore dei Lavori, ing. Pasquale SMALDONE, in data 19 dicembre 2024 acquisito al protocollo commissariale n. 2801 in data 20 dicembre 2024, di trasmissione della PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA nell'ambito del quadro economico approvato, costituita nello specifico dai seguenti elaborati:

ALLEGATI

- ALL.A – RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DI VARIANTE
- ALL.B – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE
- ALL.C – ELENCO PREZZI DI VARIANTE
- ALL.D – STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA DI VARIANTE
- ALL.E – PARALLELO ECONOMICO GIUSTIFICATIVO
- ALL.F – QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
- ALL.G – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- ALL.H – RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE PARATIA
- ALL.I - TABULATI DI CALCOLO STRUTTURALE PARATIA



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA**

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

ALL.L – RELAZIONE DI SINTESI CALCOLO STRUTTURALE PARATIA

ALL.M - RELAZIONE SUI MATERIALI STRUTTURALI

TAVOLE

TAV.N.0 – PLANIMETRIA INTERVENTI STRUTTURALI

TAV.N.1 – SEZIONI VERSANTE INTERVENTI STRUTTURALI

TAV.N.2 – PIANTA – PROSPETTO PARATIA

TAV.N.4 – ARMATURA MICROPALI E CORDOLO IN CLS

PRESO ATTO che l'importo lordo dei lavori di variante ammontano a complessivi **€. 953.032,32**, IVA esclusa, di cui € 40.263,14, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del **4,55%** sull'importo a base di gara;

VISTO il Quadro Economico in cui si evince che la variante non comporta un incremento sostanziale del valore contrattuale come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)			POST GARA	VARIANTE	DIFF.
A)	LAVORI	€	€	€	€
1	lavori a misura	€ 956.279,92	€ 956.279,92	€ 956.279,52	-0,40 €
2	lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
	Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	€ 956.279,92	€ 956.279,92	€ 956.279,52	-0,40 €
4	A dedurre il ribasso d'asta del 4,55% su €. 956.279,92	€ 0,00	€ 43.510,74	€ 43.510,72	-0,02 €
5	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 40.263,14	€ 40.263,14	€ 40.263,14	0,00 €
	TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3-4+5)	€ 996.543,06	€ 953.032,32	€ 953.031,94	-€ 0,38
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTAN	€	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	0,00 €
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	0,00 €
3	Imprevisti (IVA 10% compresa)	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	0,00 €
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del cod	€ 44.459,27	€ 128.500,00	€ 128.500,00	0,00 €
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:				0,00 €
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR	€ 14.541,06	€ 15.000,00	€ 15.000,00	0,00 €
8.b	Spese tecniche relative alla Direzione dei lavori, contabilità, CSE, assistenza al collaudo ed alla conferenze di servizi	€ 152.052,03	€ 85.304,44	€ 85.304,44	0,00 €
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 15.944,69	€ 19.930,86	€ 19.930,86	0,00 €
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 22.505,10	€ 22.505,10	€ 22.505,10	0,00 €
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 21.964,00	€ 25.064,78	€ 25.064,78	0,00 €
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, e, f)	€ 42.802,56	€ 27.581,23	€ 27.581,23	0,00 €
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	€ 275.809,44	€ 195.386,41	€ 195.386,41	0,00 €



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

9	I.V.A. sui lavori 10%	€ 99.654,31	€ 95.303,23	€ 95.303,19	-0,04 €
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 3.436,28	€ 2.783,91	€ 2.783,99	0,08 €
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (Cassa,	€ 7.237,64	€ 4.472,32	€ 4.472,68	0,36 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 503.796,94	€ 499.445,87	€ 499.446,27	€ 0,40
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIO	€	€	€	€
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
D)	ECONOMIE RINVENIENTI DAI RIBASSI D'ASTA	€	€	€	€
1	Ribasso d'asta del 4,55%	€ 0,00	€ 43.510,74	€ 43.510,72	-0,02 €
2	I.V.A. sul ribasso del 10%	€ 0,00	€ 4.351,07	€ 4.351,07	0,00 €
Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)		€ 0,00	€ 47.861,81	€ 47.861,79	-€ 0,02
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)		€ 1.500.340,00	€ 1.500.340,00	€ 1.500.340,00	€ 0,00
IMPORTO A CARICO DEL PIANO STRALCIO 2021		€ 1.500.340,00	€ 1.500.340,00	€ 1.500.340,00	€ 0,00

PRESO ATTO che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnico-illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori;

VISTO nello specifico lo schema di Atto di sottomissione allegato alla perizia di variante comprensivo del verbale di concordamento di 4 nuovi prezzi;

TENUTO CONTO che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;

PRESO ATTO che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;

CONSIDERATO che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;

RICHIAMATO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico";

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: G41B21004700001;

CONSIDERATO che si può procedere all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal Direttore dei Lavori con la sopracitata PEC in data 19 dicembre 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 2801 in data 20 dicembre 2024;

ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, come innanzi descritto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal Direttore dei Lavori con la citata nota PEC in data 19 dicembre 2024 relativa all'intervento denominato "Intervento di Bonifica delle aree a rischio idrogeologico nel centro abitato", nel Comune di San Mauro Forte (MT), Codice ReNDiS 17IR560/G1 – CUP: G41B21004700001";
3. **DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante in corso d'opera, e nello specifico il quadro economico ulteriormente rimodulato;
4. **DI APPROVARE** nello specifico il quadro economico della presente perizia di variante in corso d'opera nelle premesse indicato che qui si intende per integralmente riportato;
5. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dei lavori previsti al netto del ribasso d'asta del 4,55% diviene pari ad €. 953.031,94 oltre IVA al 10%, di cui €. 40.263,14 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
6. **DI APPROVARE** nello specifico lo schema di atto di sottomissione con verbale di concordamento dei nuovi prezzi, senza aumento della spesa;
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
8. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 31 gennaio 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.