



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 222 del 22 aprile 2025

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 *“Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015”*

Intervento denominato: *“Macroarea A - Centro Urbano Lavori di messa in sicurezza Costone Armo Cerruto – Caffaro - Cerse Speciale”* - Codice Rendis 17IR015/G1 – CUP: G93H19000550002.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA “MURACCIONE” IN CORSO D’OPERA ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l’articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della Regione Basilicata”, ed in particolare l’art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*;
- CONSIDERATO** che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *“... a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...”*;
- VISTO** che all’attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all’art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO** che l’art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: *“Per l’espletamento delle attività previste nel presente*



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

articolo, il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione, con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario”;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;

CONSIDERATO che tra gli interventi del Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 “Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015” è ricompreso anche il seguente intervento:

CODICE RENDIS	COMUNE	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR015/G1	LAURIA	Macroarea A - Centro Urbano Lavori di messa in sicurezza Costone Armo Cerruto – Caffaro + Cerse Speciale	G93H19000550002	€ 2.863.963,17

VISTO il Decreto Commissariale n. 141 del 5 maggio 2023 recante il provvedimento di approvazione in linea tecnica del PROGETTO DEFINITIVO ed indizione della conferenza di servizio decisoria;

VISTO il Decreto Commissariale n. 379 del 18 ottobre 2023 recante il provvedimento di approvazione del PROGETTO DEFINITIVO;

VISTO il Decreto Commissariale n. 491 del 30 dicembre 2023 recante il provvedimento di approvazione del PROGETTO ESECUTIVO;

VISTO il Decreto Commissariale n. 31 del 6 febbraio 2024 recante: “DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 70 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023”;

VISTO il Decreto Commissariale n. 266 del 9 luglio 2024 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori GARA CIG: B0BE581C58 – CUP: G93H19000550002, nell’ambito dell’intervento di cui in oggetto all’operatore economico costituito “RTP – Gaudioso Lavori s.r.l. – SO.LAV.ED. s.n.c. “con sede in Latronico (PZ) – C/F. P.IVA 01655580767 per l’importo pari ad **€ 1.760.604,32**, IVA al 10% esclusa di cui € 33.251,15 per oneri della sicurezza, non soggetti al ribasso, pari al ribasso del 15,000% sull’importo a base di gara;

VISTO il Contratto di Appalto Rep. 510 del 22 agosto 2024, registrato a Matera al n. 918 Mod. 3 Atti Privati in data 28 agosto 2024;

VISTO il Decreto Commissariale n. 313 del 25 settembre 2024 recante l’approvazione del contratto rep. n. 510 del 22 agosto 2024 nonché l’approvazione quadro economico post-gara;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 21 novembre 2024;

VISTA la notifica preliminare di avvio dei lavori, ai sensi dell’art. 99 del D.lgs. 81/2008;

TUTTO CIO’ PREMESSO

DATO ATTO che il progettista con nota in data 23 dicembre 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 2818 in data 24 dicembre 2024, richiedeva l’autorizzazione alla redazione di una perizia di variante, per effetto di circostanze impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell’art. 120 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che con Decreto Commissariale n. 186 del 27 marzo 2025 si è preso atto ed approvato la cessione del ramo di azienda organizzato, costituito dalle immobilizzazioni immateriali e



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

materiali, credito, debiti e relative posizioni attive e passite, requisiti tecnici ed altri rapporti giuridici destinati allo svolgimento delle attività oggetto del ramo di azienda stesso, tra la società cedente AREVA' Ingegneria S.r.l. con sede in Campobasso (CB) – C.F./P.IVA n. 06759040725 e la società cessionaria subentrante EGM Project S.r.l. con sede in Potenza alla Via Vincenzo Verrastro, 15/A – Codice Fiscale e Partita IVA n. 02094310766;

- DATO ATTO** che con il medesimo provvedimento è stata autorizzata l'esecuzione dei servizi in via d'urgenza, occorrenti per il proseguo delle attività affidate nell'ambito degli interventi "Macroarea A - Centro Urbano Lavori di messa in sicurezza Costone Armo Cerruto – Caffaro - Cerse Speciale" - Codice Rendis 17IR015/G1 – CUP: G93H19000550002– procedura CIG: 8730929E86, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 in considerazione della natura delle opere volte alla pubblica e privata incolumità;
- DATO ATTO** che la società EGM Project S.r.l. con sede in Potenza alla Via Vincenzo Verrastro, 15/A – Codice Fiscale e Partita IVA n. 02094310766, con nota PEC in data 4 aprile 2025, ha trasmesso copia del Contratto di cessione del ramo di azienda in data 19 marzo 2025, registrato a Potenza in data 23 marzo 2025 al n. 1140;
- VISTA** l'integrazione n. 1 alla notifica preliminare dei lavori, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 81/2008 in data 16 aprile 2025, nella quale vengono indicati i nominativi del progettista e Direttore dei lavori, nonché coordinatore della sicurezza subentranti;
- VISTA** la nota PEC del Direttore dei lavori, ing. Carmen MARTONE della Società EGM Project S.r.l. con sede in Potenza alla Via Vincenzo Verrastro, 15/A – Codice Fiscale e Partita IVA n. 02094310766 in data 22 aprile 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 858 in data 16 aprile 2025, di trasmissione della Perizia di Variante in corso d'opera "Muraccione" costituita nello specifico dai seguenti elaborati:

DOCUMENTI GENERALI

- G-01-VAR ELENCO ELABORATI
- G-02-VAR RELAZIONE GENERALE E TECNICA DI VARIANTE
- G-03-VAR RELAZIONE FOTOGRAFICA
- G-04-VAR COMPUTO METRICO ESTIMATIVO VARIANTE
- G-05-VAR QUADRO DI RAFFRONTI
- G-06-VAR COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLA SICUREZZA
- G-07-VAR ELENCO PREZZI UNITARI
- G-08-VAR ANALISI NUOVI PREZZI
- G-09-VAR QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- G-10-VAR PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA DESCRITTIVO
- G-11-VAR PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA GRAFICO
- G-12-VAR QUADRO ECONOMICO
- G-13-VAR ATTO DI SOTTOMISSIONE

RELAZIONI SPECIALISTICHE

- RS-01-VAR RELAZIONE PAESAGGISTICA
- RS-02-VAR RELAZIONE GEOLOGICA
- RS-03-VAR RAPPORTO TECNICO DELLE INDAGINI
- RS-04-VAR RELAZIONE GEOLTECNICA
- RS-05-VAR RELAZIONE TECNICA E FASCICOLO DI CALCOLO – MURO IN PIETRA
- RS-06-VAR RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO – PIASTRA IN C.A.



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA**

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

RS-07-VAR RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO – CHIODATURA RETE METALLICA
PARETE 70°

RS-08-VAR RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO – CHIODATURA RETE METALLICA
PARETE 90°

RS-09-VAR FASCICOLO DEI CALCOLI STATICI – PIASTRA IN C. A.

RS-10-VAR FASCICOLO DEI CALCOLI STATICI - CHIODATURA RETE METALLICA
PARETE 90° E PARETE DA 70°

RS-11-VAR PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI

RS-12-VAR RELAZIONE SULLA QUALITA' E DOSATURA DEI MATERIALI

RS-13-VAR RELAZIONE DI SINTESI

RS-12-VAR MODELLAZIONE SISMICA

ELABORATI GRAFICI E PALNIMETRIE

EG-01-VAR PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI SU ORTOFOTO DI RILIEVO

EG-02-VAR PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI SU CATASTALE

EG-03-VAR PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI SU VINCOLI ai sensi del DLgs 42/074

EG-04-VAR PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI SU VINCOLI PAI

EG-05-VAR PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI SU VINCOLO IDROGEOLOGICO ai
sensi del RD 3267/1923

EG-06-VAR PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI AREE VINCOLATE IBA - RETE
NATURA 2000

EG-07-VAR PLANIMETRIA DI PROGETTO

EG-08-VAR PARTICOLARI COSTRUTTIVI

EG-09-VAR SEZIONI DI PROGETTO

EG-10-VAR PLANIMETRIA DI PROGETTO CON DISPOSIZIONE DELLA RETE TECCO
AD ALTA RESISTENZA E PIATRE DI ANCORAGGIO SMART FEG SU
VERSANTE 70°

EG-11-VAR SEZIONE DI PROGETTO SU VERSANTE 70°

RILIEVO DELLO STATO DI FATTO

RIL-01-VAR PLANIMETRIE – STATO DI FATTO

RIL-01-VAR SEZIONI – STATO DI FATTO

PROGETTO STRUTTURE (CARPENTERIE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI)

PS-00-VAR PLANIMETRIE, SEZIONI E CARPENTERIE METALLICHE - PIASTRA IN CA

PS-01-VAR PLANIMETRIE, SEZIONI PROSPETTI MURO IN PIETRA CON GIUNTI
ARMATI

PS-02-VAR PLANIMETRIE, SEZIONI E MODELLO 3D - INTERVENTI CON RETE
METALLICA - VERSANTE INCLINAZIONE 70°

PS-03-VAR PLANIMETRIE, SEZIONI E MODELLO 3D - INTERVENTI CON RETE
METALLICA - VERSANTE INCLINAZIONE 90°

PROGETTO SICUREZZA

SIC-01-VAR AGGIORNAMENTO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

SIC-02-VAR LAYOUT DI CANTIERE

SIC-03-VAR PISTE FERRATE

SIC-04-VAR CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- PRESO ATTO** che durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria l'esecuzione di opere non previste sia nel contratto principale sia nell'elenco prezzi annesso al contratto, nonché di apportare delle variazioni previste in progetto, in particolare durante l'esecuzione delle lavorazioni preliminari di pulizia delle aree sono emersi elementi, non riscontrabili durante la fase progettuale e di carattere impreveduto ed imprevedibile;
- DATO ATTO** che la presenza di micropali ubicati nell'area di intervento "Muraccione" ed emersi a seguito della rimozione della pavimentazione esistente e il quadro di dissesto diffuso del muro a secco rinvenuto in seguito alla pulizia del versante, hanno evidenziato la necessità di intervenire ampliando l'area di intervento e prevedendo opere di consolidamento della fondazione stradale in corrispondenza della zona del crollo della via di accesso alle abitazioni;
- PRESO ATTO** che l'importo lordo dei lavori di variante ammontano a complessivi €. 2.074.102,55 di cui €. 2.037.995,96 per lavori a corpo ed €. 36.106,59 per oneri della sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta, oltre ad €. 239.342,71 per lavori di cui allo stato di consistenza "Muraccione" che, al netto del ribasso di gara pari al 15% fa corrispondere un importo netto di variante pari ad €. 1.971.844,46 oltre IVA;
- PRESO ATTO** che l'importo netto aggiuntivo conseguente alla presente variante è pari ad €. 211.240,14 pari al 12% dell'importo netto contrattuale;
- VISTO** il Quadro Economico ulteriormente rimodulato in cui si evince che la variante comporta un incremento del valore contrattuale come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE MURACCIONE (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)			VARIANTE	Differenza
A)	LAVORI	€	€	€
	stato di consistenza - Muraccione	-	€ 239.342,71	
	importo progetto - Casaletto	-	€ 69.194,46	
1	lavori a misura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	lavori a corpo - variante	€ 2.032.180,20	€ 2.037.995,96	€ 5.815,76
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	€ 2.032.180,20	€ 2.277.338,67	€ 245.158,47
5	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 33.251,15	€ 36.106,59	€ 2.855,44
	di cui sicurezza muraccione		€ 26.106,59	€ 26.106,59
	di cui sicurezza casaletto		€ 10.000,00	€ 10.000,00
6	A detrarre il ribasso d'asta del 15,00% sulla voce 2)	€ 304.827,03	€ 341.600,80	€ 36.773,77
TOTALE LAVORI APPALTATI (4+5-6)		€ 1.760.604,32	€ 1.971.844,46	€ 211.240,14
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 500,00	€ 0,00	-€ 500,00
3	Imprevisti (IVA 10% compresa) art. 5 c. 2 Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023	€ 96.833,24	€ 0,00	-€ 96.833,24
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 5.200,00	€ 4.000,00	-€ 1.200,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 60, comma 1 del D.lgs. 36/2023 (revisione dei prezzi)	€ 152.413,52	€ 529,80	-€ 151.883,72
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 2.208,65	€ 2.208,65	€ 0,00
7	Spese di cui all'art. 45 comma 7 lettera c) del D.lgs. 36/2023	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 141.849,69	€ 141.849,69	€ 0,00



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 222.771,93	€ 222.771,93	€ 0,00
8.b.1	Spese tecniche per predisposizione perizia di variante Muraccione (Importo lordo lavori S.04) oltre cassa ed IVA	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del D.lgs. 36/2023 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 33.046,90	€ 33.046,90	€ 0,00
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 42.959,45	€ 42.959,45	€ 0,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (IVA compresa)	€ 18.019,00	€ 18.019,00	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 43.702,66	€ 43.702,66	€ 0,00
8.g	I.V.A. sulle spese connesse attuazione e gest. dell'appalto	€ 92.176,32	€ 107.048,32	€ 14.872,00
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	€ 594.525,95	€ 674.397,95	€ 79.872,00
9	I.V.A. sui lavori al 10%	€ 176.060,43	€ 197.184,45	€ 21.124,01
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 15.837,25	€ 538,88	-€ 15.298,37
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 10.658,98	€ 13.258,98	€ 2.600,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)	€ 1.054.238,02	€ 892.118,71	-€ 162.119,31
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D)	ECONOMIE RINVENIENTI DAL RIBASSO D'ASTA	€	€	€
1	Ribasso offerto per l'affidamento dei lavori (non già utilizzato)	€ 44.655,30	€ 0,00	-€ 44.655,30
2	I.V.A. sul ribasso al 10%	€ 4.465,53	€ 0,00	-€ 4.465,53
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 49.120,83	€ 0,00	-€ 49.120,83
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)	€ 2.863.963,17	€ 2.863.963,17	€ 0,00
	IMPORTO DI FINANZIAMENTO	€ 2.863.963,17	€ 2.863.963,17	

- PRESO ATTO** che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnica di variante ;
- PRESO ATTO** che la variante in argomento, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto, dato che alla copertura di tale variazione si provvede attraverso la redistribuzione delle somme a disposizione della stazione appaltante mediante l'utilizzo del ribasso d'asta;
- PRESO ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto – ing. Guido LOPERTE ha condiviso sia le motivazioni che hanno reso necessario la predisposizione della seguente Perizia di Variante “Muraccione” nonché la stesura degli elaborati costituenti la Perizia stessa;
- TENUTO CONTO** che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- PRESO ATTO** che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;
- CONSIDERATO** che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
- RICHIAMATO** il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*";

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G93H19000550002;

CONSIDERATO che si può procedere all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal RUP con la sopracitata PEC in data 10 aprile 2025 acquisita al protocollo commissariale n. 835 in data 16 aprile 2025;

ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante "Muraccione" in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023, come innanzi descritto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIO' PREMESSO

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante "Muraccione" in corso d'opera, trasmessa dal Direttore dei lavori, ing. Carmen MARTONE in data 22 aprile 2025 acquisita al protocollo commissariale n. 858 in pari data, relativa all'intervento denominato "*Macroarea A - Centro Urbano Lavori di messa in sicurezza Costone Armo Cerruto – Caffaro - Cerse Speciale*" - Codice Rendis 17IR015/G1 – CUP: G93H19000550002";
3. **DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante "Muraccione" in corso d'opera, e nello specifico il quadro economico ulteriormente rimodulato nelle premesse indicato che qui si intende per integralmente riportato;
4. **DI DARE ATTO** che l'importo lordo dei lavori di variante ammontano a complessivi €. 2.074.102,55 di cui €. 2.037.995,96 per lavori a corpo ed €. 36.106,59 per oneri della sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta, oltre ad €. 239.342,71 per lavori di cui allo stato di consistenza "Muraccione" che, al netto del ribasso di gara pari al 15,00% fa corrispondere un importo netto di variante pari ad €. 1.971.844,46 oltre IVA;
5. **DI APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione nonché il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, quali elaborati della presente perizia di variante, nonché l'importo netto aggiuntivo pari ad €. 211.240,14 oltre IVA;
6. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
7. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Lauria (PZ), al Responsabile Unico del Progetto, al Direttore dei lavori, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA**

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 22 aprile 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.