REP. 68 DEL 10 OTT. 2013

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)

C.F. 93048880772

Accordo di programma Ministero dell'Ambiente-Regione Basilicata, ex art. 2 comma 240 della L. 191/2009, del 14.12.2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico

Lavori di sistemazione idrogeologica a valle della Chiesa del Carmelo – Pisciarelli in agro del comune di Avigliano (PZ) - Importo complessivo **€ 169.030,89**"- Perizia di variante e suppletiva. Cod. ind. PZ0005B/10 -

IMPRESA: L.D.A. srl con sede in via Vulture n. 26 Atella (Pz).

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

(art. 163 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Premesso

- che con contratto stipulato a Matera in data 11 aprile 2013 n. 35 di repertorio registrato a Matera al n°1023 del 16 aprile 2013 per l'importo contrattuale di €.98.410,64 al netto del ribasso d'asta del 34,321%;

- che in data 23 maggio 2013 l'impresa L.D.A. srl di Atella ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di €.92.507,01 al netto degli oneri di sicurezza pari a €.5.894,63;

- che nel corso di esecuzione dei lavori in parola, sono emerse situazioni e circostanze "impreviste" che evidenziano l'opportunità e la necessità di apportare alcune modifiche al progetto originario al fine di rendere funzionale l'opera, ai sensi dell'art. 132 comma 1), lett. b) e lett. c), del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e s. m. i., approvata dal Responsabile Unico del Procedimento con nota del 4 luglio 2013;

- che le cause impreviste e imprevedibili nella fase progettuale ed evidenziatesi in corso d'opera risultano essere:

a) nel tratto di intervento "lato valle" della rotabile di accesso, in fase di scavo dello sbancamento per la realizzazione del piano di posa delle terre rinforzate, si è constatato che, in alcuni tratti del tracciato di scavo, il terreno presentava caratteristiche tecniche non di substrato ma ascrivibili a terreno di riporto. In consequenza di ciò ne deriva la necessità di superare la parte di materiale (terreno di riporto) avente caratteristiche geotecniche scadenti rinforzando i gabbioni in fondazione, mediante l'incremento dell'altezza prevista dei gabbioni da 0,50 m. a m. 1,00, nonché, per un breve tratto (all'inizio delle terre rinforzate a valle) approfondire gli stessi a circa 3,00 metri;

b) nel tratto di intervento "lato monte" della rotabile di

accesso, in fase di scavo dello sbancamento per la realizzazione del piano di posa delle terre rinforzate, si è constatato:

- il rinvenimento di un modesto ammasso roccioso avente l'alternanza di stati arenacei con livelli calcarei, la cui lavorazione/demolizione richiede l'uso di mezzo appropriato (martellone idraulico);
- il rinvenimento di un secondo tratto di fogna nera della rete urbana, realizzato in gres, che attraversa il corpo delle terre rinforzate che necessita di convogliamento in apposito pozzetto.

- che per i motivi sopra citati è emersa la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva finale;

- che i lavori in perizia non alterano le condizioni del Contratto principale, né la sostanza del progetto;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di ottobre nella sede del Commissario sito in Matera via A.M. di Francia n. 40;

tra

Ing Gerardo Calvello, [redacted] quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori del presente contratto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza, Corso Garibaldi n.139 delegato alla stipula del presente atto dal Commissario Straordinario Delegato C.F. 93048880772 con Decreto Commissariale n. 388 del 24 settembre

2013.

e

Il sig. Luongo Donato Antonio, [redacted] nella qualità di amministratore unico dell'impresa L.D.A. srl P.I.01607820766, con sede in Atella (PZ) alla via Vulture n°26, aggiudicataria dei lavori in oggetto, nel confermare e ratificare la precedente narrativa, che si dichiara essere parte integrante e sostanziale del presente atto di sottomissione, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1.

- Il Sig. Luongo Donato Antonio in qualità di Amministratore Unico dell'Impresa L.D.A. srl, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva secondo gli elaborati e le indicazioni contenute nella stessa.
- lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto, oltre ai nuovi prezzi che si concordano con il presente atto.
- Gli elaborati sottoelencati rappresentano gli allegati integrativi del progetto :
- Relazione tecnica di variante.
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo

- Quadro di raffronto
- Atto di sottomissione.
- Planimetrie, prospetti e sezionia valle e a monte della strada

ART. 2.

- L'importo complessivo dei lavori lordi a misura e dei lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente a:

Lavori a corpo perizia di variante e suppletiva finale

Quadro economico riepilogativo

A) importo lavori a corpo	
Totale lavori a corpo	**€ 169.030,89**
A detrarre oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso	**€ 345,03**
Totale lavori a base d'asta	**€ 168.685,86**
A detrarre ribasso del 34,321 %	**-€ 57.894,67**
Sommano lavori al netto del ribasso	**€ 110.791,19**
Sommano oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso	**€ 345,03**
Sommano oneri indiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso	**€ 5.549,60**
Restano lavori a corpo	**€ 116.685,82**
B) somme a disposizione dell'amministrazione	
Spese tecniche amministrative	€ 4.000,00
Spese generali	€ 1.800,00

Indennita' di espropriazione	€	4.641,60
Campagna geognostica e rilievi topografici	€	8.050,00
Incentivi ai sensi dell'art. 92, c.5, d.lgs.163/2006	€	3.491,60
Iva 21% sui lavori	€	24.504,02
Totale somme a disposizione	**€**	**46.487,22**
C) economie	**€**	**36.826,96**
Totale generale (a+b+c)	**€**	**200.000,00**

ART. 3.

L'importo del presente atto risulta pari a € **18.275,18** come appresso specificato:

Importo variante suppletiva finale	€	116.685,82
A dedurre importo di contratto	€	98.410,64
Restano	**€**	**18.275,18**

ART. 4.

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante resta invariato il tempo utile per dare ultimati i lavori.

ART. 5.

Ai sensi dell'art. 163 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, vengono concordati dei nuovi prezzi tutti tratti dal Prezziario Regionale 2012 e individuati con la sigla (NP) nell'elenco prezzi, nel computo metrico e nel quadro di raffronto allegati. Tutti i predetti nuovi prezzi sono da

assoggettare al ribasso contrattuale del 34,321%.

Art.6.

L'Impresa ha costituito la cauzione suppletiva sull'importo di **€.18.275,18** mediante polizza fidejussoria n°2013/13/6201254 del 07 ottobre 2013 rilasciata dalla Italiana Assicurazioni Gruppo Reale Mutua Agenzia di Grottaminarda (AV) n.G20.

ART.7

Il presente atto di sottomissione consta di 7 fogli di carta uso bollo dattiloscritti, viene registrato a termine fisso ai sensi dell'articolo 5 della tariffa parte prima allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 D.P.R. 642 (imp. di bollo).

Letto,firmato e sottoscritto.

IMPRESA L.D.A. srl

Luongo Donato Antonio

L.D.A. srl
Via Vulture, 26 - 83020 AVELLA (Av)
Tel./Fax 0972.715141
Part. IVA 01607920766

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing Gerardo Calvello